




เอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่)



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณที่เก็บน้ำ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ	
	รายการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แผน	ผล	หน่วย	ร้อยละ	วงเงินตามแผน				วงเงินที่ได้รับจัดสรร
๑๐ จังหวัด / ๑๖ แห่ง													
๑	ฝาย ค.ส.ล. ห้วยน้ำวัง บ้านเขาน้อย หมู่ ๔	ป่าอ้อ	ลานสัก	อุทัยธานี	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๒,๙๖๒,๕๐๐	๖,๒๔๐,๗๒๐	๔,๑๙๔	งานแล้วเสร็จ
๒	ฝายประชาอาสา ระยะทาง ๒๐ เมตร (บ้านขี้ป่าพลูใหม่)	ป่าอ้อ	ลานสัก	อุทัยธานี	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๕,๙๐๐	งานแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างฝาย คลองวังแก่ง ปริมาณ ๑ แห่ง บ.เขาน้อย ม.๔	ลาดแค	ชนแดน	พชรบูรณ์	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๔๔,๔๐๐	๑,๔๔๔,๔๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๕,๓๕๖	งานแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างฝายคลองวังเหวน บ้านวังไร่ หมู่ ๔	ข้าพหาวา	ชนแดน	พชรบูรณ์	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๐	๕,๖๖๔	งานแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยแม่ทะ แห่งที่ ๒ บ้านลาด หมู่ ๔	พระบาท	เมือง	ลำปาง	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๗๗๐,๘๐๐	๗๗๐,๘๐๐	๖๑๖,๒๒๐	๑๐,๒๕๕	งานแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสันกว้าง (ลำห้วยแดงจุดที่ ๑)	ป่งคำ	เลิงเมทา	ยโสธร	๑	๑	แห่ง	๒๕.๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๕,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสันกว้าง (ลำห้วยแดงจุดที่ ๒)	ป่งคำ	เลิงเมทา	ยโสธร	๑	๑	แห่ง	๒๕.๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๑,๔๐๒,๗๐๐	๕,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพูนอบ บ้านพูนอบ	บ้านบึง	บ้านคา	ราชบุรี	๑	๑	แห่ง	๔๑.๕๕	๒,๖๗๒,๕๐๐	๒,๖๗๒,๕๐๐	๒,๖๗๒,๕๐๐	๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพูนอบ บ้านพูนอบ หมู่ ๕	บ้านบึง	บ้านคา	ราชบุรี	๑	๑	แห่ง	๒๑.๗๖	๒,๖๗๒,๕๐๐	๒,๖๗๒,๕๐๐	๒,๖๗๒,๕๐๐	๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝาย บ้านโป่งค่อม หมู่ ๗	ตำบลช้าง	คลองท่อม	สุพรรณบุรี	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๒,๑๔๑,๐๐๐	๒,๑๔๑,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	งานแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายหินก่อกองน้ำ บ้านซ้องคาวน หมู่ ๖	เทพลา	คลองท่อม	กระบี่	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	งานแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพระเตียน บ้านพระเตียน ม.๔	สลุย	ท่าชะ	ชุมพร	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๗,๖๐๐	งานแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยขุน บ้านสะขาว หมู่ ๑๖	สะเม	สะเม	ชุมพร	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๓,๔๙๗,๒๐๐	๓,๔๙๗,๒๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. บ้านทุ่งโน หมู่ ๖	แหลมโดนด	ควนขนุน	พัทลุง	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	งานแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยดอกแก้ว บ้านหนองลานสืบ หมู่ ๖	ป่าพยอม	ป่าพยอม	พัทลุง	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๗๕๙,๘๐๐	๗๕๙,๘๐๐	๗๕๙,๐๐๐	๑๘,๑๗๐	งานแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองบางพรด บ้านสองแพรขาว หมู่ ๘	ลำเสียง	กระบุรี	ระนอง	๑	๑	แห่ง	๙๐.๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระบบส่งน้ำ													
๕ จังหวัด / ๖ แห่ง													
๑	ก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองปลาสะวาย	บ้านไผ่	ลำพูน	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๕๑,๒๐๐	๑,๔๕๑,๙๐๐	๒,๔๙๗,๙๐๐	๒,๐๒๔	งานแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม ระยะทาง ๔.๕๐๔ ม.	ครบุรี	นครราชสีมา	๑	๑	แห่ง	๕๐.๐๐	๓,๖๓๐,๓๐๐	๔,๒๔๘,๗๐๐	๓,๖๓๐,๓๐๐	๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยท่อพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า สาย M๗	หนองปลาไหล	หนองเรือ	กาญจนบุรี	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๓,๐๑๘,๘๐๐	๕,๓๕๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยท่อพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า สาย M๘	หนองปลาไหล	หนองเรือ	กาญจนบุรี	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๓,๐๑๘,๘๐๐	๕,๓๕๘	งานแล้วเสร็จ
๕	โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยท่อพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า สาย M๘	ทวายมูล	องครักษ์	นครนายก	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๖,๓๔๕,๖๐๐	๖,๓๔๕,๖๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	๒๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานลูกภาค ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๖๐ ไร่		เมือง	ชุมพร	๑	๑	แห่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	๑๒๐	งานแล้วเสร็จ

หมายเหตุ. ข้อมูลนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ แห่ง พื้นที่รวม ๒,๙๗๓ ไร่