



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4942

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 44.29 Ad Value: 59,791.50 PRValue (x3): 179,374.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.ทุ่ม960ล.พัฒนาที่ดินแจกเกษตรกรก.ย.นี้1แสนไร่

ส.ป.ก.ทุ่ม960ล.พัฒนาที่ดินแจกเกษตรกรก.ย.นี้1แสนไร่

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ ส.ป.ก.เตรียมรายงานความก้าวหน้าการจัดที่ดินพื้นที่ยึดคืนด้วยมาตรา 44 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก.ดำเนินการไปแล้วเสร็จกว่า 80% และเดือน มิ.ย. 2560 พร้อมจัดสรรให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน โดย ส.ป.ก.จะเริ่มเบิกงบประมาณ ที่อนุมัติตามกรอบวงเงินไว้เพื่อนำไปพัฒนาปรับพื้นที่ ทำถนน ทำแหล่งน้ำ วงเงิน 960 ล้านบาท โดยจะมีการทยอยเบิกตามพื้นที่ที่แล้วเสร็จจนสามารถจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรได้ อาทิ สวนส้มธารกร จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ยึดคืน 500-600 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับพื้นที่ เตรียมส่งมอบ โดยต้องใช้งบฯ 5 ล้านบาท ทั้งหมดนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบ 100,000 ไร่ได้ในเดือน ก.ย.นี้

ขณะที่ผลยึดคืนที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาจัดสรรเป้าหมายแรก 100,000 ไร่ ที่จะส่งมอบภายในเดือน ก.ย.นี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1.เป้าหมาย 30,000 ไร่ 33 แปลง ใน 9 จังหวัด ดำเนินการแล้ว ดังนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมชลประทาน ทหารช่าง ส.ป.ก. เป็นต้น ได้แก่ 1.งานสำรวจวางผังแม่บทการพัฒนา จำนวน 29 แปลง ผลการดำเนินการ วางผังแล้ว 26 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แปลง และยังไม่ดำเนินการ 4 แปลง เนื่องจากรอศาลยุติและรอจังหวัดเห็นชอบ 2.งานปรับพื้นที่ จำนวน 14 แปลง



สมปอง อินทร์ทอง

ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แปลง และรอดำเนินการ 19 แปลง เนื่องจากรอจัดทำขออนุมัติเงินกองทุน 11 แปลง รอศาลยุติและรอจังหวัดเห็นชอบ 8 แปลง 3.งานพัฒนาโครงข่ายถนน จำนวน 9 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 แปลง และรอดำเนินการ 24 แปลง เนื่องจากรอจัดทำขออนุมัติเงินกองทุน 61 แปลง รอศาลยุติและรอจังหวัดเห็นชอบ 8 แปลง 4.งานรังวัดปูผังแบ่งแปลง จำนวน 10 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 แปลง และรอดำเนินการ 23 แปลง เนื่องจากรอจัดทำขออนุมัติเงินกองทุน และรอระยะงานปรับพื้นที่ งานถนน 15 แปลง รอศาลยุติและรอจังหวัดเห็นชอบ 8 แปลง 5.งานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ มีการขุดเจาะและมีการจัดตั้งงบประมาณ จำนวน 7 แปลง 6.เข้าดำเนินการแล้ว จำนวน 2 แปลง โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แปลง ดำเนินงาน

สำรวจด้านวิศวกรรม 1 แปลง และ 7.อยู่ระหว่างสำรวจ จำนวน 26 แปลง

ทั้งนี้ ปัจจุบันสามารถยึดคืนมาได้ 316,582 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครองเดิม เนื่องจากมีหลักฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส.3, น.ส.3 ก. เนื้อที่ 126,919 ไร่

สำหรับกลุ่มที่ 2 มีเป้าหมาย 70,000 ไร่ 71 แปลง ใน 14 จังหวัด มีการดำเนินการ ดังนี้ 1.คัดกรองพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ดำเนินการก่อนในแปลงเกษตรกรที่มีการครอบครองมากกว่า 50 ไร่ ผลการดำเนินการ สามารถดำเนินการได้แล้ว 70,000 ไร่ 71 แปลง ใน 14 จังหวัด จากเป้าหมาย 2.ประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย รับทราบการเข้ากระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สามารถจัดทำแผนและลงพื้นที่แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 60 3.ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายให้อนุกรรมการจัดหาที่ดินภายในวันที่ 30 พ.ค. 60 4.สำรวจจัดทำแบบผังการพัฒนา ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่าง มิ.ย.-ก.ค. 60 และ 5.ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาที่ดินให้มีความพร้อมในการทำการเกษตร ส่งมอบให้ คทช.จังหวัด จัดสรรให้สถาบันเกษตรกร ระหว่าง มิ.ย.-ก.ย. 60