

แผน-ผลปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการจัดหาที่ดินทำกิน (ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ตาม ม.๔๔) จำนวน ๓๓ แปลง ๙ จังหวัด

	กิจกรรม/ขั้นตอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปฏิทินการดำเนินงาน							เป้าหมาย (แปลง)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		จำนวน (แปลง)	ร้อยละ		
๑ งานจัดหาที่ดิน														
	๑.๑ ส่งพื้นที่เข้าคณะกรรมการจัดหาที่ดิน	ส.ป.ก.									๓๓	๓๓	๑๐๐	
	๑.๒ อนุมัติที่ดินเห็นชอบ	ส.ป.ก.									๓๓	๑๕	๔๕	
	๑.๓ ส่งรายงานการประชุมให้ ส.ป.ก. จังหวัดทราบ	ส.ป.ก.									๓๓	๑๑	๓๓	
๒ งานจัดที่ดิน/คัดกรองเกษตรกร/แนวทางพัฒนา														
	๒.๑ คทช.จังหวัด คัดเลือกเกษตรกร	ส.ป.ก.									๓๓	๐	๐	รออนุมัติการจัดที่ดินอนุมัติ
	๒.๑.๑ ประชุม คทช. จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ฯ	ส.ป.ก.												
	๒.๑.๒ ประกาศยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน	ส.ป.ก.												
	๒.๑.๓ คัดกรองโดยคณะทำงาน (จัดลำดับ)	ส.ป.ก.												
	๒.๑.๔ เสนอ คทช. จังหวัดอนุมัติ	ส.ป.ก.												
	๒.๑.๕ ผูกอบรมเตรียมตั้งสหกรณ์	ส.ป.ก.+กรมส่งเสริมสหกรณ์												
	๒.๑.๖ จัดตั้งสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์												
	๒.๑.๗ ยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน	ส.ป.ก.												
	๒.๒ คปจ. พิจารณาอนุญาต	ส.ป.ก.												
๓ งานพัฒนาพื้นที่/โครงสร้างพื้นฐาน														
	๓.๑สำรวจรังวัดแปลงที่ดินโดยรอบ	ส.ป.ก.									๓๓	๓๒	๙๗	
	๓.๒ ของเงินกองทุนวางผังแม่บท	ส.ป.ก.									๒๓	๒๑	๙๑	ใช้งบปกติ จำนวน ๑๐ แปลง
	๓.๓ สำรววางผังแม่บทการพัฒนา	ส.ป.ก.+กรมชลประทาน									๓๓	๑๗	๕๒	รอสถาปนการก่อสร้างสูงสุด ๑ แปลง
	๓.๓.๑ จังหวัดจัดประชุม ขป. สพป. ก่อนลงพื้นที่	ส.ป.ก.+กรมชลประทาน												ส่งกลุ่มผู้กาศีความ ๑ แปลง
	๓.๓.๒ ลงพื้นที่กำหนดโซนผังแม่บทฯ	ส.ป.ก.+กรมชลประทาน												
	๓.๓.๓ ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดงานปรับพื้นที่	ส.ป.ก.+กรมชลประทาน												
	๓.๓.๔ ลงภาพแบ่งแปลงเกษตร	ส.ป.ก.+กรมชลประทาน												
	๓.๔ ขอเงินกองทุนปรับพื้นที่	ส.ป.ก.									๓๓	๓๐	๙๑	
	๓.๕ ปรับพื้นที่	ส.ป.ก.+ทหารช่าง									๓๓	๕	๑๕	
	๓.๖ ของเงินกองทุน ปรุงผังแบ่งแปลง	ส.ป.ก.									๓๑	๒๕	๘๑	ใช้งบปกติ จำนวน ๒ แปลง
	๓.๗ สำรวรังวัดผังแบ่งแปลง	ส.ป.ก.									๓๓	๙	๒๗	
	๓.๘ ขอเงินกองทุนทำโครงข่ายถนน/แหล่งน้ำ	ส.ป.ก.									๓๒	๓	๙	ใช้งบปกติ จำนวน ๑ แปลง
	๓.๙ พัฒนาระบบโครงข่ายถนน	ทหารช่าง									๓๓	๒	๖	

แผน-ผลปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 โครงการจัดหาที่ดินทำกิน (ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ตาม ม.๔๔) จำนวน ๓๓ แปลง ๙ จังหวัด

	กิจกรรม/ขั้นตอน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปฏิทินการดำเนินงาน						เป้าหมาย (แปลง)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	จำนวน (แปลง)		ร้อยละ
	๓.๑๐ พัฒนาแหล่งน้ำอุบลบริโกศ	ส.ป.ก.								๓๓	๔	๑๒	
	๓.๑๑ ส่งข้อมูลหารช่วง (ภาพผัง+รายการปรับพื้นที่)	ส.ป.ก.								๓๓	๐	๐	
	๓.๑๒ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	ส.ป.ก.+กรมทรัพยากรน้ำบาดาล								๓๓	๕	๑๕	
	พื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจ ๗๐,๐๐๐ ไร่	ส.ป.ก.											

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐