

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และเงินกันไว้เหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยณรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	สวผ.
๓. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	สบก.
๔. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	สกม.
๕. นายวิสุทธิ	เลิศไกร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)	สพป.
๖. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ศทส.
๗. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร	ศพส.
๘. นายวิชัย	อนันเทพา	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	ส.ป.ก.นครสวรรค์
๙. นายศรัณย์วิทย์	เกษศรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย	ส.ป.ก.สุโขทัย
๑๐. นางสาวภัทรวดี	สุขเสวตร	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย	ส.ป.ก.หนองคาย
๑๑. นายวินัย	จระะนิล	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่	ส.ป.ก.กระบี่
๑๒. นายรักศักดิ์	รักเดช	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา	ส.ป.ก.พังงา
๑๓. นายอริญ	มาชาตรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา	ส.ป.ก.ยะลา
๑๔. นายวิศิษ	มหาผล	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย (แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)	ส.ป.ก.นครราชสีมา
๑๕. นายเพิ่มศักดิ์	วรรณบวร	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย (แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา)	ส.ป.ก.สงขลา
๑๖. นางภักพิชา	ชัตเกล้า	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร)	ส.ป.ก.กำแพงเพชร
๑๗. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ	สบก.
๑๘. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทับ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ	สบก.
๑๙. นางสาวรัตน	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สบก.
๒๐. นางสาววิจิตตรา	รักกมล	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน	สกม.
๒๑. นายธัญภูมิ	สุวรรณเวลา	ผู้อำนวยการกลุ่มคดี	สกม.
๒๒. นายวัชรกร	เมืองน้อย	นิติกรชำนาญการ	สกม.
๒๓. นายภาณุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	สพป.
๒๔. นางสาวนภา	เฉยเจริญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สพป.
๒๕. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	สวผ.
๒๖. นางสาวธनिया	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สวผ.

๒๗. นายสมเจตน์	บัวตึบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สวผ.
๒๘. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๒๙. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๐. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๑. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๒. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๓. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๔. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๕. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๓๖. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๓๗. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๓๘. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๓๙. นายสุทิวส์	สกุลโรจน์นภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๐. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๑. นายศรัทธา	พลอาทิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๒. นางสาวสถิตยัภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	สวผ.
๔๓. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์ดา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	สวผ.
๔๔. นางภานิชา	พวงเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล	ศพส.
๔๕. นางสาวมธุรดา	ภูธรรมมา	หัวหน้างานบำรุงรักษา อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	ศพส.
๔๖. นางสาววาริศา	สุกรีรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศพส.
๔๗. นางชญานันท์	ณัฐ์ชานนท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ส.ป.ก.กำแพงเพชร
๔๘. นายเอกชัย	จรรยาวิจิตร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ส.ป.ก.นครสวรรค์
๔๙. นายปัทม์	คันธรักษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ส.ป.ก.นครสวรรค์
๕๐. นางสาวปาริฉัตร	เพชรอ่อน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ส.ป.ก.สุโขทัย
๕๑. นางสาวกรรณิกา	พรหมพันธุ์	นิติกรชำนาญการ	ส.ป.ก.สุโขทัย
๕๒. นางอศรา	สายใหม่	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์	ส.ป.ก.นครราชสีมา
๕๓. นางอรอนงค์	เพชรมะดัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ส.ป.ก.นครราชสีมา
๕๔. นางวิภา	สุขเอก	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน	ส.ป.ก.กระบี่
๕๕. นางอุไรวรรณ	หมั่นกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์	ส.ป.ก.กระบี่
๕๖. นางสาวบุษบา	สืบศึก	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ส.ป.ก.พังงา
๕๗. นางภัททิศา	บริรักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์	ส.ป.ก.สงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นางสาวสุทธิดา	น้อยใหญ่	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน)	ส.ป.ก.น่าน
------------------	----------	--	------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน และเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรคในแต่ละจังหวัด ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ ก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และในช่วงบ่ายจะมีการประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายหลัก เรื่องการปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาาร่วมกันต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ รายการ แบ่งเป็น ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๒ รายการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๔ รายการ และเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. รายการขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๓.๙๙๗๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครสวรรค์

นายวิชัย อนันท์เทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้รับแบบจาก สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ ส.ป.ก.นครสวรรค์ ทำหนังสือไปถึงกรมเจ้าท่าและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อตรวจสอบบริเวณที่จะดำเนินการขุดลอกว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าหรือไม่ ซึ่งคำตอบที่ได้คืออยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ดังนั้น กระบวนการขออนุญาตจึงต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ป.ก.นครสวรรค์ จัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่า ซึ่งได้รับการตอบกลับมาว่า กรมเจ้าท่าไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากตามแบบของการก่อสร้างเกินอำนาจที่กรมเจ้าท่าจะอนุญาต ซึ่งแบบก่อสร้างแรกเป็นการขุดแก้มลิง จึงจัดทำหนังสือถึง สพป. เพื่อให้แก้ไขแบบ และได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเป็นการขุดลอกคลองโพธิ์ จากนั้น ส.ป.ก.นครสวรรค์ จัดทำหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อสอบถามว่าโครงการขุดลอกคลองโพธิ์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือไม่ ซึ่งได้รับการตอบกลับมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ว่าโครงการขุดลอกคลองโพธิ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการขออนุญาต ในกรณีนี้ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยแจ้งให้ ส.ป.ก.นครสวรรค์ ยื่นขออนุญาตที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และ ส.ป.ก.นครสวรรค์ได้ส่งคำขอไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับ และจากการติดตามงาน เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ การติดตามงบประมาณงบลงทุนได้มีการแจ้งในที่ประชุมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประมาณไร่ละ ๑๒,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ได้แนะนำว่าควรยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าธรรมเนียม และนำงบประมาณไปให้จังหวัดอื่นดำเนินการ เนื่องจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ๒ แห่ง คือ กรมเจ้าท่าและกรมป่าไม้ โดยหลังจาก สพป. ได้แก้ไขแบบก่อสร้าง ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้ส่งเรื่องไปยัง อบต. เพื่อให้รับทราบและเห็นชอบโครงการทั้ง ๓ อบต. ขณะนี้ได้เห็นชอบมาแล้ว การประสานงานในพื้นที่ได้รับคำตอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ว่า เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุญาต ซึ่งไม่แน่ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และการขออนุญาตดังกล่าวเป็นการขออนุญาตตามปกติ มิใช่การขออนุญาตตาม MOU ระหว่าง ส.ป.ก. กรมป่าไม้ และท้องถิ่น

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวพ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการหารือร่วมกับรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ความเห็นว่า ส.ป.ก. จะดำเนินการก่อสร้าง ขุดลอกคลองแล้วต้องขออนุญาต จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่จะต้องขออนุญาตทุกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก. จึงมีความเห็นว่าให้ดำเนินการต่อไปแล้วจะทำการไกล่เกลี่ย ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ได้แจ้งว่าไม่มีระเบียบในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ ส่วนกรมเจ้าท่าคิดค่าธรรมเนียมประมาณ ๙,๐๐๐ บาท ซึ่ง สวพ. จะดำเนินการทางงบประมาณให้ ขณะนี้มีปัญหา คือ การแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากใช้พื้นที่ใน ๓ ตำบล ในแบบเดิมเขียนไว้เพียง ๑ ตำบล ซึ่งต้องแก้ไข

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวพ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวพ. จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อรายการ เพื่อให้ถูกต้องตามรายละเอียดรายการ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดจากเดิมใช้พื้นที่ ๑ ตำบล แก้ไขเป็น ๓ ตำบล และหากเปลี่ยนแปลงชื่อรายการแล้วเสร็จ จะแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดและสำนักบริหารกลาง (สบก.) ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อในระบบ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ กรณี ส.ป.ก.นครสวรรค์ มีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันสามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้หรือไม่

นางสาวอมรรรัตน์ แวงโสภณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีเงินกันไว้เหลือปี จะต้องขึ้นร่างประกาศประกวดราคาจึงจะสามารถกันเงินแบบไม่มีหนี้ได้ หากไม่มีร่างประกาศประกวดราคา กรมบัญชีกลางจะไม่ให้กันเงินแบบไม่มีหนี้

นายปัทม คันธรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการประสานงานกับสำนักงานเจ้าท่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการแจ้งให้ปรับการลงวันที่ในแบบก่อสร้าง เนื่องจากตามระเบียบการอนุญาต แบบก่อสร้างต้องลงนามไม่เกิน ๖ เดือน ส่วนเรื่องปริมาณงาน สพป. แก้ไขแบบก่อสร้างจากเดิมที่เป็นแก้มลิง ขยายมาเป็นการขุดคลองยาว ๑.๖ กิโลเมตร แต่ไม่แก้ไขปริมาณงาน สำนักงานเจ้าท่า จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าจะไม่อนุญาต เนื่องจากพบว่า ชื่อโครงการและปริมาณงานยังไม่ได้การแก้ไข

นางสาววิจิตตรา รักกมล ผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน สำนักกฎหมาย (สกม.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากหารือร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก. กับกรมป่าไม้ กรณีการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกคลองโพธิ์แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ไม่ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ เนื่องจากไม่กระทบดินและต้นไม้ที่กรมป่าไม้ต้องเสียเงินในการปลูกป่า ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ส่งหนังสือไปที่อธิบดีกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และได้ทำสำเนาหนังสือถึง สพป. แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนข้อกฎหมายไม่ติดประเด็นใด เนื่องจากได้ชี้แจงและแก้ปัญหาครบถ้วนแล้ว และเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สกม. จะดำเนินการจัดทำหนังสือเรื่องดังกล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

๒. รายการโรงจอดรถยนต์ ๘ คัน พร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๖๑๗๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.กำแพงเพชร

นางภคพิชา ชัดเกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว จะทำสัญญาภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และดำเนินการ PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๓. รายการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองมะค่าไก่อ งบประมาณ ๗.๒๑๔๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สุโขทัย

นายศรัณย์วิทย์ เกษศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒ รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และรอบที่ ๓ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งผู้ยื่นเสนอราคาขาดคุณสมบัติ

นางสาวปาริฉัตร เพชรอ่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.สุโขทัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อยู่ระหว่างลงนามเห็นชอบ เรื่องรายงานพิจารณาผู้เสนอราคาโดยคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โดยมีการกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเดิมหมดอายุ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ หากพิจารณาเห็นชอบ จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญชวนถึงบริษัท คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และรอพุทธศักราช ๗ วัน จนถึงพิจารณาสั่งจ้างและประกาศผลผู้เสนอราคา รวมถึงเรียกให้มาทำสัญญาภายใน ๗ วัน และทำสัญญาจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

๔. รายการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๐.๔๖๖๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา

นายวิศิษ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนี้อำเภอจัดส่งหนังสือมาที่ ส.ป.ก. แล้ว และ ส.ป.ก. รวบรวมส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัดจะมีเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุญาต

๕. รายการขุดลอกหนอง อำเภอลำทะเมนชัย งบประมาณ ๒.๐๓๖๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา

นายวิศิษ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จัดทำประชาคมรอบที่ ๑ ไม่ผ่าน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเมืองท้องถิ่น เรื่องพื้นที่ที่ดิน และขณะนี้ดำเนินการประชาคมผ่านแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอหนังสือส่งมาที่ ส.ป.ก. คาดว่าหนังสือจะถึงภายในสัปดาห์นี้ และจะส่งหนังสือให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตภายในสัปดาห์นี้

๖. รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ อำเภอชุมพวง งบประมาณ ๓.๖๑๓๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา

๗. รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ อำเภอชุมพวง งบประมาณ ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา

นายวิศิษ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกสระเก็บน้ำ อำเภอชุมพวง ทั้ง ๒ แห่ง ขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุญาต และหากผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุญาต ส.ป.ก.นครราชสีมา ใช้เวลาประมาณ ๗ วัน แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญา

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ได้รับจ้างแล้ว แต่มีอุปสรรคเรื่องการหาสถานที่ในการทิ้งดินหลังจากขุดลอกสระเก็บน้ำ เนื่องจากเมื่อดำเนินการประชาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังหาข้อสรุปไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ดำเนินการหาที่ทิ้งดิน และดำเนินการหาผู้รับจ้างงานได้เรียบร้อยแล้ว

๘. รายการอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒.๒๒๗๙ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.หนองคาย

นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อาคารอเนกประสงค์เป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงจาก ส.ป.ก.น่าน ซึ่ง ส.ป.ก.หนองคาย ได้รับงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ใกล้ถึงช่วงปลายปีงบประมาณ ส.ป.ก.หนองคาย จึงจำเป็นต้องเร่งวางแผนเป็นกรอบระยะเวลาดำเนินการ การประกาศแผนการจัดซื้อ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และมีการกำหนดคณะกรรมการกลาง ซึ่งได้กำหนดราคากลางแล้ว ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมประกาศ จัดทำร่างเอกสารประกวดราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่างเอกสารประกาศประกวดราคากลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ๓ วันทำการ ครบกำหนดสิ้นสุดคำวิจารณ์ตรงกับวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และหากไม่มี ผู้วิจารณ์ ส.ป.ก.หนองคาย จะดำเนินการประกาศประกวดราคา และ ประกาศ TOR ต่อไป เนื่องด้วย มีการขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะขอเบรคระยะเวลาสิ้นสุดที่จะให้ผู้มาเสนอราคาและร่วมลงนามสัญญาจ้างงาน ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๙. รายการอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น งบประมาณ ๙.๗๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.พังงา นายรักศักดิ์ รักเดช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒ รอบ และมีผู้เสนอราคาทั้งสองรอบ แต่คุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาไม่ผ่านเกณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่ เพื่อขอจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการคัดเลือก ซึ่งได้ประสานติดต่อกับผู้รับจ้างหลายราย แต่ไม่มีผู้รับจ้างรายใดสนใจงานการสร้าง อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ของ ส.ป.ก.พังงา โดยให้คำอธิบายว่าจากการประเมินของผู้รับจ้างพิจารณาว่าราคาจ้าง ที่ได้รับไม่คุ้มค่างับต้นทุนวัสดุ เนื่องจากราคาจัดจ้างก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับนั้นมีราคาต่ำกว่าหน่วยงานราชการอื่น นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ราคาต่อหน่วย ของหน่วยงานราชการที่อื่น ๆ คือ ขั้นต่ำราคาต่อหน่วยต้องมีมูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้าเทียบกับราคา ต่อหน่วยกับของ ส.ป.ก. จะได้อาคารมูลค่าประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้รับจ้างปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะร่วมลงนามเป็นผู้รับจ้างงาน ส.ป.ก. อาจต้องมีการทบทวนราคาใหม่อีกครั้ง

นางสาวอรรพวรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อ ที่ประชุมว่า หากพิจารณาแล้วว่าวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับ ก็สามารถเพิ่มวงเงินได้ แต่ต้องพิจารณาควบคู่กับราคากลาง ซึ่งหากขอเพิ่มงบประมาณแล้วมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้ายิ่งขึ้น แต่หากเป็นกรณีที่ทบทวนราคากลางแล้ววงเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับ สวผ. สามารถที่จะอนุมัติสมทบเงินให้กับ ส.ป.ก.พังงา ได้ แต่หากจำนวนวงเงินที่ขอเพิ่มนั้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด กรณีนี้อยู่ในอำนาจของมาตรา ๘ (๒) คือต้องใช้เงินในส่วนของงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งเงินจำนวนนี้ จะไม่ได้อยู่ในภายใต้อำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. และจำเป็นต้องนำเงินในส่วนอื่น ๆ มาสมทบ และต้องอยู่ ภายใต้โครงการและกิจกรรมเดียวกัน หรืออาจต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการนำเงินใน ส่วนอื่น ๆ มาสมทบในรายการนี้ ปัญหาอุปสรรคในการขอเพิ่มจำนวนงบประมาณในการก่อสร้าง คือสำนักงบประมาณ จะมีข้อสงสัยว่าเหตุใดการพิจารณาราคากลางครั้งที่ ๑ ได้งบประมาณ ๙.๗๐๐๐ ล้านบาท และการพิจารณา ราคากลางครั้งที่ ๒ เพิ่มขึ้นเป็น ๙.๙๐๐๐ ล้านบาท แล้วเหตุใดในครั้งต่อไปมีความประสงค์ของงบประมาณ เพิ่มขึ้น แบบโครงสร้างหรือวัสดุรายการใดที่ส่งผลให้การทบทวนราคากลาง ครั้งล่าสุดมีจำนวนวงเงิน งบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ด้วยเหตุนี้ ส.ป.ก. จึงจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลต่อสำนักงบประมาณ และในกรณีดังกล่าวการคำนวณราคากลาง ส.ป.ก.พังงา สามารถคำนวณราคา ได้สูงที่สุด จำนวนเท่าใด

เพื่อที่จะวางแผนสำรองงบประมาณ หากไม่เพียงพออย่างแท้จริง ทางเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องขอคำปรึกษาจากสำนักงบประมาณ และทบทวนไตร่ตรองอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาสนับสนุนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ส.ป.ก. พังงา จำเป็นต้องหารือกับผู้รับจ้างเพื่อการเจรจาต่อรองให้ราคาจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ ส.ป.ก. กำหนดครั้งใหม่ ซึ่ง ส.ป.ก. สามารถดำเนินการขอความอนุเคราะห์พิจารณาความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณได้ทันที หากการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างแล้วสามารถสรุปราคาจ้างงานที่เป็นทางออกร่วมกัน โดยการติดต่อประสานงานกับสำนักงบประมาณเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งต้องมีจำนวนวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในการยื่นขอความเห็นชอบ ในการนี้ สวม. จำเป็นต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะนำวงเงินงบประมาณจากส่วนใดมาสนับสนุน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้จากเงินแหล่งอื่น ๆ ให้กับ ส.ป.ก. พังงา ได้ โดยต้องทบทวนวงเงินภาพรวม และทบทวนแผนงานภายใต้กิจกรรมเดียวกันอีกครั้งต่อไป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ ในกรณี ส.ป.ก. พังงา มีวิธีการดำเนินงาน ๒ แนวทาง คือ ๑) ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น และดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบโครงสร้างเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับราคาต้นทุนต่อตารางเมตรที่ผู้รับจ้างเห็นว่าคุ้มค่ากับการร่วมลงนามสัญญา แต่มีปัญหาและอุปสรรคคือ หากดำเนินการขอขยายวงเงิน จะนำงบประมาณส่วนใดมาสมทบ และจะดำเนินการเสร็จทันกรอบระยะเวลาหรือไม่ และ ๒) ขอคำแนะนำจาก สพป. ถึงความเป็นไปได้หากปรับแบบโครงสร้างอาคารสำนักงาน หรือปรับปรุงรายการวัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณ และราคากลางที่ ส.ป.ก. พังงา ได้รับ โดยมีความกังวลในการลดคุณภาพของอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัย และความมั่นคงของอาคาร

๑๐. รายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ ๒๕.๔๖๑๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก. กระบี่

นายวินัย จระนะนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ของตำบลกระบี่น้อย ได้รับงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มสัญญาดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ โดยการบริหารงบประมาณตามสัญญาของปี ๒๕๖๗ ดำเนินการขอกู้เงินไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ งวดงาน ประมาณ ๑๗ ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ ๓๑.๒๙๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคคือ หลังจากตรวจรับงานงวดที่ ๗ และผู้ควบคุมงานและบริษัทได้รายงานผลการขุดดินว่าได้ปริมาณดินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง พบว่ามีข้อสังเกตจากปริมาณของดิน ซึ่งได้ปริมาณดินไม่สอดคล้องกับปริมาณที่รายงานไว้ ส.ป.ก. กระบี่ ได้ดำเนินการขอปรึกษากับ สวม. และ สพป. ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจดินที่ขุดอีกครั้ง จึงทำให้เกิดการล่าช้าของการส่งงาน งวดที่ ๘ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเร่งขุดดินตามสัญญาถึงงวดงาน งวดที่ ๙ แล้วแต่ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดอีกครั้ง โดย ส.ป.ก. กระบี่ ได้นัดหมายให้ สพป. ลงพื้นที่วัดปริมาณดินในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๑. รายการอาคารจัดเก็บสารบบและห้องประชุมพร้อมงานรื้อถอน งบประมาณ ๕.๑๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก. ยะลา

นายอริย มาชาติรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการ PO แล้ว ในวงเงิน ๔.๙๙๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากเกิดปัญหาที่หน้างานระหว่างผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบรายการในการดำเนินงาน คือใช้รูปแบบเสาเข็มเจาะ เมื่อผู้รับจ้างเจาะลงเกิดทรายไหลลงมาอุดรูเนื่องจากข้างล่างเป็นบ่อทราย จึงต้องแก้ไขรูปแบบรายการใหม่จากรูปแบบเสาเข็มเจาะ เป็นรูปแบบเสาเข็มตอก ซึ่งใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และรูปแบบทางวิชาการทางวิศวกรรมเป็นระยะเวลา ๒๙ วัน และต้องทบทวนให้กับผู้รับจ้างเพิ่มเติมไปอีก ๒๙ วัน จากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขยาย

ออกไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่ ๑ โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดแรกแล้ว และขอเบิกจ่ายเงินจำนวน ๐.๕๔๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมรายการนี้ทำสัญญาที่วงเงิน ๔.๙๙๐๐ ล้านบาท แต่มีการปรับลดรูปแบบรายการจากเดิมจะเป็นเข็มตอก โดยวงเงินค่าจ้างลดลงจากเดิม ๐.๓๐๐๗ ล้านบาท มีค่าก่อสร้างคงเหลือตามสัญญาเป็นเงิน ๔.๖๘๙๒ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการผูกเหล็กคานชั้นล่างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการลงแบบ และจะเทปูนภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ นี้ คาดว่าจะสามารถเทคานชั้นล่างได้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๒. รายการอาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น งบประมาณ ๑.๙๒๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา

นายเพิ่มศักดิ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.สงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น ได้ลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีวงงานทั้งหมด ๕ งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๑ คืองานฐานราก วางผัง และทดสอบดิน ปัจจุบันได้ดำเนินการทดสอบดินแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างสั่งเสาเข็มเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งงานงวดที่ ๑ จะครบกำหนดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยสัญญาของรายการอาคารเอนกประสงค์นี้จะสิ้นสุด วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

๑๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ งบประมาณ ๕.๓๘๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) /สบก.

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะครบกำหนด ๓ วันทำการ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้ประกอบการเสนอราคาภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๔. รายการงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ศพส./สบก.

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะครบกำหนด ๓ วันทำการ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้ประกอบการเสนอราคาภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๕. รายการงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) งบประมาณ ๗ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพป./สบก.

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ มีผู้ผ่านคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๒ ซึ่งได้รับอนุมัติใช้ร่างขอบเขตงานและราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติ จะเร่งดำเนินการขึ้นเผยแพร่ร่างประกาศภายใน ๓ วันทำการต่อไป

๑๖. รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวม ๕ รายการ งบประมาณ ๒๐.๗๑๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สบก./ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเพื่อสนองรับราคาและนัดทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะดำเนินการลงนามทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงาน งบประมาณคงเหลือ ๘.๓๐๓๙ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.น่าน

นางสาวสุทธิดา น้อยใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.น่าน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว ๖ งวดงาน จาก ๑๐ งวดงาน คงเหลืองบประมาณ ๘.๓๐๓๙ ล้านบาท ทั้งนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่ขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑๔ วัน และหลังจากเกิดเหตุอุทกภัย ได้มีหนังสือจากผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยในส่วนนี้ทางคณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา และพิจารณาในส่วนของการปรับลดค่าปรับ คาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยผู้รับจ้างจะขอเบิก ๔ งวดที่เหลือในคราวเดียว เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากประสบอุทกภัย ทาง ส.ป.ก.น่าน มีปัญหาในส่วนของการจ้างของทางฝั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอียงลัมทับสำนักงานที่กำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ ในส่วนของโคลนและอื่น ๆ ส.ป.ก.น่าน เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. รายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณคงเหลือ ๑๔.๐๖๐๓ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.กระบี่

๓. รายการค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๙๔๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.กระบี่

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และรายการค่าควบคุมงาน รายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายการเดียวกับรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ ส.ป.ก.กระบี่ รายงานเพิ่มเติมรายการเงินกันไว้เหลื่อมปี รายการอาคารเก็บเอกสาร

นายวินัย จะระนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อาคารเก็บเอกสารของ ส.ป.ก.กระบี่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้ได้นัดประชุมเร่งติดตามกับผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานจนใกล้แล้วเสร็จ การเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่าย ๒ งวดต่อกัน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่ารายการอาคารเก็บเอกสารจะแล้วเสร็จทันตามกำหนด

๔. อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น งบประมาณคงเหลือ ๒.๙๗๗๒ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.พังงา

นายรักศักดิ์ รักเดช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการทดสอบลูกปูน โดยจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะทำการเบิกจ่ายต่อไป ขณะนี้กำลังดำเนินงานในส่วนของการงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานคานและพื้นชั้นที่ ๒ โดยเร่งรัดงาน งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ แต่งานงวดที่ ๕-๘ คาดว่าจะต้องพักงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

นางสาวอรรธรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งาน ๔ งวดงานที่เหลือ รวมประมาณ ๑.๒๕๗๐ ล้านบาท ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้ว ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ส.ป.ก.พังงา แจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ กรณีนี้ต้องใช้ตามเกณฑ์งบประมาณพับ ให้ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ต้องรอใช้งบประมาณเหลือจ่ายก่อน หากมีงบประมาณในกรณีที่ ส.ป.ก.น่าน ส่งมอบงานทันก็สามารถนำงบประมาณในส่วนนั้นมาบริหารจัดการได้ แล้วจึงหางบประมาณในส่วนอื่นมาสมทบ ต้องขอทบทวนอีกครั้ง เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดรายการ ซึ่งอาจต้องเสนอต่อสำนักงบประมาณในการขอรับงบประมาณสนับสนุน

ขอให้ทาง ส.ป.ก. พังงา เตรียมเอกสารสำหรับชี้แจงสาเหตุที่รายการนี้ต้องพักตกด้วย ส.ป.ก. พังงา ต้องแจ้งผู้รับจ้างด้วยว่ากรณีนี้ผู้รับจ้างจะยังไม่ได้เงินในช่วงระยะเวลาหลังจากส่งมอบงานทันที เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการอีกหลายขั้นตอน ทั้งนี้ กรณีแบบนี้อาจต้องวางแผนของงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยอาจจะต้องคาดการณ์เหมือนการของบกันเหลือมปี ซึ่งอาคารที่พังงาเป็นแบบชิโนโปรตุกีสอาจจะต้องมีระยะเวลาในการก่อสร้าง หรืออาจจะมีเรื่องของการบริหารสัญญาที่หากเกินงบประมาณ จะต้องหางบประมาณมาสมทบเพิ่ม ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก. พังงา ทำคำขอมาที่ สวผ. ในลักษณะของงวดสุดท้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อเป็นการกันไว้ในลักษณะงบประมาณพักตก

ข้อสั่งการ เลขานุการ ส.ป.ก.

๑. ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ป้องกันมิให้เงินพักตกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุม พร้อมส่งหลักฐานให้เลขานุการ ส.ป.ก.

๓. ขอให้ สพป. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง และปริมาณงานรายการชุดลอกคลองโพธิ์ ให้ ส.ป.ก. นครสวรรค์ และ ให้ สกม. ช่วยดำเนินการเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย

๔. ขอให้ สวผ. และ ส.ป.ก. พังงา ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อสำนักงบประมาณ ถึงความจำเป็น ที่ ส.ป.ก. ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับลดคุณภาพของอาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัย และคำนึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาว

๕. ขอให้ ส.ป.ก. ระเบียบ รอดผลการวัดปริมาณดินของ สพป. ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในเจรจาทางออกกับผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน โดยขอให้หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขัดแย้ง

๖. ขอให้ ส.ป.ก. พังงา เสร็จจากลงกับผู้รับจ้างให้เข้าใจตรงกัน กรณีอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ว่าผู้รับจ้างจะยังไม่ได้รับเงินในช่วงระยะเวลาหลังจากส่งมอบงานทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการตามข้อสั่งการ เลขานุการ ส.ป.ก.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

พันธุรีร์ พันธุ์อำไพ

(นางสาวพันธุรีร์ พันธุ์อำไพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

Amul Om

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



Sumr.

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน