

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๓. นายปรีชา	ลัมฉวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๔. นายกฤษณะ	ดีปาละ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๕. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพจนันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๗. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๘. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๙. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๑. นายอัครเดช	ร่มโพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๒. นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๓. นายสรพรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๔. นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๕. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๗. นายพูลเกียรติ	ตันติรัตน์เกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวอังสนา	เกตุนิล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.)	คณะกรรมการ
๑๙. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๒๐. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๒๑. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
--------------------	---------	-------------------------------	---------------------------------

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นายคมกฤษ	แป้นโพธิ์กลาง	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๒. นายกฤตวิทย์	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๓. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๔. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอก ภาคการเกษตร	คณะทำงาน
๕. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทับ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรุ่งโรจน์	สถาพร	ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
๒. นางพรชนก	เสนึงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๓. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๔. นางสาวธनिया	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๕. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นายฤทธิเดช	เชื่อนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นายสุทิวส์	สกุลโรจน์นภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๒. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๓. นางสาวพนธ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวสิริฉัตร	สฤณรัตน์รันดร์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๑๙. นางสาววิไลภรณ์	ภาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๐. นางสาวชิดชนก	กิตติกาญจนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๑. นางสาวกานต์วี	อุตยะราช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๒. นางสาวพรสุดา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๓. นางสาวฐิติรัตน์	มนินา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๔. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีตี	เจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน สวผ.
๒๕. นางสาวรุ่งตะวัน	มงคล	เจ้าหน้าที่ธุรการ สวผ.
๒๖. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๗. นายเฉลิมชัย	รัตนาวรีเศษ	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๒๘. นางสาววราภรณ์	บัวเฟื่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สพท.
๒๙. นางสาวจรรววรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก.
๓๐. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๑. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๓๒. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๓๓. นายนิริญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.
๓๔. นางสาวอนุสรณ์	พูลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน สบท.
๓๕. นางสาวอรพินท์	แก้วนัย	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สบท.
๓๖. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.
๓๗. นางสาวสิริญา	โกชน์เจริญ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบก.
๓๘. นายกิตติคุณ	ฤทธินิม	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สบก.
๓๙. นางสาวทิพย์สุดา	สุนันทกร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สบก.
๔๐. นางสาวพรธัญญา	โกศลวัตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สกม.
๔๑. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.
๔๒. นายชัยชนะ	นาคะเกตุ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.
๔๓. นางสาวโชติวรรณ	พัฒน์จันทร์	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สพป.
๔๔. นายภาณุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สพป.
๔๕. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๔๖. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กตน.
๔๗. นางสาวณฐนันท์	สันติมิตร	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและอำนวยการ ศรม.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๔ หน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

นางสาวณัฐนันท์ อภิวัฒน์ธนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๔๑ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๔๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ นางสาวยุพา ราชจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔๑ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๓๑

ให้ตัดคำในวงเล็บ (ขยายระยะเวลาถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๙) ออก และขณะนี้ สวผ. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุม อื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๓๒๘/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สัณ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๓๒๘/๒๕๖๘ สัณ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ ตามข้อสั่งการของเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ สวผ. เป็นผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน เป็นคณะทำงานฯ ร่วมด้วย เนื่องจากแนวทางในการติดตามงาน จะแบ่งเป็นเขตตรวจราชการ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๒ มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ มีมติที่ประชุมดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. ขอให้เร่งรัดรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๓. ขอให้เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๔. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบกลาง โครงการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายภาพรวม กำหนดให้มีการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๑ และการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๓

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มติคณะทำงาน รับทราบ และดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**เรื่องที่ ๔.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายกฤษณะ ตีปาละ)

๑.๑ เขตที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการตุ้รางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ๒) รายการอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น และ
 ๓) รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขต
 การจ้าง (TOR) และราคากลาง โดยรายการตุ้รางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ราคากลางจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
 เดือนมกราคม ๒๕๖๙ สามารถอนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอนได้ ส่วนรายการอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น และ
 ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียวอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการใหม่ เนื่องจากแบบแปลน
 เป็นงานเหมา ซึ่งคณะกรรมการ TOR ต้องถอดแบบจากงานเหมาเพื่อจัดทำรายละเอียดแต่ละรายการ

๒. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการจัดตั้ง
 ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
 ระยะที่ ๑ แบ่งเป็น

๑) งานถมดินพื้นที่ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรดำเนินการแล้วเสร็จ

๒) งานก่อสร้างอาคารตลาด พร้อมผิวถนนและลานเทหินคลุก และอาคารห้องน้ำ
 ได้จัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญา ซึ่งจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙
 และ ส.ป.ก.กาญจนบุรี จะจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อประสานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อเตรียมการในการเปิดตลาด

๓) งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมและจำหน่ายสินค้า ดำเนินการ
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ยกเลิกไป
 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งหากราคากลางไม่เปลี่ยนจะใช้วิธีการคัดเลือก หากราคากลางเปลี่ยน
 จะทำประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการก่อสร้าง และทำการจัดซื้อจัดจ้าง
 ครุภัณฑ์ในอาคารรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑) โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
 งานปรับพื้นที่ เพื่อบริการการจัดที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๔๐๗ ไร่ ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ
 เบิกจ่ายแล้ว และงานงวดที่ ๒ จะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) โครงการงานปรับพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐
 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๖๖๑ ไร่ (จุดที่ ๑) การดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นงานตัดโค่น
 ต้นปาล์มประมาณ ๖๑๕ ไร่ และงานถากถาง ๔๖ ไร่ ขณะนี้จัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 และคาดว่าจะจัดทำสัญญากับผู้รับจ้างกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๑.๒ เขตที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑**ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้**

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๒.๑๖๔ กิโลเมตร ตำบลสันตน์หม้อ อำเภอแม่เมาะ ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการงานรื้อถอนอาคารสารบบเดิมและงานปรับปรุงสำนักงานเดิม พร้อมงานก่อสร้างอาคารสารบบ ๓ ชั้น ส.ป.ก.เชียงใหม่ ขณะนี้ดำเนินการทำสัญญาและผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว

ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๒ กิโลเมตร ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการขุดสระเก็บน้ำ ทั้ง ๔ แห่ง ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งราคากลางกำหนดไว้ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้รับจ้างเสนอราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการประกาศ พร้อมรอกการอุทธรณ์ ๗ วัน หากไม่มีการอุทธรณ์จะนัดหมายผู้รับจ้างทำสัญญา

๓. งบดำเนินงาน มีหลายโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไม่สะดวกเข้าอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และขณะนี้ได้มีการจัดทำกำหนดการอบรมเกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ลำพูน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๓.๓๓๘ กิโลเมตร ตำบลนครเจดีย์ และ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ และคณะกรรมการนัดหมายตรวจรับงานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑.๔๔๘ กิโลเมตร ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

๒. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

๑.๓ เขตที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒**ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้**

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. งานถมดินปรับพื้นที่ พร้อมรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียวเดิม ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๒ ขณะนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว และรอพิจารณาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูไร่ ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์

๓. รายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ ส.ป.ก.เชียงราย ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า พื้นที่ที่ดำเนินการออกแบบไว้อยู่ในเขตป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ประกาศเป็นพื้นที่ชุมชน ส.ป.ก.เชียงราย จึงขอหารือกับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เรื่องขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการทั้งสองโครงการ

นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุมว่า สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ไม่ขัดข้อง หากต้องไปสำรวจออกแบบใหม่ นายวัฒนา มั่งธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ไม่เห็นด้วยที่ สพป. จะออกแบบให้ใหม่ เนื่องจากเป็นการ ใช้งบประมาณซ้ำซ้อนในการสำรวจออกแบบ และก่อนเริ่มดำเนินการโครงการฯ ได้ส่งหนังสือสอบถามสำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ตรวจสอบแล้วพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้ แต่กรมป่าไม้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเขตป่าชุมชนในพื้นที่ของ ส.ป.ก. หากจะดำเนินการก่อสร้างต้องขออนุญาต กรมป่าไม้

นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุมว่า การตรวจสอบแผนที่ของ สผส. จะตรวจสอบเฉพาะเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก. จึงแจ้ง สพป. เพื่อทำการออกแบบ แต่ ส.ป.ก.เชียงราย ตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าว พบว่า พื้นที่บริเวณนี้มีพระราชบัญญัติป่าชุมชนของกรมป่าไม้ทับซ้อนอยู่ ซึ่งหากดำเนินการ โดยไม่ขออนุญาตกรมป่าไม้ อาจทำให้มีปัญหา และจากการตรวจสอบตามแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) พบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกส่งคืนกรมป่าไม้แล้ว

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งว่า ขอให้ ส.ป.ก.เชียงราย นำข้อมูลทั้งหมดของรายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ ทั้ง ๒ แห่ง ส่งให้เลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อหารือร่วมกับอธิบดีกรมป่าไม้

ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการโรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะอนุมัติใช้ราคากลางได้ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข อนุมัติให้ใช้ราคากลางไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

๓) รายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ๒ แห่ง ในตำบลเมืองจัน และตำบลบ่อสวก อำเภอภูเพียง มีงบประมาณคงเหลือรายการละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่มีการดิงงบประมาณคงเหลือดังกล่าวกลับคืน

๒. งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะการเบิกจ่ายจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สพผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงและก่อสร้าง อาคารพร้อมระบบระบายน้ำภายในสำนักงาน ส.ป.ก.น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ได้ยกเลิกการดำเนินการ และโอนงบประมาณกลับคืนส่วนกลางแล้ว ส่วนรายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒ แห่ง จะดำเนินการดิงงบประมาณคงเหลือกลับส่วนกลางภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และคาดว่าจะสามารถตรวจรับงานแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเกียง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และงบประมาณคงเหลือดำเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการก่อสร้างรั้ว ส.ป.ก.พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา เนื่องจากแบบก่อสร้างไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จึงแจ้งให้ สพป. แก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ ซึ่ง สพป. แจ้งว่าการแก้ไขแบบก่อสร้างจะต้องมีการรื้อถอน ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างสูง ดังนั้น หากได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารปี ๒๕๗๐ มีความเห็นว่าควรย้ายฝั่งรั้วในการก่อสร้าง เพื่อจะได้ใช้งบประมาณต่ำกว่าการก่อสร้างในพื้นที่เดิม ซึ่งขณะนี้ได้ประสาน สพป. ให้คำนวณราคาให้ใหม่ หากได้รับราคาใหม่เรียบร้อยแล้ว จะเสนอขอแก้ไขพื้นที่ในการดำเนินงาน

๒) รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชน ตำบลพระธาตุซันแกง อำเภอจุน ดำเนินการกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

๓. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน

- รายการขุดลอกลำห้วยแม่ถ้ง บ้านแม่ทะลาย อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะส่งหนังสือให้ ส.ป.ก.พะเยา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ และ ส.ป.ก.พะเยา จัดส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบในการอนุญาตดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

- รายการขุดลอกลำห้วยโป่งขอนเกล็ด บ้านแม่ทะลาย เนื่องจากมีการดำเนินการในพื้นที่ เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่เดิมได้ จะขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ขณะนี้ อบต. กำลังดำเนินการออกแบบในพื้นที่ใหม่

- รายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ตำบลพระธาตุซันแกง อำเภอจุน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านไผ่สีทอง คาดว่าราคากลางจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ และประกาศราคาได้

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๕ แห่ง ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางแล้ว

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รั้วของ ส.ป.ก.พะเยา แบบก่อสร้างเดิม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วม อาจทำให้รั้วล้มได้ ส.ป.ก.พะเยา จึงประสานให้ สพป. ออกแบบให้ใหม่ จึงขอหารือกับ สวผ. กรณีที่ออกแบบและประมาณราคาใหม่แล้ว แบบก่อสร้างใหม่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องรอของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งว่า ขอให้ ส.ป.ก.พะเยา ยกเลิกการดำเนินการรายการก่อสร้างรั้วสำนักงาน และของบประมาณดำเนินการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ โดยนำงบประมาณที่ยกเลิกมาเปลี่ยนแปลงดำเนินการในจังหวัดอื่น และมอบหมายให้ สวผ. หาพื้นที่ดำเนินการต่อไป

นายกฤษฎะ ดีปาละ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.พะเยา ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการออกแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา แบบ ส.ป.ก.เชียงราย

๒. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

๒.๑ เขตที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ส.ป.ก.เลย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว ลงนามสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. งบลงทุน โครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว จะเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยเตือ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ สัญญาจ้างครบกำหนดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่ง ส.ป.ก.หนองคาย ได้ทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างและสงวนสิทธิ์ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินวันละ ๑,๗๘๙ บาท โดยมีผลงานก่อสร้างสะสมร้อยละ ๘๗.๖๕ ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๒.๓๕ คาดว่างานจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งประมาณการค่าปรับประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาทเศษ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้โดยที่ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. รายการงานถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งจะครบกำหนด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ลงนามสัญญาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอนตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างรอผลเสนอราคา และคาดว่าจะทำสัญญาซื้อขาย/สั่งจ้าง (PO) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม ลงนามสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๒ เขตที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ส่งมอบภายใน ๔๕ วัน

๒) รายการก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศผล

๓) รายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๒.๓ เขตที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๒๐๕ กิโลเมตร รายการนี้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๖๘ เร่งรัดให้ส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๓ แห่ง ดำเนินการตรวจรับงานและมีการแก้ไขบางส่วน คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

๓.๑ เขตที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงาน พบว่า สภาพพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนดได้ เนื่องจากเป็นที่ลาดเชิงเขา ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ และต้องการเปลี่ยนแบบรูปรายการใหม่

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางที่แต่งตั้งขึ้นภายในจังหวัดสามารถแก้ไขแบบรูปรายการได้ และเมื่อมีการกำหนดแบบรูปรายการใหม่แล้ว หากต้องการให้ สพป. ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ดำเนินการส่งแบบรูปรายการที่ออกแบบใหม่ให้ สพป. ยืนยันความถูกต้องได้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งว่า ให้ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ หรือคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางเรื่องการแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการเป็นอำนาจคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการได้ และสามารถให้ สพป. ยืนยันความถูกต้องให้ได้ และเร่งรัดการดำเนินการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีปรับแบบรูปรายการแล้ว งบประมาณลดลงไม่เป็นปัญหาในการดำเนินการ และเมื่อปรับแบบรูปรายการแล้วงบประมาณและงานลดลง ขอให้แจ้ง สพป. ทราบด้วย

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) แบ่งเป็นการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำตำบลหนองปรัง อำเภอยาย้อย ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว และอยู่ระหว่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจรับงาน

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงกลมแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรรสภาพประชาชน ๔ ภาค (สระ ๙) ตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง อยู่ระหว่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจรับงาน

๓.๒ เขตที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.ตาก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ดำเนินการลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการโรงจอดรถและลานจอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และจะครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) รายการอาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ และจะครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

จากการดำเนินการงบลงทุนทั้งหมดของ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จะมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๑๒,๑๑๒ บาท คืนกลับให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และเมื่อดำเนินการคืนเงินแล้วเสร็จ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จะของบประมาณค่าควบคุมงานเพิ่มเติมต่อไป

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มีผู้มายื่นเสนอราคาแล้ว แต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อรองราคา และนัดหมายต่อรองราคากับผู้เสนอราคาอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสำดาลัย ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

๓. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒) ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

๓.๓ เขตที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ผู้รับจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒) ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง ขณะนี้พื้นที่ก่อสร้างไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) แห่งที่ ๓ - ๔ ขณะนี้พื้นที่ก่อสร้างไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ได้ผู้รับจ้างแล้ว และลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

๒) รายการอาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ช.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน โดยครบกำหนดเผยแพร่ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ และดำเนินการเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง)

๔.๑ เขตที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน ส.ป.ก.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จะดำเนินการเสนอราคา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะมีผู้เสนอราคา ๕ - ๖ ราย สามารถทำสัญญาและทำ PO ในวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.สระบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม จำนวน ๔ รายการ คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพราะเรื่องจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมเป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัด และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ซับซ้อน

๕. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวพจนันท์ กองมาก)

๕.๑ เขตที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดังสูงทรงแซมแปญและระบบประปา ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๘๓ โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ ปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง โซนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๐.๖๕ และโซนที่ ๔ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๐.๗๐ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาทั้งหมด

ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ส.ป.ก.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลางใหม่ คาดว่าจะสามารถรายงานผลได้ประมาณวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งดำเนินการล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการโยธาธิการเพิกกลับจากช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมขนาดใหญ่ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญาได้วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ สัญญามีกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน และตรวจรับงานในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลาในการตรวจรับงานใช้เวลานาน สาเหตุเกิดจาก ผู้ว่าจ้างรายเก่าทิ้งงาน ทำให้กระบวนการล่าช้า ควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนด อาจทำให้งบประมาณที่กันไว้เหลื่อมปีถูกพับตกไปและไม่สามารถนำมาใช้ได้

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดเล็ก (S) ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ๑ โรงอบฯ และโรงอบฯ ที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารที่มีการย้ายจุดตั้งโรงอบฯ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ตำบลเขาหิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก. ดำเนินการเอง) เป็นโครงการเกิดจากการร้องเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. กระบี่ การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๕๘๐ เมตร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๒.๒๘๐ กิโลเมตร ประสบปัญหาการปรับค่างานและงบประมาณ เดิมกำหนดระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท เมื่อตัดระยะทางออก ๕๘๐ เมตร คงเหลือ ๒.๒๘๐ กิโลเมตร การคำนวณราคาใหม่โดย ส.ป.ก. จำนวน ๔.๙ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณเดิม อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เช่น น้ำมัน และดิน ส่วนหินคลุกมีราคาสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอเสนอว่างานที่ใช้งบประมาณ ไม่ควรดำเนินการเอง หากเป็นงานทำเองควรใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ แทน

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่นำราคามาเสนอ แต่มีความผิดพลาด จึงนำกลับมาทบทวนใหม่ และส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ดำเนินการเองเชื่อมต่อไปถึงจังหวัดกระบี่ มีงานที่ดำเนินการเองโดยการขุดดินของกรมชลประทานมาทำคันทั้งสองฝั่ง ทำให้ถนนกลายเป็นคลองรับน้ำ โดยสาเหตุของปัญหา เนื่องจากวางแผนจะดำเนินการจ้างเหมาทั้งหมด แต่มีความเร่งด่วนในการของบประมาณโครงการ ส่งผลให้เอกสารไม่มีการแก้ไขให้เป็นงานจ้างเหมา จึงกลายเป็นงานทำเอง ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของ สพป. ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันมีระเบียบพัสดุที่เข้มงวด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้หากราคาสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป. แนะนำให้จัดทำประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะบางรายการ เช่น หินคลุก ส่วนวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น น้ำมัน ต้องซื้อก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่ ไม่สามารถซื้อพร้อมกันทั้งหมดได้ เพราะจะทำให้การก่อสร้างไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ในส่วนของงานที่เจ้าหน้าที่คิดราคาเกิน สพป. ได้แก้ไขแล้ว และดำเนินการจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาเพิ่มเติม สามารถแจ้ง สพป. ได้โดยตรง

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลางแล้วเสร็จ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน ซึ่งจะใช้วิธีคัดเลือกผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (S) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานแล้วเสร็จ ขณะนี้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเพื่อการส่งมอบงานผ่านผู้ควบคุมงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

๕.๒ เขตที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒๐-๒๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับ และอยู่ระหว่างเสนออนุมัติแก้ไขสัญญางวดที่ ๒๔ เพื่อปรับขนาดท่อให้ตรงรูปแบบ เสนอร้องผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานล่าช้าไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัน ซึ่งจะสามารถเบิกได้ ๔ งวด คิดเป็นเงิน จำนวน ๗,๒๖๐,๑๘๙ บาท

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ส.ป.ก.กระบี่ ได้จัดทำ TOR และราคากลางเสร็จแล้ว ซึ่งราคาที่จัดทำ TOR สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๘๒๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ทำหนังสือลงนามในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อขอหารือกับส่วนกลางว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากงบประมาณเกินในส่วน ของระบบไฟฟ้าที่นำเข้าโครงการ โดยงบประมาณเดิมกำหนดให้ใช้สายไฟฟ้าเพียงสายเดียว คือ อำเภอเหนือคลอง แต่ระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องเข้าโครงการ ๒ สาย คือสายอำเภอเหนือคลอง และอำเภอเมืองกระบี่ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

๒) ค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน โดย ส.ป.ก.กระบี่ ได้ทำหนังสือขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เป็นผู้ควบคุมงานแทน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมงาน

๓. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จากสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดินบริษัท เขาพนมแพลนเตชัน จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ได้วางแผนในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีค่าควบคุมงานของ ส.ป.ก.กระบี่ สวผ. ได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง ซึ่งได้ข้อยู่ว่า ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานอีก ๓ เดือน จะใช้งบประมาณของ ส.ป.ก. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง สวผ. ต้องหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนค่าควบคุมงาน กรณีหากการควบคุมงานเกินระยะเวลาสัญญาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือบริษัท เนื่องจาก ส.ป.ก. จะรับผิดชอบเฉพาะถึงวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีสระ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับระบบกระจายไฟฟ้า เมื่อสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระบวนการกระจายไฟฟ้าจะมาที่สระโดยตรง ซึ่งปัจจุบันสระยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การขยายเขตไฟฟ้าจากจุดที่ติดกันต้องดำเนินการก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการงบประมาณและการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขคือ ยังไม่ต้องขยายเขตไฟฟ้าในทันที ให้ดำเนินการภายหลัง ระบบไฟฟ้าจะสามารถเชื่อมต่อกันเองได้ ซึ่งการขยายไฟฟ้าสายหลักอยู่ในสัญญาของสระ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว และจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาสำรวจและออกแบบในพื้นที่สระ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสระแล้วเสร็จ และจะมีการขยายเขตเพิ่มเติมไปยังแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ซึ่งเป็นสายถัดออกมาเนื่องจากมีสายหลักอยู่แล้ว การขยายเขตเพิ่มเติม ไม่ควรใช้งบประมาณที่สูงเกินไป ควรให้การไฟฟ้าเข้ามาสำรวจเพื่อประเมินราคาอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งให้ สพป. ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ส.ป.ก.กระบี่ ในการให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข เนื่องจากการกำหนด TOR ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งกระทบต่อการจัดทำสัญญาและการใช้งบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของ ส.ป.ก.กระบี่ เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ลดความเสี่ยงด้านงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด TOR เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำสัญญาจะไม่ขัดต่อข้อระเบียบและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รายการอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว (วิธีการคัดเลือก) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และไม่มีมีการอุทธรณ์ ขณะนี้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากต้องรอเอกสารจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ยืนยันงบประมาณในส่วนที่ขอเพิ่ม และการลงนามในสัญญาเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงจะเสนอพิจารณา ลงนามต่อไป

๒) รายการเงินสมทบค่าจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๘ สัญญาเลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ คงเหลือการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔-๘ ขณะนี้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการในส่วนของงวดที่ ๕ ก่อน คาดว่าปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จะส่งมอบงานงวดที่ ๕ ได้ จึงทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๔ ล่าช้า

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการงานถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ได้ประกาศรายงานขอซื้อขอจ้าง/เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรับยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งราคากลางที่กำหนดเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๕๑ บาท หากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วก็อาจจะต้องมีการต่อรองราคาต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา มีการเสนอราคาเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณก่อน โดยขอให้ ส.ป.ก.พังงา แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอกการยืนยันจากสำนักงบประมาณก่อนลงนาม โดย สวผ. จะแจ้งให้ ส.ป.ก.พังงา ทราบต่อไป

๕.๓ เขตที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ส.ป.ก.ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการ อาคารจัดเก็บสารบบและห้องประชุมพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา งวดที่ ๔

๖. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายวินัย เมฆดำ)

๖.๑ เขตที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑) โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกลือ ทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยแห่งที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และแห่งที่ ๒ ได้รับการอนุมัติจาก เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ โดยกำหนดให้ดำเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดหินคลุก กว้าง ๔ เมตรจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี ขณะนี้ได้มีการนำผู้รับจ้างที่จะเสนอราคา เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการหลายราย ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ ส.ป.ก.นครนายก ได้จัดทำหนังสือรายงานชี้แจงไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีประเด็นกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้าง ถนนเส้นนี้ได้ จะต้องมีความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาค่าดำเนินการอย่างไร เนื่องจากใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างเสนอมา มีวงเงินที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ มีผลทำให้ไม่มีผู้รับจ้าง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.นครนายก ปรีกษาหารือ กับ สพป. เพื่อหาข้อยุติเรื่องราคากลางต่อไป

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑.๘๐๘ กิโลเมตร ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาขอขยายระยะเวลา ส่งมอบงานประมาณ ๒๐ วัน คาดว่าจะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๔.๗๕๐ กิโลเมตร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งดำเนินการ โดย สพป. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าสมทบ) ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ดินเลขที่ No ๒๙๒๔ No ๓๒๖๓ และ No ๓๒๖๔ (ชุมชนหนองแวง) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออรัญประเทศเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการปักเสาขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ คทช. หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ได้ยุติลง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๑.๓ เขตที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน ตำบลไหล่อำเภอลำทะเมนชัย จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการขุดลอกคลอง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจุดที่ดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓

๓) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านสาหร่าย ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จำนวน ๒ งวดงาน ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จ รอคำนวณค่าปรับ

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีการมอบหมายให้ช่างลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างถนนให้ผู้รับจ้างแล้ว

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ๒ แห่ง ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว จะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

๔. งบลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน ปี ๒๕๖๖ จากเดิมประสบปัญหาไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินมาสละสิทธิ์ในที่ดินได้ เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานไปอาศัยที่อื่น ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่า บริเวณถนนที่จะทำการก่อสร้างในปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนผิวจราจรหินคลุกอยู่แล้ว ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยถนนหินคลุกดังกล่าว ได้ดำเนินการโดย สพป. ซึ่งเป็นงานทำเอง ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีความพร้อมในการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ใช้ราคากลาง

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา โดย ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จะดำเนินการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่างกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๖.๐๑ กิโลเมตร ตำบลจิกแดก อำเภอพนมดงรัก ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ส่งมอบงานวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ขณะนี้ถนนทั้ง ๔ สายอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุหินคลุก และทดสอบความหนาแน่นในสนามจากกรมทางหลวงชนบท

๗. ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒๖.๘๙ โดยมีสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมกราคม ตามมติ ครม. (ร้อยละ ๔๐) ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) และสำนักบริหารกองทุน (สบท.) ส่วนสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักบริหารกลาง (สบก.) สำนักกฎหมาย (สกม.) สวผ. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) สพป. และ สผส.

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร และไฟฟ้าแสงสว่างถนน (เคเบิลใต้ดิน) ระยะที่ ๖ (ระยะสุดท้าย) ส.ป.ก. (ศพส.) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ ส.ป.ก. (ศพส.) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ และครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ส.ป.ก. (ศพส.) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปรับลดและปรับเพิ่มงาน และมีการแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งกระทบเนื้องานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือถึง สพป. เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดก่อน และดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาให้เรียบร้อย จึงดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้ ครบกำหนดสัญญา ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๔) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขรูปแบบงานก่อสร้างพร้อมบัญชีแสดงปริมาณงาน ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว

๖) โครงการจัดทำระบบบัญชี - การเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (งบกองทุนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการฯ ขออนุมัติขยายเวลาออกไป จนถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เนื่องจากยังไม่มีผู้เสนอราคาที่จะกำหนดราคากลางได้

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR ราคากลาง และตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

๒) รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) อยู่ระหว่าง พิจารณาขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓) งานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๔) งานปรับปรุงระบบไฟแรงสูงและแรงต่ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) อยู่ระหว่างขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง

๕) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ศทส.) อยู่ระหว่างพิจารณาเผยแพร่ร่างประกาศ

๖) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ศพส. ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส.) งบประมาณ ๕,๘๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถจัดทำ PO ได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๗) ค่าเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ค่าเช่ารถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๖ คัน ค่าเช่ารถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน ๘,๒๖๑,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานขอเช่า

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นัดหมายลงนามสัญญา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒. โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ ขอย้ายระยะเวลาการจัดทำ TOR ๗ วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

๓. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายมติ ครม.

๒) มอบ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กำกับ ติดตาม หน่วยงานภายใต้กำกับ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายมติ ครม. ที่ กำหนด

๓) มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม กำกับ ติดตาม หน่วยงานภายใต้กำกับ เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายมติ ครม.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ศาสตราจารย์

(นายศาสตราจารย์ รสสุคนธ์สกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

สมร สมร

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สมร

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ