

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร**

**ผู้มาประชุม**

|                     |                |                                                                                                        |                               |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายสุรชัย        | ยุทธชนะ        | รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                      | ประธาน                        |
| ๒. นายภาชน์         | จารุณมิก       | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม                                                                                | คณะกรรมการ                    |
| ๓. นางสาวอมรรัตน์   | แขวงโสภา       | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง                                                                             | คณะกรรมการ                    |
| ๔. นางศิริประภา     | สุคนธ์บัณฑิต   | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                                                           | คณะกรรมการ                    |
| ๕. นางสาวลักขณา     | มันเศรษฐวิทย์  | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                         | คณะกรรมการ                    |
| ๖. นางสาวพรณิภา     | โกศลวิตร       | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส<br>(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)                                              | คณะกรรมการ                    |
| ๗. นางสาวจารุวรรณ   | ใหญ่ยงค์       | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)                      | คณะกรรมการ                    |
| ๘. นายพนมไพร        | ดีใหม่         | ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน                                                             | คณะกรรมการ                    |
| ๙. นายศักดิ์ศิริ    | ธูปวงศ์        | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน                                                                           | คณะกรรมการ                    |
| ๑๐. นายสรเพชร       | พุลศิริ        | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน                                                               | คณะกรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาววราภรณ์   | บัวเผื่อน      | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)                | คณะกรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวพัฒน์นรี  | อร่ามเรือง     | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                           | คณะกรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวกานดา     | ศากยะโรจน์     | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                        | คณะกรรมการ                    |
| ๑๔. นางปาริชาติ     | แก้วนิล        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>(ผู้แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ) | คณะกรรมการ                    |
| ๑๕. พ.อ.ท.อภิชาติ   | สุทธิหาระ      | ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน                                    | คณะกรรมการ                    |
| ๑๖. นางพิชญ์เนตร    | ฉิมทัพบ        | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.                                                                    | คณะกรรมการ                    |
| ๑๗. นายอุกฤษฏ์      | อินทภรณ์       | ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน                                                                       | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๘. นางสาวนิฐานันท์ | อภิวัฒน์ธนิกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวม.                                                                | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางเกตุวราภรณ์  | สร้อยปา        | ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.                                                                          | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |



## ผู้เข้าร่วมประชุม

|                       |                  |                                              |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุพัตรา      | สายจักร          | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.     |
| ๒. นางศตยา            | หนูนพษ์          | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบก.                 |
| ๓. นางสาววรรณภา       | จากน่าน          | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก.    |
| ๔. นางสาวรัตนา        | แก้วแท้          | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.        |
| ๕. นางสาวนิรชร        | ธงไชย            | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กกจ.             |
| ๖. นางสาวเกษร         | รอดเดช           | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศทส.                 |
| ๗. นางสาวประภัสสร     | จันดาวงษ์        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.               |
| ๘. นางสาวจิรนนท์      | เสนานุช          | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สก.           |
| ๙. นางสาวณัฐรินทร์    | ธีระปัญญา        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สก.         |
| ๑๐. นางสาวอำพา        | ตาใส             | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สก.         |
| ๑๑. นายเจษฎา          | นุ่มนิม          | เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สก.                  |
| ๑๒. นางสาวดวงพร       | อุปรโมยมาศ       | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.         |
| ๑๓. นางสาวอริยา       | เสฟสุข           | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สผส.             |
| ๑๔. นางสาวนรีรัตน์    | ปานรุ่ง          | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กต.           |
| ๑๕. นางจรัสศรี        | หาสตะนันท์       | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท.                 |
| ๑๖. นางนัญญา          | เจริญสุวรรณ      | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สฟป.               |
| ๑๗. นางสาวลภัสสรดา    | ดวงมาลา          | วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สฟป.                |
| ๑๘. นายภานุพงษ์       | จันจัน           | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สฟป.               |
| ๑๙. นายอภิชา          | เจียรวิริยะนาถ   | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม.              |
| ๒๐. นางจิตรา          | กรดหนู           | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สฟท.                 |
| ๒๑. นางสาวสิริมา      | แจ้งกระจ่าง      | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สฟท.     |
| ๒๒. นางสาวผกาวัลดี    | หนูมาก           | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สฟท.          |
| ๒๓. นายพชร            | แสนหล้า          | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สฟท.          |
| ๒๔. นางนิตยา          | หินแก้ว          | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สฟท.        |
| ๒๕. นางสาวลัญญกร      | ศรีเมือง         | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สฟท.        |
| ๒๖. นางสาวนันทิยา     | ประกิ่ง          | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สฟท.        |
| ๒๗. นายมาตุภูมิ       | ภูโถกล้า         | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สฟท.        |
| ๒๘. นางสาวสายสุนีย์   | จันทร์ภรณ์       | เจ้าพนักงานธุรการ กพร.                       |
| ๒๙. นางจิณห์นิภา      | อุดมรัตน์เทพกิจ  | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.             |
| ๓๐. นางสาวสุเปรมชนัน  | เปรมกลาง         | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.        |
| ๓๑. นางสาวเบญจมาศ     | บุญประสพ         | เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.                 |
| ๓๒. นางสาวธัชพรรณ     | แก้วกลยา         | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ศรม.        |
| ๓๓. นางปรียาภรณ์      | สุภาพ            | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สวผ.                 |
| ๓๔. นางพรชนก          | เสนิงค์ ณ อยู่ยง | ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ. |
| ๓๕. นางสาวธनिया       | ปฐมสุพรรณกุล     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.   |
| ๓๖. นายสมเจตน์        | บัวดีบ           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.        |
| ๓๗. นางสาวจริยา       | ศรีฟ้า           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.        |
| ๓๘. นางสาวอิสริยาภรณ์ | บุรณ์โกศา        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.        |
| ๓๙. นางสาววรางคณา     | เรือนทิพย์       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.        |



|                       |              |                                         |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| ๔๐. นางสาวอรรธรรณ     | ชูเชิด       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.   |
| ๔๑. นายสุทธิจักร์     | ทรัพย์ดีลก   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๒. นางสาวเสริฐ       | อินทร์แก้ว   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๓. นางสาวรุจิรัตน์   | จันทะคุณ     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๔. นายศาสตรศิลป์     | รสสุคนธ์สกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๕. นางสาวพันธุ์วีร์  | พันธุ์อำไพ   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๖. นางสาวสุนิสา      | สุขโภชน์     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๗. นางสาวกานจนะภัสส์ | พรหมศิลป์    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. |
| ๔๘. นางสาวสถิตย์ภรณ์  | นาคสีดี      | เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.            |
| ๔๙. นางสาวบุษกร       | อ้วยเถาว์    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.           |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๒๙ จังหวัด  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะผู้บริหารจะนำนโยบายที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อรับปฏิบัติต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายอุกฤษฏ์ อินทภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้วตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/๑๖๔๔ และ ที่ กษ ๑๒๑๐.๓/ว ๑๗๐๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะทำงานได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗



## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องที่ ๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

นายอุกฤษฏ์ อินทาทรรณ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอสรุปแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗) ต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๔๒,๔๐๗.๗๔ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๓๔๒,๔๐๗.๗๔ บาท

๒. สำนักกฎหมาย (สกม.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๔.๗๑ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๘๙๒,๙๐๘.๒๘ บาท และคืบเงินงบประมาณ จำนวน ๔๖๕,๐๙๖.๔๓ บาท

๓. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๕๒๘,๔๓๗.๑๗ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๕,๓๑๓,๘๕๒.๕๘ บาท และคืบเงินงบประมาณ จำนวน ๒๑๔,๕๘๔.๕๙ บาท

๔. สำนักบริหารกองทุน (สบท.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๘๐,๕๙๕.๔๒ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒๐๐,๖๙๕.๔๒ บาท และคืบเงินงบประมาณ จำนวน ๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๑๗๐,๐๓๕.๑๔ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๙๖๘,๓๖๗.๘๖ บาท และคืบเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๑,๖๖๗.๒๘ บาท

๖. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน  
๖,๖๗๒,๖๘๔.๕๑ บาท แผนการใช้จ่าย จำนวน ๖,๗๔๔,๘๗๙.๕๑ บาท และขอใช้เงินงบประมาณเพิ่ม จำนวน  
๗๒,๑๙๕.๐๐ บาท

๗. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) งบประมาณคงเหลือ  
จำนวน ๕๒๓,๒๑๘.๐๘ บาท แผนการใช้จ่าย จำนวน ๘๐๒,๒๑๗.๑๓ บาท และขอใช้เงินงบประมาณเพิ่ม  
จำนวน ๒๗๘,๙๙๙.๐๕ บาท

๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๔,๗๕๗.๙๗ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒๔,๗๕๗.๙๗ บาท

๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๓,๐๙๒.๐๙ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๔๓,๐๙๒.๐๙ บาท

๑๐. ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) งบประมาณ  
คงเหลือ จำนวน ๒๖๓,๓๕๑.๕๔ บาท แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒๖๓,๓๕๑.๕๔ บาท

๑๑. สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) แผนการใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๗๘,๘๐๑.๖๐ บาท

๑๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๖๑๘,๙๒๗.๐๘ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๓,๖๑๘,๙๒๗.๐๘ บาท

๑๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จำนวน งบประมาณคงเหลือ  
จำนวน ๗๐๗,๘๖๙.๖๙ บาท แผนการใช้จ่าย จำนวน ๗๐๗,๘๖๙.๖๙ บาท

๑๔. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) งบประมาณคงเหลือ  
จำนวน ๒,๒๕๕,๐๙๙.๐๙ บาท แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒,๒๕๕,๐๒๙.๘๓ บาท และคืบเงินงบประมาณ  
จำนวน ๖๙.๒๖ บาท

ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม -  
กันยายน ๒๕๖๗) ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๒,๗๘๘,๔๘๐.๒๓ บาท  
แผนการใช้จ่าย จำนวน ๒๓,๒๕๗,๑๕๘.๓๒ บาท และคืบเงินงบประมาณ จำนวน ๖๑๐,๑๒๓.๕๑ บาท  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม



นางจรัสศรี หาสตะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สบท. สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่คืนเงินงบประมาณ

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์

**มติคณะทำงาน** รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

##### เรื่องที่ ๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

##### ๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก.

๑) ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๗ หน่วยงานในสังกัด กษ. (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๒ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๕ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๙ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๙

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

##### ๒. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๖.๑๑ ศทส. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๕.๕๖ และส่วนกลาง ร้อยละ ๙๖.๕๔ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕.๕๐)

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สพป. กกจ. สกม. กพร. และ สจก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ และ สพท. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๑๓ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕.๐๐)

๓) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สบก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๙๖.๑๑ และ ศทส. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๕.๕๖ (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕.๕๐) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

**มติคณะทำงาน** รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



## เรื่องที่ ๔.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ส.ป.ก.

๑) ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงานในสังกัด กษ. (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๕ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๕ และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๑) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สจก. กตน. สบท. และส่วนกลาง โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๑.๐๒ ร้อยละ ๙๐.๐๕ ร้อยละ ๘๙.๘๗ และร้อยละ ๙๖.๕๔ ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๘)

๒) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กกจ. สกม. กพร. และ สจก. โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๑.๕๐)

๓) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สจก. กตน. สบท. สวผ. กพร. สผส. และ กกจ. โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๑.๐๕ ร้อยละ ๙๐.๐๕ ร้อยละ ๘๙.๘๗ ร้อยละ ๘๗.๖๙ ร้อยละ ๘๗.๖๒ ร้อยละ ๘๔.๖๙ และร้อยละ ๘๒.๘๘ ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๒.๕๐) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

**มติคณะทำงาน** รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## เรื่องที่ ๔.๓ ผลการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สบก.)

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) งบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๖ รายการ เป็นเงิน ๒๕๙.๖๙๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๔.๙๓๘๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา ๕๖ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕.๘๘๗๔ ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นเงินงบดำเนินงาน เป็นเงิน ๐.๐๘๕๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๗๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒๘.๗๘๘๐ ล้านบาท ๒) รายการงบลงทุนเหลือจ่าย ๑๓.๐๐๘๖ ล้านบาท เปลี่ยนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๐.๐๘๕๐ ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๖๐๔๔ ล้านบาท รวมเงินเปลี่ยนแปลงแล้ว ๑.๖๘๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๓๑๙๑ ล้านบาท ๓) เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๕๖.๓๐๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕.๐๙๗๖ ล้านบาท คงเหลือ



๑๑.๒๐๖๓ ล้านบาท โดยรายละเอียดของเงินคงเหลือกันเหลือปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นเงิน ๑๐.๙๓๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าควบคุมงาน ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นเงิน ๐.๙๓๐๔ ล้านบาท และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นเงิน ๑๐.๐๐๓๔ ล้านบาท และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๐.๒๗๒๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นางวิภา สุขเอก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้รับจ้างส่งงานจำนวนทั้งหมด ๓ งวด และคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ ๑ งวด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข และหากผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก็จะสามารถตรวจรับงานได้ทัน ส่วนค่าควบคุมงานคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทัน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ ต้องส่งกลับให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขก่อน

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ ส.ป.ก.กระบี่ พิจารณา เรื่องการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR และตามงวดงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

**มติคณะทำงาน** รับทราบ ส.ป.ก.กระบี่ พิจารณาเรื่องการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR และตามงวดงาน ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

#### เรื่องที่ ๔.๔ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่ายส่วนกลาง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗) พบว่า ค่าไฟฟ้า จำนวน ๑,๒๐๖,๕๐๑.๓๒ บาท ค่าน้ำประปา จำนวน ๒๑๔,๔๕๓.๐๔ บาท ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๗๗,๔๓๐.๓๖ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๘,๓๘๔.๗๒ บาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ประจำเดือน กรกฎาคม ค้างจ่ายเกิน ๑ เดือน ซึ่งสำนักบริหารกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว ๒๘๑๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องขอความร่วมมือส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทันภายในกำหนดเวลา โดยส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นหลักฐานให้กลุ่มบัญชี สบก. ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อ สบก. จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หากไม่ส่งใบสำคัญฯ ดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนดงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะถูกพับไป รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ ประชุมเพิ่มเติมว่า สวผ. ได้มีการสำรวจค่าสาธารณูปโภคที่ใช้เกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๔ จังหวัด โดยแผนประมาณการค่าใช้จ่ายตอนนี้อยู่ที่ สวผ.จะโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบลงทุนเหลือจ่าย ซึ่งจะมีให้ในส่วนของการใช้จ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และในส่วนในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ถ้ามีงบประมาณเหลือ จะสามารถโอนเปลี่ยนแปลงเงินไปในส่วนของการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ และเพื่อป้องกันการประมาณการที่อาจจะเกิน โดยจะจัดสรรงบประมาณให้ตามใบแจ้งหนี้ เนื่องจากเงินที่จัดสรรให้เป็นค่าสาธารณูปโภคไม่สามารถนำไปใช้เป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ จากการสำรวจพบว่ามี ส.ป.ก.จังหวัด บางจังหวัด ที่นำเงินค่าสาธารณูปโภคไปใช้เป็น ค่าใช้จ่ายรายการอื่น เช่น ค่าขนย้าย ค่าเช่าบ้าน ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการ ตามมติ ครม. ค่าสาธารณูปโภค ถ้ายังมีการเบิกจ่ายหรือค้างจ่ายอยู่ไม่สามารถที่จะนำเงินค่าสาธารณูปโภคไปใช้รายการอื่นได้ แต่หากว่ากิจกรรมบริหารจัดการมีเงินงบประมาณเหลือ สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ ซึ่งกรณีนี้จะมี ส.ป.ก.จังหวัดบางจังหวัดที่ใช้เงินผิด ซึ่ง สวผ. จะต้องเปลี่ยนเงินที่เป็นเงินในส่วนของการบริหาร จัดการกลับไป แต่ไม่ใช่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงไปให้ ในเรื่องของค่าสาธารณูปโภค ถ้า ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าสาธารณูปโภคในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สวผ. จะทำการจัดสรรไปอีกครึ่งหนึ่ง โดยจะจัดสรร ให้ตามจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่ค้างจ่าย



มติคณะทำงาน รับทราบ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัดเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้และดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้ทันภายในภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และรับทราบขั้นตอนและระเบียบวิธีการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค

#### เรื่องที่ ๔.๕ ติดตามการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สวผ.)

นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คงเหลือรายการงบประมาณ จำนวน ๗๐ รายการ ที่ยังไม่ผูกพัน (PO) เป็นเงินจำนวน ๑๒๑.๑๐๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘๕.๙๓๐๐ ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๕.๑๗๗๔ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการดำเนินโครงการ/รายการ ที่มีความล่าช้า และให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม ทั้งนี้ ขอให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายงานความคืบหน้าของแต่ละรายการต่อที่ประชุม

นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ ผอ.สบก. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางรับเรื่องแล้ว และอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาของกรมบัญชีกลาง รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง และรถตรวจการณ์ ได้ดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒ แล้ว ซึ่งผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง คณะกรรมการจึงพิจารณายกเลิกการ e-bidding รถยนต์ ๑๒ ที่นั่งและรถยนต์ตรวจการณ์ และจะดำเนินการ ทบทวนการกำหนดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศ ช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ และหากไม่มีการอุทธรณ์ จะลงนามในสัญญา ช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และจะได้รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประมาณวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และรถยนต์ตรวจการณ์ ประมาณวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จะขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางเป็นกรณีไม่มีหนี้

นางจิตรา กรดหนู เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการทางตัดหญ้าตัดรถไถ รายการติดตั้งตาข่ายกันนก และปรับปรุงห้องซักล้าง อาคารหอพัก ศูนย์การเรียนรู้ บางไทร และรายการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาทางเดินและห้องสันทนาการอาคารศูนย์การเรียนรู้ บางไทร ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ส่วนรายการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ บางไทร จำเป็นต้องกันเหลื่อมปี เนื่องจากปริมาณงานลดลง จึงต้องทำสัญญาแนบท้ายใหม่ ขณะนี้ดำเนินการเปิด PO แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายได้ แต่ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงซ่อมศูนย์เครื่องจักรกลระยะที่ ๑ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน และรายการโรงจอดรถ จำนวน ๑๔ คัน จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน โดยจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบ

นางสาววรรณภา ชันทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.เชียงราย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารพักคอยสำหรับเกษตรกร ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ส่วนรายการโรงจอดรถจำนวน ๑๔ คัน จะทำการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ส่วนงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ต้องกันเงินเหลื่อมปี เป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๖๓๙.๔๐ บาท

นายพลฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาผลการเสนอราคา รายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จะสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์



วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และรายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองบัว บ้านนางาม ขุดลอกสระตำบลหนองบัว อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา

นางสาวโกลัญญา นาชัยเวียง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.พะเยา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า อาคารเก็บสารบบ ได้ดำเนินการทำ PO เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการขุดลอกห้วยขุนเหล็ก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและนัดทำสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ รายการขุดลอกห้วยบง ขุดลอกห้วยดอกเข็ม และขุดลอกห้วยดงเย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาและสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา กำลังดำเนินการชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการเปลี่ยนชื่อ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และรายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะที่มีการเปลี่ยนพื้นที่ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และในส่วนของเอกสารที่จะขออนุญาตเปลี่ยนจากสระเก็บน้ำมาเป็นห้วย ขณะนี้ได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอคำสั่งอนุมัติให้เปลี่ยนจุด

นายธนภฤต จุลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการรั้วพร้อมกำแพงกันดิน (ระยะที่ ๑) อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา ส่วนรายการป้อมยามแบบมีห้องน้ำ ห้องน้ำเกษตรกร งานวางท่อและบ่อพักรบโครงการ และถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ดำเนินการลงนามในสัญญา และดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการป้อมยามแบบมีห้องน้ำและรายการห้องน้ำเกษตรกรขณะนี้หมดสัญญาแล้ว และกำลังเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ขณะนี้ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐๐ วัน คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ ส.ป.ก.แพร่ จึงได้จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการกันเงินเหลือมปีไว้แล้ว

นางวันดี ม่อยภิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ บ้านเมืองแปง ได้ดำเนินการลงนามในสัญญา และดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีความคืบหน้าการดำเนินงานแล้วประมาณร้อยละ ๓๐ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรก จำนวน ๓๘๓,๗๗๐ บาท ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารพักคอยเกษตรกร ทำสัญญาจ้าง ๓๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ และจ่ายค่าจ้างงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ ขณะนี้ดำเนินการขึ้นเสา ขึ้นโครงหลังคาแล้ว และผู้รับจ้างแจ้งว่างานจะแล้วเสร็จ และสามารถเบิกเงินได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีวัฒน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการถนนภายในสำนักงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงานล่าช้า และขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว แต่เข้ามาดำเนินงานเพียง ๒ สัปดาห์แล้วหยุดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

นางสาวชญานุช ไชยโชติ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ๒ แห่ง ในสัญญาสิ้นสุด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการกันเงินเหลือมปีแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๓๕ มีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้ขายเสนอราคาในการประกาศครั้งแรก

นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญาและขออนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการเดิม ประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ บาท หากลงนามแก้ไขสัญญาเพิ่มแล้ว จะแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงาน โดยระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาเดิม คือ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘ รายการนี้จึงจำเป็นต้องกันเงินเหลือมปี รายการปรับปรุงอาคาร



สำนักงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑-๓ แล้ว และการเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน เดือนกันยายน และรายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองขาเปิด ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานสัปดาห์หน้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นางสาธนี แจ่มสุราษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.นครพนม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการรั้วสำนักงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้วร้อยละ ๗๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗

นางอรอนงค์ เพชรมะดัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศ e-bidding ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ และได้มีการขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังหมี่ จัดให้ทำราคากลางให้ และมีการปรับแก้ไขเพิกแล้วเสร็จ

นางสาวภคค์ศรีณีย์ เหมะธูลิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารสารบบที่ดิน ๑ ชั้น ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและได้ทำสัญญา ๒ งวด โดยงวดแรก ครบกำหนดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ต้องมีความคืบหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๖๕ และงวดที่ ๒ ครบกำหนด วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานต้องแล้วเสร็จ ซึ่งต้องดำเนินการกันเงินเหลือในปี

นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคาร เก็บเอกสาร ๒ ชั้น ซึ่งในสัญญาแบ่งการดำเนินงานเป็น ๘ งวด สำหรับงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และงวดที่ ๓-๘ ต้องดำเนินการกันเงินเหลือในปี

นายศรีณีย์พจน์ สุริเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า รายการรื้อถอนรั้วเดิมและก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินสำนักงาน งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้ว เสร็จ แต่ยังไม่มีส่งมอบงาน ส่วนงวดที่ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจาก ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานล่าช้า และรายการอาคารสารบบ ๒ ชั้น จะแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งต้องดำเนินการกันเงินเหลือในปี

นางนวลละออง ชูมาตย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า รายการห้องน้ำเกษตรกร และอาคารอเนกประสงค์จำเป็นต้องกันเงินเหลือในปี เนื่องจาก ผู้รับจ้างเริ่มงานช้า และขณะนี้ห้องน้ำเกษตรกรมีความคืบหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๓๐ และอาคารพักคอย เกษตรกรส่งมอบงานวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

นายนิทพงษ์ บัญฑทวีบรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายตามได้สัญญา ส่วนแห่งที่ ๒ เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

นายปัญญา สู้่นัก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุง หลังคาอาคารเก็บเอกสาร และขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองสมบูรณ์ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๘๐ เมตร ๖๕ ป้ายขณะนี้ผู้รับจ้างแล้ว และจะทำสัญญา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และต้องกันเงินเหลือในปี โดยจะต้องคืนประมาณ ๔๓๗,๕๕๐ บาท เนื่องจากราคาที่ประมูลน้อยกว่าราคาที่กำหนด และรายการป้ายเขตที่ดินพระราชทานขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร ๔๔ ป้าย ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำตามแบบได้ จึงต้องแก้ไขแบบและเสนอไปยัง สพป. เพื่อที่จะตรวจสอบและเห็นชอบ ซึ่งขณะนี้ ผอ.สปป. ได้ตอบหนังสือกลับแล้ว โดยจะสามารถดำเนินการ แล้วเสร็จทั้ง ๒ รายการ แต่คาดว่าจะต้องดำเนินการกันเงินเหลือในปี



นายศุภกิจ แก้วทรงเกษ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินงานล่าช้า และ ส.ป.ก.เพชรบุรี จึงมีหนังสือเร่งรัดไป ๒ ครั้ง ขณะนี้งานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ ๒ คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับได้เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปรับเกลี่ยดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเกลี่ยดิน และงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ อาจมีปัญหาในการตรวจรับ เนื่องจากดินที่จะดำเนินการขุด ด้านล่างเป็นชั้นหิน ซึ่งอาจจะไม่สามารถขุดได้

นายอัศวเดช รมโพธิ์เย็น ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ชื่นเดียว ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานไปแล้วร้อยละ ๙๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บเอกสาร ขณะนี้รอหลักประกันสัญญาและให้ผู้รับจ้างเข้ามาลงนาม คาดว่าจะนำเสนอรองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และต้องกันเงินหลัอมปี

นางสาวพรรณนิภา จันทรมณี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.ชุมพร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่วนงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และนัดกรรมการตรวจรับวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่างวดที่ ๓ จะเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ที่ต้องกันเงินหลัอมปี และรายการงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานเดิม งวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ จะตรวจรับวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และงวดที่ ๓ ต้องกันเงินหลัอมปี

นายสุทธวัชร นาคสวาทดี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บพัสดุเนกประสงค์ แบ่งงวดงานเป็น ๖ งวด โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และส่วนที่เหลือต้องกันเงินหลัอมปี ซึ่งสาเหตุที่งานล่าช้าเนื่องจากได้ผู้รับจ้างช้า

นางสาวณริษฐ สุขเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ส.ป.ก.ปัตตานี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการตรวจรับแล้ว รอเอกสารสำหรับเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และต้องกันเงินหลัอมปี ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างต้องสั่งและรอวัสดุเป็นเวลานาน

นางสาวบุษบา สืบศึก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.พังงา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบ่งงวดงานเป็น ๘ งวด และดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่างานงวดแรกจะแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องกันเงินหลัอมปี

นายธานี เพชรเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.ป.ก.ภูเก็ต ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการโรงเรือนระบบน้ำประปา และป้อมยาม ได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ส่วนรายการซ่อมแซมหลังคา ขณะนี้หมดสัญญาแล้ว ต้องมีการปรับสัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

นางจรีภรณ์ กลัดวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.ระนอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารศูนย์บริการประชาชน ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินงานสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะเดือนกันยายนจะสามารถเบิกจ่ายงวดแรกได้ และดำเนินการกันเงินหลัอมปีแล้ว สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากได้ผู้รับจ้างล่าช้า โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗



นายอุกฤษฏ์ อินทธารณ์ ผอ.สวพ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.จังหวัดที่มีรายการงบประมาณ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และต้องกันเงินเหลือปี ทาง สบก. ได้มีหนังสือแจ้งให้กันเงินเหลือปี ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และหากไม่สามารถทำ PO ได้ทัน ให้เร่งดำเนินการกันเงินเหลือปีให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**มติคณะทำงาน** รับทราบ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และหากไม่สามารถทำ PO ได้ทัน ให้เร่งดำเนินการกันเงินเหลือปีให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### เรื่องที่ ๔.๖ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบท.)

นายศักดิ์ศิริ ฐูปวงศ์ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรงแต่ไม่ได้รับงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗๐.๒๖๒๐ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙.๖๙๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๙ ซึ่งมี จำนวน ๘ โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔.๘๒ โดย สบท. ได้ดำเนินการให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการคาดการณ์วงเงินที่จะเบิกจ่าย ซึ่งจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๙๙.๔๓๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายและคาดการณ์การเบิกจ่าย จำนวน ๑๗๘.๖๘๓๑ ล้านบาท และส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๒๐.๗๕๔๔ ล้านบาท

๒. โครงการลักษณะการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้ ๑) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้บริการเกษตรกร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๙.๗๐๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๖๑๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๑ ๒) โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ - ๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๒.๗๖๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๑๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๓ ๓) โครงการตรวจสอบและดำเนินการ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๒.๔๖๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๓๑๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๔ และ ๔) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมีขอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๓.๔๔๖๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๙๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ จำนวน ๒.๓๗๙๔ ล้านบาท โดยงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณเฉพาะค่าลงพื้นที่ออกตรวจแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจแปลงที่จะใช้จ่ายจริง มีต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือส่งคืน สบท. จำนวน ๒ ล้านบาท



นางสาววรารณ บัวเฟื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สพท. เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน จากเดิมที่ตั้งงบประมาณที่คาดการณ์ล่วงหน้าไว้สำหรับจัดฝึกอบรมที่สถานที่เอกชน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดภาระของ ส.ป.ก.จังหวัดในการอบรม ทำให้ผลการเบิกจ่ายลดลง และโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขณะนี้แล้วเสร็จเฉพาะตัวอาคาร และขยายระยะเวลาดำเนินงานไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งติดตามและเร่งรัด ส.ป.ก.จังหวัด ให้เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละโครงการ โดยเฉพาะงบลงทุน

๒. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่คาดการณ์ว่ามีเงินคงเหลือส่งคืน ให้ดำเนินการคืนเงินให้ สพท. ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

**มติคณะทำงาน** รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งติดตามและเร่งรัด ส.ป.ก.จังหวัด ให้เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละโครงการ โดยเฉพาะงบลงทุน และให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่คาดการณ์ว่ามีเงินคงเหลือส่งคืน ดำเนินการคืนเงินให้ สพท. ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

พันธุวิรุฬห์ พันธุ์อำไพ

(นางสาวพันธุวิรุฬห์ พันธุ์อำไพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

อ.อ.อ.อ.อ.

(นายอุกฤษฏ์ อินทาทม)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

