

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙
ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายคมกฤษ	แป้นโพธิ์กลาง	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๓. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๔. นายสุพัฒ	มูลพฤกษ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๕. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๖. นางอาทิตยา	พองพรหม	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะทำงาน
๗. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
๘. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๙. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะทำงาน
๑๒. นายสรพรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๑๓. นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะทำงาน
๑๔. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ	คณะทำงาน
๑๕. ว่าที่ ร.อ.กรวิญญ์	ศรวิชชุมาลี	บุคลากร (พนักงานราชการ) (แทนผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๗. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๑๘. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	คณะทำงาน
๑๙. นางสาวอาภาพรณ	พัฒนพันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน)	คณะทำงานและ เลขานุการ

ผู้มาประชุม (ต่อ)

๒๐. นางสาวณิษฐานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ นอกภาคการเกษตร	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

๑. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๒. นายกฤตวิทย์	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๓. นางสาวพจนันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน

ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
--------------	--------	------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา	ลี้มถวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. นายไพรัตน์	โล่ห์นุต	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
๓. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
๕. นายวิฑูล	ประดิษฐ์บุญ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายทินกร	เพ็ญเขียว	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
๗. นางพรชนก	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๘. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๒. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นางสาวกรรณิกา	เฮงเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นางสาวสิริฉัตร	สฤณีนิรันดร์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๖. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์ดา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๑๗. นายเฉลิมชัย	รัตนาวรีพิเศษ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สวผ.
๑๘. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.
๑๙. นางสาวนรีรัตน์	ปานรุ่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กตน.
๒๐. นายกิตติพงศ์	คงรักษ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.
๒๑. นางสาวพรรณิกา	โกศลวิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สกม.
๒๒. นางสาวสุจิตรา	อินทวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สกม.
๒๓. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.
๒๔. นางสาวนิชาภา	พชรเมฆา	บุคลากร (พนักงานราชการ) กกจ.
๒๕. นางสาวปาริชาติ	แก้วนิล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ กปร.
๒๖. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร.

๒๗. นายวีรชัย	ฝั่งสาคร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.
๒๘. นางสาวสุเปรมชนัน	เปรมกลาง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.
๒๙. นางจิณห์นิภา	อุดมรัตนเทพกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กปร.
๓๐. นางสาวภัทรภิดา	สมัครัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กปร.
๓๑. นายกฤษดา	แก้วโสมน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศพส.
๓๒. นางสาวสิริญา	โกชนเจริญ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบก.
๓๓. นางสาวจันทิมา	อ่ำแจ่ม	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สบก.
๓๔. นายชาวุธวิทย์	สิงห์คง	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สบก.
๓๕. นางสาวภาวิณี	พลสา	พนักงานจัดเก็บเอกสาร สบก.
๓๖. นายกิตติคุณ	ฤทธินิม	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สบก.
๓๗. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน สฟป.
๓๘. นางสาวมธุรดา	ภูธรธรรมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศพส.
๓๙. นางภาณุชา	พวงเพชร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ศพส.
๔๐. นายสมพงษ์	เรืองรายวัน	นักวิชาการส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.
๔๑. นายนิรุธ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศพส.
๔๒. นางสาวกัญญารัตน์	พึงพูลผล	เจ้าพนักงานธุรการ ศพส.
๔๓. นางสาวธัญลักษณ์	ถึงนาค	จ้างเหมาบริการ ศพส.
๔๔. นางสาวกิงแก้ว	มณีจันทร์สุข	ช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.
๔๕. นางสาวพรพิมล	คงขวัญ	ช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.
๔๖. นายสุทัศน์	ทาพิทย์	ช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.
๔๗. นายกฤษดา	ภูบุตรตะ	ผู้ช่วยช่างพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.
๔๘. นางมาลี	จันทนะ	เจ้าพนักงานธุรการ ศพส.
๔๙. นางสาวปริญญ์	สรเสนา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมปศุสัตว์
๕๐. นางสาวอนุสรณ์	พูลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน สบท.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (GDCC Space Plus Meeting)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๕๐ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๕ หน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ จัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจุบัน ส.ป.ก. อยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วุฒิสภาผ่านไปแล้ว ๒ คณะ รวมทั้งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฝึกรอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information and communication technology: ICT) และทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้ว รวมทั้งสิ้น ๕ คณะ ซึ่งมีกำหนดชี้แจงในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ๑ คณะ คงเหลือ ๑ คณะ หลังจากนั้น จึงจะแล้วเสร็จกระบวนการชี้แจงงบประมาณทั้งหมด

๒. สถานการณ์งบประมาณของ ส.ป.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณปกติ ๑,๕๘๙.๗๗๒๖ ล้านบาท ปรับลด ๑๑.๓๓๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑,๕๗๘.๔๓๘๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับระบบงานภาครัฐสู่ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ส.ป.ก. จะมีกรอบวงเงินงบประมาณค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. การติดตามผลการดำเนินงานในระดับภูมิภาค ได้กำหนดแผนการประชุมแล้ว จำนวน ๓ ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มุ่งเน้นติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ขณะที่ภาคใต้ยังอยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมและขอให้ประสานสำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ในแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะต้องเข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน "สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานเกษตรกรรม เลิศล้ำงานศิลป์ เทียวท่องถิ่นวิถีไทย" จึงขอให้การประชุมดำเนินไปด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวพ.) คณะทำงานและเลขานุการได้นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่ง สวพ. ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะทำงาน ให้คณะทำงานและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๒๗ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๒๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. นางสาวจิตติมา วัฒนจิง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๑ หน้าที ๑๐ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขข้อความจาก “กิจกรรมจัดหาที่ดิน ๗ กิจกรรม” เป็น “การจัดที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม)”

๒. นางสาวจิตติรัตน์ เต็มเฉื่อย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๗ หน้า ๒๒ บรรทัดที่ ๓๗ แก้ไขข้อความจาก “ขณะนี้เตรียมทำหนังสือแจ้งเป็นผู้ทำงาน” เป็น “ขณะนี้ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเป็นผู้ทำงานแล้ว และอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการ e-Bidding ครั้งใหม่ได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙”

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ๔/๒๕๖๙ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ภาคกลาง และภาคใต้

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่งรับรองรายงานการประชุมตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีและปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

มติการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน แทน ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑) เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ สำหรับรายการงบลงทุนประเภท รายการปีเดียว ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ภายหลังการปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒) เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือโครงการที่ได้เตรียมการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้ว

๓) เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและงบกลางให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สวผ./สบก.)

นายสุพัฒน์ มุลพฤษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามหน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ส.ป.ก. อยู่ลำดับที่ ๑๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๕๙๓.๑๐๖๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๙๐.๙๕๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๗๖) ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๑๒.๒๔ คงเหลือ จำนวน ๔๐๒.๑๕๐๑ ล้านบาท ซึ่งผลการเบิกจ่ายแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ ๙๔๑.๒๔๔๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๘.๖๒) รายจ่ายลงทุน ๒๕๙.๗๑๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๗.๐๓)

๓. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๕๙๓.๑๐๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๘๘.๓๗๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๘.๓๒) ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๑๓.๖๘ ซึ่งผลการเบิกจ่ายแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ ๙๓๑.๘๖๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๗.๖๙) รายจ่ายลงทุน ๑๕๖.๙๙๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๙.๕๗)

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๙

๔.๑ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการ ส.ป.ก. หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติดณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ ส่วนกลาง กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) และกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.)

๔.๒ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายวัฒนา มั่งคิสร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) และ สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๔.๓ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายปรีชา ลิ้มถวิล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) และ สำนักกฎหมาย (สกม.)

๔.๔ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายฤทธิเดช ติปาละ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) และ สำนักบริหารกองทุน (สบท.)

๔.๕ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ แพ้ว พะเยา น่าน เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

๔.๖ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และชัยนาท

๔.๗ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายฤทธิวิทย์ พิมพ์ทองงาม ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ

๔.๘ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวพจนันท์ กองมาก ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุดรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

๔.๙ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายวินัย เมฆดำ ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ตราด และจันทบุรี

๔.๑๐ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายพนมไพร ติใหม่ ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายมติ ครม. เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๒) ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช และชุมพร

นางสาวจรรุวรรณ ไหมยงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.สจก. ได้นำเสนอต่อที่ ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือเป็นงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับการจัดงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งไม่ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว และงบประมาณที่จัดสรรเพื่อดำเนินงานรังวัดออกโฉนดเพื่อการเกษตร ของ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ขอปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเป็นการดำเนินการคัดลอกจำลองแผนที่แทน ซึ่งงบประมาณส่วนที่เหลือได้ประสานขอส่งคืนให้ สวผ. เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจาก สจก.

และงบประมาณได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (PO) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าแบบพิมพ์

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ วงเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาทเศษ และวงเงินประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถดินตะขาบ ซึ่งมีกำหนดยื่นซองในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ และงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคืบหน้าประมาณร้อยละ ๙๐ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ นอกจากนี้ งบประมาณคงเหลือบางส่วนได้ดำเนินการโอนคืน สวม. เรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือเป็นงบลงทุนสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งมีกำหนดประชุมเพื่อกำหนดราคากลางอีกครั้งในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางติดภารกิจตรวจรับงาน ซึ่งหากการประกวดราคาไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกแทน ซึ่งคาดว่าจะสามารถ PO ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ นอกจากนี้ มีงบประมาณคงเหลืออีกประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับเงินเดือนบุคลากรและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือเป็นงบลงทุนรายการก่อสร้างโรงจอดรถได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วและมีกำหนดตรวจรับงานภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และรายการต่อเติมอาคารสำนักงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก. สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือเป็นงบลงทุนสำหรับรายการก่อสร้างอาคาร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งสัญญากำหนดให้โครงการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก. บุรีรัมย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือเป็นงบประมาณในส่วนของงานโฉนดเพื่อการเกษตรที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดให้ผ่านเกณฑ์ตามมติ ครม.

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน แทน ผอ.สวผ. เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานพัฒนา งานจัดที่ดิน และงานโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙) ดังนี้

๑. งานพัฒนา

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๗ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณจาก เงินกองทุนฯ ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๒ ได้แก่ โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

๒. งานจัดที่ดิน

๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๗ ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่าย

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินกองทุนฯ) ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๘๒ ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย

๓. งานโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.) ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๘๗ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๓.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย (กองทุน) ตามมติ ครม. เดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๘๒ ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙)

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน

๑.๑ ภาคเหนือ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๓) ได้แก่ เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร แพร่ และนครสวรรค์

๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๓) ได้แก่ เลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู มุกดาหาร ศรีสะเกษ มหาสารคาม หนองคาย และสกลนคร

๑.๓ ภาคกลาง จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๓) ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี ระยอง และลพบุรี

๑.๔ ภาคใต้ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๘๓) ได้แก่ พังงา กระบี่ นราธิวาส ภูเก็ต และปัตตานี

๒. กิจกรรมปรับปรุง ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

๒.๑ ภาคเหนือ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๗๐) ได้แก่ เพชรบูรณ์ เชียงราย อุทัยธานี และน่าน

๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๗๐) ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุดรธานี

๒.๓ ภาคกลาง จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๗๐) ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี และระยอง

๒.๔ ภาคใต้ จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม (ร้อยละ ๗๐) ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พัทลุง และนราธิวาส

นางอาทิตย์ยา พงษ์พรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แทน ผอ.สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเบิกจ่าย

นางสาวจรรวรณ์ ไหญ่ยงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.สจก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชนมีสองกิจกรรมย่อย ที่นำมารายงานผลการดำเนินงาน คือจัดที่ดินเอกชน ซึ่งดำเนินการจัดหาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) อยู่ระหว่างการดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดเบิกจ่ายและโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากขออนุญาตกิจการที่เป็นเสาโทรศัพท์ สจก. ตรวจสอบแล้ว พบว่า บางพื้นที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงไม่สามารถดำเนินการอนุญาตได้ และจะโอนงบประมาณในส่วนของแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ สบท.

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับจริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนาม MOU ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ที่มีงบประมาณคงเหลือและไม่มีควมจำเป็น ต้องใช้ให้เร่งดำเนินการโอนคืนให้ สวผ. เพื่อให้ได้มีระยะเวลาในการบริหารจัดการงบประมาณ

๒) ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. และให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดพร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรื่องที่ ๔.๒ การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน (งบประมาณ พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สวผ./สบก.)

นายสุพัฒน์ มูลพฤษดิ์ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕๑,๗๘๘,๕๗๘.๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๓๖๓,๓๐๔.๕๔ บาท คงเหลือ จำนวน ๓๘,๔๒๕,๒๗๓.๘๖ บาท ซึ่งมีรายละเอียดของเงินคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๔๒๕,๒๗๓.๘๖ บาท ใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๓๖,๓๘๓,๓๓๘.๔๐ บาท เอกสารสำรองเงิน จำนวน ๒,๐๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๙๓๕.๔๖ บาท พร้อมทั้งชี้แจงสรุปงบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ๖๐๑ รายการ จำนวน ๓๙๕,๓๑๓,๒๖๒.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕๔ รายการ จำนวน ๗๗,๐๕๔,๘๓๙.๙๒ บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/ สัญญา ๓๘ รายการ จำนวน ๘๖,๒๗๗,๒๔๑.๓๔ บาท ยกเลิก ๒ รายการ จำนวน ๑,๓๑๐,๐๐๕.๔๕ บาท เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๘๘๗,๙๓๒.๕๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง จำนวน ๑๔,๔๒๗,๗๔๒.๗๙ บาท คงเหลือ ๗ รายการ จำนวน ๒๑๓,๓๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน แทน ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดการเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน (งบประมาณ พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ มีเฉพาะงบลงทุนปี ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด ๑๘ รายการ ซึ่งมี ส.ป.ก.จังหวัด กาญจนบุรี

ลำปาง กำแพงเพชร เชียงราย สกลนคร เชียงใหม่ หนองบัวลำภู น่าน นครนายก พะเยา ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี และลพบุรี โดยจังหวัดที่มีความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น ๓ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ลำปาง กำแพงเพชร

๑. ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ ตั๋วรางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร งบประมาณจำนวน ๘๔๘,๐๐๐ บาท PO ๘๐๐,๐๐๐ บาท และสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันการดำเนินการจัดซื้อตั๋วรางเลื่อนจัดเก็บเอกสารได้ดำเนินการตรวจรับงานแล้วเสร็จ ซึ่งกำหนดส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบและดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ซึ่งในการดำเนินการครั้งที่ผ่านมามีผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๓ บริษัท ทั้งในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินประกันการเสนอราคา ซึ่งระบบไม่ปรากฏการนำส่งเงินการเสนอราคาตามที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและทำให้ราคากลางเดิมหมดอายุ ซึ่งจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางใหม่อีกครั้ง และได้จัดเตรียมแผนสำรองสำหรับกรณีที่อาจเกิดปัญหาในการดำเนินงานไว้แล้วและคาดว่าจะสามารถเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว งบประมาณจำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายที่ ๑ เข้ามาดำเนินการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๑ ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแต่อย่างใด ซึ่งหากครบกำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการแจ้งให้เข้ามาลงนามในสัญญาแล้วผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๑ ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการพิจารณาแจ้งผู้ชนะการเสนอการารายที่ ๒ ให้ดำเนินการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น งบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการทบทวนและกำหนดราคากลางใหม่อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ต่อไปได้

๒. ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑ ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา งบประมาณ ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๗๖๖,๘๘๐ บาท ปัจจุบันการขุดสระเก็บน้ำมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๙๕ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒.๒ ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันการขุดสระเก็บน้ำมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๒๐ ซึ่งพบปัญหาพื้นที่ดำเนินการขุดเป็นแหล่งหินขนาดใหญ่ ทำให้การขุดสระเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้นำรถและเครื่องมือสำหรับทำลายหินเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งการปฏิบัติงานยังคงมีความยากลำบากประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่บริเวณสระที่อยู่ระหว่างการขุด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและทำให้การขุดสระมีความล่าช้า

๒.๓ ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา งบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๖๒๘,๙๐๐ บาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประมาณ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งจากการหารือกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่า เมื่อดำเนินการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ ๒ จะนำรถขุดเจาะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาระดม ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ ๔ ต่อไป เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าและแล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๓. ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๕๘๘,๘๘๐ บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุง หลังคาและฝ้าเพดานแล้วเสร็จ คงเหลืองานที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ งานติดตั้งรางน้ำฝนและ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการติดต่อประสานงานกับ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ไม่สม่ำเสมอ และไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เป็นบางครั้ง ซึ่งได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ภายหลังได้รับหนังสือเร่งรัด ผู้รับจ้างได้ยืนยันว่าจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานอีกครั้ง โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันคงเหลือ งานเพียง ๒ รายการ ได้แก่ งานติดตั้งรางน้ำฝนและงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๔. ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงและพื้นพัวร์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๓๔๐,๑๐๐ บาท PO จำนวน ๗๖๕,๘๓๗.๑๘ บาท ขณะนี้ผู้รับ จ้างอยู่ระหว่างปรับแก้ผลงานงวดที่ ๒ เนื่องจากตรวจรับแล้วไม่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการ จึงขอให้ปรับแก้ผลงานอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รวมถึงเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดสัญญา

๕. ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งานรื้อถอนอาคารสารบบเดิมและ งานปรับปรุงสำนักงานเดิมพร้อมงานก่อสร้างอาคารสารบบ ๓ ชั้น ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ PO จำนวน ๕,๓๐๐,๖๗๒ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว คาดว่า ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ได้ก่อนภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการสิ้นสุดสัญญาจ้าง

๖. ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท PO ๓,๒๓๐,๒๐๙.๙๕ บาท และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๗๐ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว ส่วนงวดที่ ๒ คือ งานคาน งานก่อสร้างเสา ปัจจุบันผู้รับจ้างยังเร่งดำเนินการต่อไป แต่ยังไม่ได้ส่งงานงวดที่ ๒ เนื่องจากผู้รับจ้างประสงค์ ขอส่งมอบงานพร้อมงวดที่ ๓ เนื่องจากเป็นงานที่เชื่อมโยงกัน เช่น งานโครงหลังคาเหล็ก งานทาสีโครงเหล็ก งานมุง หลังคา เป็นต้น ซึ่งได้ติดตามเร่งรัดให้ส่งงวดงานที่ ๒ และ ๓ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

๗. ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในพื้นที่บ้านธาตุสันทุ่งใต้ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน งบประมาณ ๕,๒๑๑,๓๐๐ บาท PO จำนวน ๕,๑๘๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการขออนุญาตขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานและ

ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ เนื่องจากโครงการมีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณถัดไป จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งจะเร่งรัดการดำเนินงานและการตรวจรับเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน นอกจากนี้ จะติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินงาน งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและลดภาระการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้น้อยที่สุด

๘. ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช. อุทัยธานี ช.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับราคาฐานราคากฎหมายเป็นฐานแผ่วเรียบร้อยแล้วและผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ซึ่งได้ติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงาน เป้าหมายส่งมอบงาน ตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ หรือ ๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ และจะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานพร้อมส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๙. ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร งบประมาณ ๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๕,๓๓๕ บาท PO จำนวน ๗,๙๑๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๓๖๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณในงวดต่อไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

๑๐.๑ รายการงานถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๑,๐๗๗,๓๐๐ บาท เดิมผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๙๐ และได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการตรวจรับงาน และคาดว่าจะดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

๑๐.๒ รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง พร้อมงานรื้อถอน งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๓,๒๔๕,๗๐๐ บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๔ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๕-๘ เดิมคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ และได้ติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนต่อไป

๑๑. ส.ป.ก.นครนายก จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง ๓ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๓๔๙,๐๐๐ บาท สถานะปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๑๒. ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลอวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท PO จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและประธานตรวจรับได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าถนน ซึ่งหัวหน้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ สาย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๑๓. ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๖๓,๔๐๐ บาท และ PO จำนวน ๗,๒๑๖,๖๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่ง ได้ติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ตามกำหนดต่อไป

ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (เรียงลำดับตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย)
กลุ่มที่ ๒ มีทั้งงบลงทุนปี ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๘ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีความเสี่ยงมีจำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ และพังงา รวมทั้งหมด ๖ รายการ

๑. ส.ป.ก. กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการในตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มีงบประมาณรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๓,๖๔๘,๕๐๐ บาท มีงวดงานทั้งหมด ๘๘ งวด ปัจจุบันมีค่าปรับประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันดำเนินการต่อและยอมชำระค่าปรับ ซึ่ง งบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งเฉพาะงานขุดดินที่มีการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ไม่เพียงพอ คาดว่าโครงการจะไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ และอาจต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๙ ซึ่งได้ประสานผู้มีอำนาจสูงสุดของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อหารือและเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป

๑.๒ ค่าควบคุมงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีงบประมาณรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จำนวน ๔,๓๖๖,๔๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างควบคุมงานทำงาน จึงได้ยึดหลักประกันของผู้รับจ้างและเงินคงเหลือ จำนวน ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท และโอนคืน ส.ป.ก.ส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งค่าปรับและเรียกค่าเสียหาย ซึ่งได้ดำเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องผู้รับจ้างต่อพนักงานอัยการในเบื้องต้นแล้ว

๑.๓ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ งบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวขาดคุณสมบัติในสาระสำคัญและอยู่ระหว่างทบทวน TOR พร้อมกับเตรียมประกาศเชิญชวนใหม่ คาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ และประกาศผู้ชนะการประกวดราคาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งพบข้อจำกัดไม่สามารถจัดทำ PO และลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท

๑.๔ ค่าใช้จ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ งานเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อาคารและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ ๗๙๓,๓๙๕ บาท PO จำนวน ๔๓๘,๓๘๙.๓๐ บาท ปัจจุบันดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจาก สพป. ได้ติดตามและสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ พบว่า ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการดำเนินงานเป็นบางช่วงและหยุดดำเนินการเป็นบางช่วง ซึ่งผู้รับจ้างได้ว่าจ้างบุคคลในพื้นที่สูบน้ำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แต่ยังไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่บุคคลดังกล่าว จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการเจรจาและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างอีกครั้งภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูงในระดับภูมิภาค ส่งผลให้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพและสามารถรับงานในลักษณะดังกล่าวได้จำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้โครงการเกิดความล่าช้าเพิ่มเติม

๒. ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณจำนวน ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปีและต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๔๗๖,๐๐๐ บาท PO ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท กำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๗๐ ปัจจุบันภายหลังจากลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างแล้วประมาณ ๑ เดือน ผู้รับจ้างได้จัดทำหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๒,๑๔๐ บาท และคาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒.๒ รายงานงานถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน คงเหลือประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในสัญญา ซึ่งมีเป้าหมายให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

นางสาวอรรธรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ คาดว่าจะมีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พักตกประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทปัจจุบัน ส.ป.ก.พังงา ได้จัดทำคำขอของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว และวงเงินในส่วนที่เหลือประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะพิจารณาใช้แนวทางเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

และขอใช้เงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อชดเชยงบประมาณที่พับตกจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส.ป.ก. จังหวัด ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (เรียงลำดับตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย)
กลุ่มที่ ๓ มีทั้งงบลงทุนปี ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๘ ซึ่งจังหวัดที่มีความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา พัทลุง สงขลา และสุโขทัย รวมทั้งหมด ๔ รายการ

๑. ส.ป.ก. นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย งบประมาณ ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ไม่สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการขุดลอกหนอง ซึ่งพื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ภายหลังได้รับอนุมัติแล้ว การดำเนินงานประสบปัญหาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ชนะการเสนอราคา ลำดับที่ ๑-๓ ปฏิเสธการเข้าลงนามในสัญญาจ้าง ปัจจุบันจึงยังไม่มีผู้รับจ้างดำเนินการ ซึ่งได้จัดทำหนังสือหารือ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และได้รับแนวทางให้ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างฉบับเดิม และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา คาดว่า จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ รายการดังกล่าวต่อไป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หากมีกรณีการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะและขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมความพร้อมในการดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตกับผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้พื้นที่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการล้มเหลวและป้องกันการพับตกของงบประมาณ

๒. ส.ป.ก. พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ส.ป.ก.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณ ๓,๔๐๘,๐๐๐ บาท และ PO ๒,๒๖๓,๘๐๐ บาท สัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงาน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่า หากไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณอาจถูกพับตก โครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับเงินแล้ว ๑ งวด ส่วนงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงานทาสี ยังไม่สามารถตรวจรับได้ ซึ่งมีแนวทางให้ตรวจรับและเบิกจ่าย งวดที่ ๒-๔ พร้อมกัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไข ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินงานส่วนที่เหลือและส่งมอบงานได้ภายในประมาณ ๔๐ วัน และสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. ส.ป.ก. สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ งบประมาณและ PO ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๑๓ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พบว่า ผู้รับจ้างมีความตั้งใจและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคนงาน

ปฏิบัติงานในพื้นที่สม่ำเสมอ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานและเบิกจ่าย งวดที่ ๒-๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ สำหรับงวดที่ ๕ หากการดำเนินงานล่าช้าเกินกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งผู้รับจ้างมีความตั้งใจที่จะเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและภาระค่าปรับตามสัญญา

๔. ส.ป.ก. สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๗,๒๑๔,๐๐๐ บาท PO ๗,๒๑๓,๕๐๐ บาท ปัจจุบันโครงการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งยังคงมีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานจากผู้รับจ้างในบางช่วง จึงได้ติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ส.ป.ก.ส่วนกลาง ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (เรียงลำดับตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย) ซึ่งสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น ๔ สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้แก่ สบก. ศพส. สพป. ศทส. รวมทั้งหมด ๑๓ รายการ ดังนี้

สบก.

นายสุพัฒน์ มูลพฤกษ์ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒๓,๘๒๘,๕๐๐ บาท ปัจจุบันการดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการได้ทักท้วงรายละเอียดของเอกสารที่นำเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยพบว่าการกำหนดจำนวนชั้นใต้ดินในประกาศประกวดราคาไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้มีชั้นใต้ดินจำนวน ๒ ชั้น แต่ในประกาศประกวดราคาระบุว่า “ไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น” จึงจำเป็นต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาเพื่อดำเนินการแก้ไขรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ซึ่ง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารประมาณ ๑ สัปดาห์ ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าออกไปเล็กน้อย ซึ่งได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน โดยปัจจุบันได้แก้ไขรายละเอียดของเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้องกันเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคาใหม่และลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔,๓๓๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งมีวงเงินผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๑ รวม ๒๘,๘๙๓,๓๐๐ บาท

นางพิชญ์เนตร นิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ปัจจุบันโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทักท้วงรายละเอียดของเอกสารประกวดราคา ซึ่งพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างแบบรูปรายการก่อสร้างกับ TOR และเอกสารประกวดราคา กล่าวคือแบบรูปรายการกำหนดให้อาคารมีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ขณะที่ TOR เดิมและเอกสารประกวดราคาระบุว่า

“ไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น” ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดใน TOR ให้ถูกต้องแล้ว แต่เนื่องจากข้อความในเอกสารประกวดราคายังคงมีรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ จึงจำเป็นต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาและดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ เพื่อให้เอกสารและรายละเอียดโครงการมีความถูกต้องตรงกันต่อไป

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน อาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ หากนับจากพื้นดิน มีจำนวนชั้นของอาคารทั้งหมด ๒๔ ชั้น รวมดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น

สพป./สบก. จำนวน ๒ รายการ คือ

๑) รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ภายหลังจากได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รอบที่ ๒ ต่อไป ซึ่งการประกวดราคาครั้งที่ ๑ ได้ยกเลิกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้องเพียง ๑ ราย ซึ่งการดำเนินการครั้งที่ ๒ คาดว่า หากไม่มีผู้ทักท้วงหรืออุทธรณ์ผลการประกวดราคา จะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะเร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบและกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๒) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท PO ๒,๙๓๗,๕๐๐ บาท ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๕๐ และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานต่อไป

ศพส. จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย งบประมาณ ๒,๓๘๖,๐๐๐ บาท PO ๒,๓๗๙,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๒,๐๑๐,๗๐๐ บาท PO ๑,๕๘๘,๘๐๐ บาท ปัจจุบันส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่าย

๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๘๐๑,๐๐๐ บาท PO ๗๑๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๔. งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท PO ๓๘๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

๕. งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๔๐ คัน งบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท PO ๑,๒๔๔,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งกำหนดส่งมอบงวดที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่สามารรถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศพส./สบก. จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๕,๘๒๔,๐๐๐ บาท PO ๕,๐๑๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นรายการที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐

ศทส. จำนวน ๒ รายการ

๑. โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๔,๔๘๑,๐๐๐ บาท PO ๒,๓๙๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๒. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๔,๕๕๓,๘๐๐ บาท PO ๓,๔๖๕,๐๐๐.๑๕ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ศทส./สบก. จำนวน ๑ รายการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่งเบิกเงินเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน (งบประมาณ พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ส.ป.ก.จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเรื่องงบลงทุน

๓) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการล้มเหลวและป้องกันการพบตกของงบประมาณ

เรื่องที่ ๔.๓ การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สบท.)

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายเงินกองทุนยังคงยึดเป้าหมายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ งบลงทุนต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และผลการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งหมด เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ แผนจัดสรรทั้งหมด ๙๘๘,๕๙๗,๓๐๖.๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙๗,๙๖๙,๓๖๗.๖๘ บาท ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สำหรับรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายร้อยละ ๗๕ แผนจัดสรร ๒๓๘,๗๕๕,๗๗๖.๒๘ บาท เบิกจ่าย ๕๗,๑๗๐,๐๒๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๔ ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๙ ขณะที่ยังเหลือประมาณร้อยละ ๓๙.๕ ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพียง ๒๓.๙ และคงเหลือร้อยละ ๗๖.๑ จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งผลการเบิกจ่ายจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้

๑) ภาคเหนือ ภาพรวมมีแผนจัดสรร ๒๐๗,๓๘๕,๗๖๘.๔๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒๙,๔๐๑,๖๙๔.๗๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๔๐ และรายจ่ายลงทุนแผนจัดสรร ๕๐,๑๙๗,๖๘๔.๓๓ บาท เบิกจ่าย ๙,๔๖๕,๐๑๓.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมมีแผนจัดสรร ๒๙๕,๒๒๑,๓๐๐.๙๙ บาท และเบิกจ่าย ๒๓๗,๕๗๒,๖๖๐.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๗ ส่วนรายจ่ายลงทุน มีแผนจัดสรร ๑๙,๘๔๓,๓๐๐ บาท และเบิกจ่าย ๑๕,๖๘๔,๒๐๑.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๔

๓) ภาคกลาง แผนจัดสรร ๑๙๕,๓๔๗,๖๔๔.๔๓ บาท เบิกจ่าย ๑๒๓,๙๕๓,๔๑๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕ และรายจ่ายลงทุนแผนจัดสรร ๔๑,๔๒๙,๗๘๓.๙๕ บาท เบิกจ่าย ๑๑,๖๙๘,๘๑๗.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔

๔) ภาคใต้ ภาพรวมแผนจัดสรร ๙๓,๒๒๐,๔๙๐.๖๖ บาท เบิกจ่าย ๖๒,๗๒๙,๓๘๕.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๙ และรายจ่ายลงทุนแผนจัดสรร ๓๔,๘๒๗,๒๐๘ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๓๒๑,๙๙๗.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๕

๕) ส.ป.ก.ส่วนกลาง แผนจัดสรร ๑๐๔,๙๖๔,๓๐๑.๗๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔,๓๑๒,๒๐๘.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๒ และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ ๗๕ แผนจัดสรร ๙๒,๔๕๗,๘๐๐ บาท ไม่มีผลการเบิกจ่าย

๑. ภาคเหนือ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย ภาพรวมสูง ได้แก่ พิจิตร แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ลำปาง นครสวรรค์ และอุทัยธานี ขณะที่จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ได้แก่แพร่ พะเยา กำแพงเพชร น่าน และเชียงใหม่ การรายงานผลการเบิกจ่ายแยกเป็นรายจังหวัด จังหวัดอื่น ๆ ไม่พบปัญหา ซึ่งงบลงทุนในจังหวัดที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจง

๑.๑ ส.ป.ก.ลำพูน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ปัจจุบันมีผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๕ วัน และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์

๑.๒ ส.ป.ก.สุโขทัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่ได้ผู้รับจ้างจากการประกวดราคาครั้งแรกและอยู่ระหว่างดำเนินเร่งรัดการดำเนินงานประกวดราคาครั้งที่ ๒

๑.๓ ส.ป.ก.พะเยา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน-ชุดลอกห้วยแม่ถ้ง บ้านแม่ทะลาย ดำเนินการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว และบ่อบาดาลแห่งที่ ๑ ดำเนินการตามสัญญาอยู่ในส่วนของบ่อบาดาลแห่งที่ ๒ ได้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของแห่งที่ ๓ บ้านแวนโค้ง อยู่ในระหว่างสัญญา และบ้านดงหลวงดำเนินการเบิกจ่ายครบแล้ว และแห่งที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว การดำเนินโครงการประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างแบบก่อสร้างกับราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน จึงได้มีหนังสือถึง สพป. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งภายหลังการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่ และเปิดรับฟังความคิดเห็น (วิจารณ์ราคากลาง) อีกครั้งตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อวิจารณ์เพิ่มเติมจะดำเนินการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) อีกครั้งเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการต่อไปได้

๑.๔ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ระยะที่ ๒) แห่งที่ ๑ ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดก่อนส่งมอบงานคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ ๑๖ ตำบลปางมะค่า อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนจำนวน ๔ งวด งานชุดดินเรียบร้อยแล้ว งานคอนกรีตอยู่ระหว่างดำเนินการตัวฐานรากและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๓) โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ แปลงที่ดินเลขที่ No ๘๕๕ ตำบลลาดคอกไม้ อำเภอมืองกำแพงเพชร ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่บันทึกเข้าระบบรายงานผล เนื่องจากต้องดำเนินการตรวจรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการขุดสระในพื้นที่แล้ว

๑.๕ ส.ป.ก.น่าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จำนวน ๔ แห่ง ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามแผน และกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

๑.๖ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ก่อสร้างระบบไฟฟ้าในแปลงที่ดิน) ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ และโอนงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่เนื่องจากใบเสนอราคา จากการไฟฟ้าที่ได้รับเดิมมีอายุ ๖ เดือน จึงได้ประสานการไฟฟ้าเพื่อขอให้จัดทำใบเสนอราคาใหม่สำหรับยืนยัน ราคาอีกครั้ง ซึ่งจากการประสานงานเบื้องต้น คาดว่าวงเงินดำเนินการจะไม่เกินกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากมีการปรับเปลี่ยนราคาบางรายการ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๑ ส.ป.ก.นครราชสีมา มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกร สภาประชาชน ๔ ภาค ตำบลเสมา อำเภอสว่างเนิน ปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๔.๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งรายงานยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่ายหรือการผูกพันงบประมาณ ซึ่งจากหมายเหตุพบว่า งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบ สูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ขณะที่ยังไม่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง ซึ่งจะดำเนินการเร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒.๒ ส.ป.ก.สกลนคร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์ การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๙๒๓,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๙๒๓,๕๐๐ บาท และได้ยกเลิกสัญญาก่อสร้างเดิม เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓. ภาคกลาง

ผลการเบิกจ่ายของ ๒๑ จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูง ได้แก่ สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี ในทางตรงกันข้าม จังหวัดที่มีผลการ เบิกจ่ายต่ำ ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี นครนายก และจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ระยะที่ ๑ วงเงิน งบประมาณ ๖,๑๕๒,๐๕๖ บาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ๓,๕๖๑,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น PO ๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๙๑,๐๕๖ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการแก้ไขรายละเอียด บางส่วนก่อนส่งมอบงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๑๔ และ No ๑๕ วงเงิน ๖,๒๖๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓.๒ ส.ป.ก.จันทบุรี

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน ๙๐๑,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๗๐๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินผูกพันทั้งหมด แต่ไม่มีการเบิกจ่ายและมีหมายเหตุว่ายกเลิกการขุดเจาะ เนื่องจากพบว่าปริมาณน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

๒) โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม เกื้อกูล ทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน วงเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ รายงานยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓.๓ ส.ป.ก.ราชบุรี

๑) โครงการงานปรับพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (คทช.) ที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง วงเงิน ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากผลการพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น จึงต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางใหม่

๒) โครงการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวจระจรหินคลุก ในพื้นที่ คทช. (ราชบุรีโมเดล โซน ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง วงเงิน ๑๐,๗๒๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่

๓.๔ ส.ป.ก.สระแก้ว โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค วงเงิน ๑,๗๑๐,๗๗๔.๘๕ บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายและเบิกจ่ายครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการ

๔. ภาคใต้ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูง ได้แก่ ตรัง ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส สตูล พังงา และสงขลา ขณะที่จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ปัตตานี และพัทลุง รายละเอียด ดังนี้

๔.๑ จังหวัดกระบี่ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรจากสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดินบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม วงเงิน ๒,๙๕๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก อกก.คก. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และโอนเงินเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้างและงวดการเบิกจ่ายเป็นศูนย์

๔.๒ จังหวัดชุมพร ขี้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องสูงทรงแซมแปญและระบบประปา ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๘๓ โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลห้วยเจริญ อำเภอกาบัง วงเงิน ๑๓,๔๖๗,๐๐๐ บาท PO ๑๐,๗๖๕,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งแบ่งเป็นโซนที่ ๓ จำนวน ๒ แห่ง วงเงิน ๔,๑๘๕,๐๐๐ บาท และโซนที่ ๔ จำนวน ๓ แห่ง วงเงิน ๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจังหวัดรวบรวมเอกสารและแจ้ง สพป. เพื่อเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องจากขุดเจาะไม่พบน้ำ

๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร แห่งที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๘๓ แห่งที่ ๑ โซนที่ ๑ วงเงิน ๓,๖๘๒,๒๓๓ บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท และค่าขยายเขตระบบจำหน่ายหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๕๖๑,๒๓๓ บาท ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แม้ได้รับอนุมัติจาก อกก.คก. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และโอนเงิน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๔.๓ ส.ป.ก.พัทลุง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตเดิม มีผู้รับจ้างทำงาน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบและการตรวจรับงาน

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผอ.สบท. นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้แก่ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ปัจจุบันมีโครงการที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้

ศพส.

โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) ภายใน ศพส. และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๖๔,๘๗๔,๑๐๐ บาท โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก อกก.คก. เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ไม่มี PO ตามสัญญา จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว

ว่าที่ ร.อ.กรวิชัย ศรีวิฑูมาลี บุคลากร (พนักงานราชการ) แทน ผอ.ศรม. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) ภายใน ศพส. และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาากลาง โดยมีกำหนดครบกำหนดการดำเนินการในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

สพป.

นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการ สพป. นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน ๔,๗๙๘,๐๐๐ บาท ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนเมษายน ๒๕๗๐ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ไม่มีผลการเบิกจ่าย ไม่มี PO ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติจาก อกก.คก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคาากลาง

๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบงานถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดสิ้นสุดโครงการในเดือนมกราคม ๒๕๗๐ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการมีกำหนดพิจารณาผลการคัดเลือกในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับ การปรับปรุงล่าสุดจากการประสานงานกับคณะกรรมการโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวและโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการสำรวจและออกแบบแหล่งน้ำเป็นโครงการของ สพป. และดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา

๓. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ไม่มี PO คงเหลือ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการได้รับอนุมัติจาก อกก.คก. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเสนอ คปก. พิจารณา เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูง จึงเห็นควรเร่งรัดการเสนอ คปก. เพื่อพิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาและเบิกจ่ายได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. ชี้แจงสถานะโครงการและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

๑) โครงการ One Stop Service วงเงินประมาณ ๒๓ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา หรือ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โดยได้มีการแก้ไขร่างเอกสารแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

๒) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลผลการเบิกจ่ายยังไม่ปรากฏในระบบ จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ซึ่งงบดำเนินงาน วงเงิน ๘.๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๔ ล้านบาท และได้โอนงบประมาณคืนให้ สจก. จำนวนประมาณ ๑.๘ ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้จริงประมาณ ๑๘๘,๔๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗๒ กิจกรรมการอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายประมาณร้อยละ ๕๔ และเมื่อรวมผลการเบิกจ่ายทุกกิจกรรมแล้ว มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๘ ซึ่ง ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุที่ข้อมูลผลการเบิกจ่ายบางรายการไม่ปรากฏในระบบ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารอ้างอิงระบุว่าเป็นข้อมูลที่ดึงจากระบบ ALRO Tracking ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แต่ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงเกิดความคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาข้อมูล อีกทั้งพบว่า บางรายการได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว แต่ข้อมูลในระบบยังไม่ปรากฏและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

นางสาวอนุสรฯ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน สบท. ชี้แจงว่า ข้อมูลผลการเบิกจ่ายทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงานของกองทุนฯ นำมาจาก ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ ALRO Tracking และระบบสินเชื่อของกองทุนฯ โดยข้อมูลที่นำเสนอในครั้งนี้ อ้างอิงจากระบบ ALRO Tracking ซึ่งสำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ซึ่ง ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงอาจยังไม่เป็นข้อมูลล่าสุด เนื่องจาก บาง สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ซึ่งโครงการ One Stop Service วงเงินประมาณ ๒๓ ล้านบาท ข้อมูลจาก ศทส. ระบุว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการตามมติ ออกก.คง. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรายงานผลและเผยแพร่ร่างประกาศตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้แจ้งต่อกองทุนฯ

นางพิชญ์เนตร นิมทัพบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบท. คณะทำงาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการ One Stop Service ยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาข้อวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ จึงยังไม่สามารถบันทึกผลการดำเนินงานในระบบได้ครบถ้วน

นางสาวอนุสรฯ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน สบท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด รับทราบแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนผ่านระบบ ALRO Tracking แล้ว ซึ่ง จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สบท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตารางสรุปที่นำเสนอต่อที่ประชุมเป็นข้อมูลในภาพรวม จึงยังไม่แสดงรายละเอียดของบางโครงการ แม้ว่าจะมีข้อมูลอยู่ในตารางรายละเอียด ซึ่งรับข้อสังเกตของประธานคณะทำงานและจะปรับปรุงตารางสรุปให้มีรายละเอียดและครอบคลุมโครงการมากยิ่งขึ้น

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน เน้นย้ำว่าระบบรายงานผลการเบิกจ่ายควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่นเดียวกับระบบติดตามงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากปัจจุบันพบความแตกต่างระหว่างข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกับข้อมูลของหน่วยงานผู้ใช้จ่าย จึงมอบหมายให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล และปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความถูกต้อง สามารถใช้ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สบท. นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของกองทุนฯ มีความสำคัญต่อการประเมินผล โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การประเมินของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ดังนั้น หน่วยงานและจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงต้องเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคะแนนการประเมินของกองทุนฯ และผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้มีความชัดเจน โดยกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการรายงาน และการชี้แจงต่อหน่วยงานประเมิน รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาการอนุมัติโครงการล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจก่อนนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย และผลการประเมินของกองทุนฯ ในอนาคต

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) สบท. ร่วมกับ ศทส. และสำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ ALRO Tracking ให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและทันเวลา

๓) สบท. ปรับปรุงรูปแบบรายงานและเอกสารประกอบการประชุม ให้ข้อมูลในเอกสารตารางสรุป และสไลด์นำเสนอมีความถูกต้องสอดคล้องกันก่อนนำเสนอในที่ประชุม และติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ เพื่อรักษาระดับผลการประเมินกองทุนและลดความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายล่าช้า

๔) สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผลการประเมินกองทุนฯ

๕) สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ พร้อมระบุช่วงเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานประเมิน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระยะต่อไปจะมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในระดับภูมิภาค จึงมอบหมายให้ สวผ. เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการติดตามงานและการประชุมในภูมิภาค ปัจจุบันมีเพียงบางจังหวัดและสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำและจำเป็นต้อง

ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย และขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานเกษตรกรรม เลิศล้ำงานศิลป์ เทียวท่องถิ่นวิถีไทย” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม รวมทั้งการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยระยะ Mini Marathon ๙.๔ กิโลเมตร และ Fun Run ๔.๙ กิโลเมตร ซึ่งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และขอเชิญชวนเข้าร่วมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๙ คาดว่า ส.ป.ก. จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ห้องประชุม และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) สวพ. จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อใช้ประกอบการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและการประชุมในพื้นที่

๒) ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานเกษตรกรรม เลิศล้ำงานศิลป์ เทียวท่องถิ่นวิถีไทย” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Mini Marathon

๓) สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ซึ่งดำเนินการด้านสถานที่ ห้องประชุม การอำนวยความสะดวก และประสานงานกับ สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับการจัดประชุมต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

๙- ๙๙๙๙

(นางสาวสุจิตรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
ผู้จัดรายการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

Amr Omt

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒.

(นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ