

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๓. นายปรีชา	ลัมฉวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๔. นายภุชณะ	ดีปาละ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๕. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๖. นายภุชณะ	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๗. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๘. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๙. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวยุพเรศ	เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวจรรุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๑๓. นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๔. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๕. นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๖. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๙. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๒๐. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจำ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	คณะกรรมการ
๒๑. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๒. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธนิยา	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๒. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๓. นางสาวอรรพรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวพันธุวีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๑. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๒. นางสาวภาณจนะภัสร์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นางสาวสิริฉัตร	สฤณีธีร์นันต์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๕. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๑๖. นายเฉลิมชัย	รัตนาวรีพิเศษ	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๑๗. นางสาววราภรณ์	บัวเผื่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สพท.
๑๘. นางนิตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๑๙. นางสาวชญญภา	นระมัตย์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สผส.
๒๐. นางสาวณัฐมล	มะวงศ์ไวย	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๒๑. นางสาวรัชประภา	ไพบูลย์มั่นคง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๒๒. นายสุโชค	หวังพระธรรม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๓. นางสาวกุลธิดา	อินทรนุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๔. นางสาวพรพรรณ	ปะทาเส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๕. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๖. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๗. นายธนากร	คำสือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๘. นางสาวณัฐนิชา	ภัสระ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๙. นายเจษฎา	นุ่มนัม	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สจก.
๓๐. นางสาววนิดา	คุณวงศ์	จ้างเหมาบริการงานปฏิรูปที่ดิน สจก.
๓๑. นายกฤษณะ	นุชอิสสระ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๓๒. นางสาวประภัสสร	จันทาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๓๓. นายนิริญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.
๓๔. นางสาวสุกัญญา	ตันเสถียร	เจ้าพนักงานธุรการ ศทส.
๓๕. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สบท.
๓๖. นางสาววิตรี	รอดจินดา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สบท.
๓๗. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.
๓๘. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๓๙. นางสาวจันทิมา	อ่ำแจ่ม	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สบก.
๔๐. นางสาวพรรณนิภา	โกศลวัตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สกม.
๔๑. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๔๒. นางภาวิศา	พวงเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตาม ประเมินผล ศพส.
๔๓. นางสาวมธุรดา	ภูธรธรรมา	หัวหน้างานบำรุงรักษา อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ศพส.
๔๔. นางสาววัชรียา	ตรีวุธ	หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศพส.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเฉพาะงบลงทุน ที่มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างหลายรายการ จึงขอให้ทุกภาคส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อไม่ให้งบประมาณขาดตกและเป็นปัญหา/ความเสียหายต่อองค์กร

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) เลขาธิการคณะทำงาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้วตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๒๔๒๒ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๒๔๒๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สวผ./สบก./สบท.)

๑. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวพจันท์ กองมาก)

๑.๑ เขตที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดังสูงทรงแซมแปญ และระบบประปา ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๘๓ โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ งบประมาณ ๑๓,๔๖๗,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในขณะนี้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาแบ่งเป็น ๔ งวด ทั้ง ๒ โซน ผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าทำงานในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยโซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามลำดับ

ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณ ๒,๘๘๔,๓๘๓.๕๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถอนุมัติใช้ TOR และราคากลางได้ไม่เกินวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ทั้งนี้ ประสานผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๒,๒๓๓,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายเวลาครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) แห่งที่ ๑ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ งบประมาณ ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท รับมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และแห่งที่ ๒ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ งบประมาณ ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับจ้างให้เข้าทำงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒) งานก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ ๑ ตำบลไพรทอ อำเภอยะบوري และตำบลเขาหิน อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท (ส.ป.ก. ดำเนินการเอง) ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๒.๒๘๐ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ได้เข้าสำรวจหน้างาน และแจ้งการปรับลดค่างานและงบประมาณก่อสร้างใหม่ เนื่องจากต้องตัดงานในส่วนของจังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๐.๕๘๐ กิโลเมตรออก เนื่องจากเป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนกับงานที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาหิน อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพป. ดำเนินการปรับลดค่างานและคำนวณราคาใหม่เพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (S) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ งบประมาณ ๑๒๓,๕๑๑ บาท เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับได้เข้าตรวจแล้วพบว่างานดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๐ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ และเข้าตรวจอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันผู้รับจ้างติดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถติดต่อได้ ส.ป.ก.สงขลา ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการพร้อมเรื่องสงวนสิทธิเรื่องการบอกเลิกสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ส.ป.ก.สงขลา ขอรื้อ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ขอรื้อแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าปรับปรุงแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ

นางพิชญ์เนตร นิคมทัต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวจะต้องแจ้งเป็นผู้ที่จ้างงาน โดย ส.ป.ก.สงขลา ต้องทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้รับจ้างและให้ผู้รับจ้างชี้แจงกลับก่อน

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้แล้วร้อยละ ๙๐ กรณีนี้ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จและตัดส่วนที่ดำเนินการแล้วออก โดยต้องคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างรายเดิมและปรับลดค่างานในส่วนที่ต้องดำเนินการที่เหลือ ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก.สงขลา หากกับตรวจสอบภายในจังหวัดด้วย ขณะนี้ขอให้ ส.ป.ก.สงขลา ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรายเดิมให้เข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากทำหนังสือแจ้ง ๓ ครั้งแล้วผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ จึงจะสามารถทำเรื่องแจ้งเป็นผู้ที่จ้างงานได้

นายวัฒนา มั่งคิสร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ขอฝาก ส.ป.ก.จังหวัด เรื่องการบริหารสัญญาที่มีวงเงินไม่สูงมากหากต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ตามระเบียบดังกล่าว งานที่ทำอาจไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) แก้ปัญหาในกรณีนี้ด้วยการใช้การสื่อสาร โดยขอให้พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ปทจ.สงขลา หากกับรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวัฒนา มั่งคิสร) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว

๒) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ งบประมาณ ๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท และรายการเงินสมทบเพิ่มเติมจากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และสิ้นสุดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมขาดสภาพคล่อง และได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญา ส.ป.ก.สงขลา ได้บอกเลิกสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางแล้ว คาดว่าจะจัดทำ TOR และราคากลาง แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๑.๒ เขตที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.(จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๒๒,๐๔๖,๐๑๒.๘๐ บาท (ใช้งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๘ คาดว่างวดที่ ๙ จะสามารถเบิกได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ โดยภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทางผู้รับจ้างจะส่งงานท่อดงงานที่ ๒๒-๒๔ ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานได้ประเมินแล้วว่าโครงการนี้ไม่สามารถส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานล่าช้าไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัญหากรณีเงินพักตก ๑๔,๐๖๐,๓๐๐ บาท มีแนวทางในดำเนินการ ๒ แนวทาง แนวทางที่ ๑ กรณี ส.ป.ก. ของงบประมาณ เพื่อชดเชยเงินพักตกไปที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หากงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส.ป.ก.กระบี่ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการในปีเดียวของ ส.ป.ก.กระบี่ รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ แปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ งบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ป.ก. จะดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อชดเชยเงินพักตกจาก สทนช. ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ส.ป.ก. จะดำเนินการขอรับโอนงบประมาณจากหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก สทนช. ในคราวเดียวกัน แต่หากการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จภายหลังสัญญา ต้องคำนวณวงเงินงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อนำมาจ่ายให้ผู้รับจ้างหลังจากหักลดค่าปรับแล้ว เพื่อให้ใช้จ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แนวทางที่ ๒ กรณีที่ไม่มีงบประมาณเพื่อชดเชยเงินพักตก ส.ป.ก. ตั้งของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ สทนช. และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทั้งนี้ ส.ป.ก.กระบี่ ต้องแจ้งผู้รับจ้างว่าไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องรอจนกว่า ส.ป.ก. จะได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (คาดการณ์ว่าเป็นงบพลาง และอาจได้รับงบประมาณในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๗๐) โดยห้ามฟ้องร้อง ส.ป.ก.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ สวผ. ปรีक्षाสำนักงานงบประมาณ (สวป.) ว่ากรณีนี้ ส.ป.ก. สามารถขอขยายสัญญาได้หรือไม่ โดยขอให้หาเหตุผลที่เหมาะสมในการหารือ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (ใช้งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ส.ป.ก.ยกเลิกสัญญาควบคุมงาน งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท มีแนวทางในดำเนินการ ๒ แนวทาง แนวทางที่ ๑ คือ หาผู้ควบคุมงานรายใหม่ หรือแนวทางที่ ๒ คือ ส.ป.ก. เป็นผู้ควบคุมงานเอง โดย ส.ป.ก.กระบี่

ได้แจ้ง สวผ. ว่าจะขอควบคุมงานเอง โดยขอเจ้าหน้าที่จาก สพป. ไปควบคุมงาน แต่ สบป. ไม่เห็นด้วยในกรณีนี้ และต้องการให้ ส.ป.ก. เปลี่ยนแนวทางเป็นการหาผู้ควบคุมงานรายใหม่แทน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากมีการขอเงินหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งกรณีนี้ต้องระมัดระวัง ทั้งนี้ สบป. ต้องการให้ ส.ป.ก. เบิกค่าใช้จ่ายแทนการเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากพิจารณาว่าหาก ส.ป.ก. เบิกค่าตอบแทนจะไปเพิ่มในส่วนของงบประมาณ ซึ่งขัดกับมติ ครม. อย่างไรก็ตาม สวผ. จะสามารถจัดหางบประมาณในส่วนนี้ให้กับผู้ควบคุมงานของ สพป. ได้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙)

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ สวผ. ชี้แจงกับ สบป. ให้เข้าใจว่ากรณีนี้เป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากผู้ควบคุมงานทั้งงาน ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในของ ส.ป.ก. และขอให้เร่งหาหรือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สบป.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ สบป. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงาน จำนวน ๒ ราย โดยใช้เงินงบประมาณจากกิจกรรมอื่นของ สบป. แต่เนื่องจาก สบป. ไม่สามารถรับภาระด้านงบประมาณได้มาก จึงวางแผนบริหารงบประมาณจากงบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท ในส่วนของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กรณีหากการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว สบป. จะให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานทั้ง ๒ งานไปพร้อมกัน เพื่อลดงบประมาณของ สบป. เนื่องจากทั้ง ๒ งานอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน

นางสาวอรรพรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า แนวทางที่ ๑ กรณีค่าควบคุมงานตามท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ประสานกับ สบป. ทาง สวผ. ได้ประสานในเบื้องต้นแล้ว แต่ในกรณีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ สวผ. ต้องแจ้งไปยัง สททช. ตามแนวปฏิบัติที่หารือกับ สบป. จะต้องแจ้งหลังไตรมาส ๑ โดย ส.ป.ก. ต้องแจ้งยกเลิกรายการค่าควบคุมงานงบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท ไปยัง สททช. และ สบป. และระบุว่าไม่กระทบต่อตัวชี้วัดในการดำเนินการตามแผนฯ ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สททช. ในฐานะเจ้าภาพทราบ แต่ในกรณีการใช้จ่ายงบประมาณ สบป. ให้ใช้จ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันในส่วนของการใช้จ่าย ซึ่ง ส.ป.ก. มีงบประมาณในส่วนของการบริหารงบประมาณที่อาจนำไปใช้ตามที่ สบป. ขอมมา ประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท แต่กรณีนี้ เมื่อมีการส่งงานงวดที่ ๘ และ ๙ แล้ว อาจต้องขออนุมัติงบประมาณให้ผู้ควบคุมงานบางส่วนก่อนไม่สามารถให้ได้ในคราวเดียว และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่อยู่ในอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. ทั้ง ๒ กรณี กล่าวคือ แนวทางที่ ๑ คือ หาผู้ควบคุมงานรายใหม่ และแนวทางที่ ๒ คือ ส.ป.ก. เป็นผู้ควบคุมงานเอง โดยลักษณะการดำเนินการจะเข้าระเบียบของการโอนงบประมาณ ซึ่ง ส.ป.ก. ต้องรูดเงินหลังไตรมาส ๒ จึงจะสามารถของงบประมาณจาก สททช. ได้ และประเด็นที่ ส.ป.ก. จะใช้จ่ายงบประมาณหลังจากวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ จะต้องคิดค่าปรับลดค่าปรับให้เรียบร้อยก่อนที่จะขอใช้งบประมาณจาก สททช. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หมดทันเวลา และกรณีการขยายระยะเวลาสัญญา สวผ. ได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ แล้ว จึงสามารถใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ แต่กรณีที่ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จะต้องขออนุมัติกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ต้องแจ้งไปยัง สบป. เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ของ ส.ป.ก. ด้วย

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ ผอ.สวผ. (นายเกียรติยศ ทรงสง่า) ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดหางบประมาณในการดำเนินการโครงการนี้ด้วย

๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ งบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท ที่มีความล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบ

ส.ป.ก.กระบี่ ต้องส่งรายการให้ สพป. แก่ไขแบบ ซึ่ง สพป. ส่งกลับมาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง โดย TOR และราคากลางจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด และสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินสมทบค่าจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๘ สัญญาเลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๔ งวดที่ ๕ จากทั้งหมด ๘ งวดงาน จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง ๘ งวด ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๙ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอราคา ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่สูงกว่างบประมาณ เกินอำนาจของ ปทจ. ที่ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะเสนอราคา

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานถนนภายในสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ซึ่งมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นประธาน ขณะนี้ติดภารกิจในการช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมใหญ่ คาดว่าจะจัดทำ TOR และราคากลางแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๑.๓ เขตที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ส.ป.ก.ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาคารจัดเก็บสารบบและห้องประชุมพร้อมงานรื้อถอน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา งบประมาณ ๒,๘๕๔,๒๘๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลางแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดเล็ก (S) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ขณะนี้เตรียมพื้นที่ไว้พร้อมแล้วและได้ประสานผู้รับจ้างในเบื้องต้นไว้เรียบร้อยแล้ว

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวนางสาวพจนันท์ กองมาก) ช่วยตรวจติดตาม/เร่งรัดจังหวัดที่ยังติดปัญหาอยู่ด้วย

๒. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

๒.๑ เขตที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดกลาง (M) ตำบลนาแสง อำเภอสรีวิไล งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.เลย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างห้องสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยเตือ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ ๑,๗๘๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. งานถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. ปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๒. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลสมเส้า อำเภอเพ็ญ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒ เขตที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

ส.ป.ก.นครพนม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม งบประมาณ ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาลำดับที่ ๑ ในรอบแรกถูกแจ้งว่าเป็นผู้ทิ้งงาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. งานปรับปรุงรั้วและกำแพงกันดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอภัย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างคือ อำเภอภูพาน งบประมาณ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว วางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร งบประมาณ ๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการประกาศให้มีผู้วิจารณ์ประกาศฯ คาดว่าจะประกาศให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และสามารถแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลไร่ อำเภอมโนรมย์ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒.๓ เขตที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยในเขตปฏิรูปที่ดิน จำกัด ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๒๐๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท รายการนี้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ลงพื้นที่และติดตามผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๐ โดยวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้นัดผู้รับจ้างเข้ามาเสนอแผนการดำเนินการใหม่เพื่อไม่ให้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๘ แห่ง งบประมาณ ๙,๐๐๗,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลวังแสง อำเภอชนบท งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ TOR และราคากลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างรายเดิม นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทดสอบอุปกรณ์จึงจะสามารถตั้งหอถังสูงทรงกลมแป้นได้ คาดว่าจะสามารถตั้งหอถังสูงได้ช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙ และสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกรม (นายภฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม) ช่วยตรวจติดตามจังหวัดที่ยังมีงบเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำด้วย

๓. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

๓.๑ เขตที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอบึงนารางประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบท ร่วมเป็นกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และกรรมการตรวจรับงาน แต่แขวงทางหลวงชนบท แจ้งว่าแบบรูปรายการมีปัญหาไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการได้ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และกรรมการตรวจรับงาน โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะเร่งรัดดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ คาดว่าจะเริ่มลงพื้นที่ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๑) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๓๓๙,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) แบ่งเป็นการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงแซมแปญ พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค (สระ ๙) ตำบลลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง งบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ได้ลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ประมาณ จำนวน ๒๕ แปลง ได้รับการยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ แปลง เป็นแปลงว่างที่ไม่สามารถจัดเกษตรกรรมลงพื้นที่ได้ จำนวน ๕ แปลง และยังไม่ได้รับการยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗ แปลง จากการตรวจสอบ ๗ แปลงดังกล่าวเป็นเกษตรกรผู้เสียชีวิต จึงได้แจ้งให้ทายาทมารับมรดกสิทธิแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าทายาทจะมารับมรดกสิทธิหรือไม่ หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรม (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์) ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีโครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงแซมแปญ พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาคดังกล่าว

๓.๒ เขตที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.ตาก ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๖๐๓,๐๐๐ บาท ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลโมโกร อำเภอกู่เมียง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงจอดรถและลานจอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๘๔๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓) อาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๑,๓๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๗,๒๑๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางหมดอายุ (เกิน ๓๐ วัน) ประกอบกับ มีการเปลี่ยนกรรมการกำหนดราคาใหม่ ได้ราคากลางใหม่ ๗,๔๘๒,๘๗๖ บาท ซึ่งเกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณร้อยละ ๓.๗๓ คาดว่าจะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้ง (เดิมใช้วิธี e-bidding จำนวน ๒ รอบ และใช้วิธีคัดเลือก จำนวน ๓ รอบ แต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง)

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า แบบบูรณาการไม่มีค่าดำเนินการก่อนที่จะสร้างฝาย เช่น การปรับพื้นที่ หรือทางลำเลียง เป็นต้น จึงทำให้ไม่มีบริษัทมายื่นเสนอราคา เพราะไม่คุ้มค่า ซึ่ง สพป. ไม่เคยสร้างแบบบูรณาการที่มีค่าดำเนินการก่อนการก่อสร้างมาก่อน และดำเนินการตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลางมาโดยตลอด

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งว่า สพป. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างแบบบูรณาการให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อจะได้มีผู้มายื่นเสนอราคา และดำเนินการก่อสร้างให้ได้สำเร็จ

นายวัฒนา มั่งธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คำดำเนินการก่อนสร้างฝาย สามารถระบุค่างานเพิ่มในแบบรูปรายการได้ และขอให้คำนวณราคากลางตามพื้นที่ที่ดำเนินการ เนื่องจากราคากลางแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ งานก่อสร้างมักมีปัญหา คือระยะเวลาการออกแบบก่อสร้างจะเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างหลายปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุตลอดเวลา จึงต้องคำนวณงบประมาณเบื้องต้นค่าของงบประมาณในส่วนนี้ด้วย อีกทั้งขอให้คำนึงถึงระยะเวลาการก่อสร้าง หากได้ผู้รับจ้างครั้งนี้ จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปหรือไม่

นางสาวอรรธรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไเก่ เป็นแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อาจต้องมีการต่อรองราคาเพื่อให้เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือหากดำเนินการไม่ได้ก็ต้องขอยกเลิกรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของ สทช. และ กนช.ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ซึ่ง ส.ป.ก. ต้องยอมรับความผิดพลาดว่าคิดค่างานไม่ครบถ้วน และไปตั้งค่าของงบประมาณใหม่ในปีถัดไป โดยปรับแบบรูปรายการให้มีความครบถ้วนครอบคลุม และสามารถดำเนินการได้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งว่า ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้นี้ก่อน หากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง อาจต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะขอยกเลิกรายการหรือไม่

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า อาจจะต้องแก้ไขแบบรูปรายการ โดยการปรับลดปริมาณงานบางอย่าง แต่ต้องไม่กระทบกับโครงสร้างหลักและวัตถุประสงค์เดิม เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จะประสานไปยัง ส.ป.ก.สุโขทัย โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สำนักบริหารกองทุน (สบท.) ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๒ รอบ และใช้วิธีคัดเลือก จำนวน ๓ รอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ หากใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วยังไม่ได้รับผู้รับจ้างจึงดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยการปรับลดปริมาณงานบางอย่างที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลัก จึงเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding อีกครั้ง

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

ส.ป.ก.อุดรดิตถ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะเร่งรัดดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓ เขตที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) คณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ได้รายงานราคากลางแล้ว แต่เนื่องจากการปรับค่างาน จึงอยู่ระหว่างปรับแก้ไขค่างาน

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) การปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท การปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารสารบบ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ผู้รับจ้าง และเข้าดำเนินการในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

๒) การปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐ บาท และปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท ได้ราคากลางแล้ว และจะดำเนินการ e-bidding ขึ้นตอนเผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านปางชัย หมู่ ๘ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง บ้านบึงผักหนาม หมู่ ๒๕ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่वंก และบ้านโคกพุทรา หมู่ ๑๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น งบประมาณ ๓,๙๙๗,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกและจะส่งมอบงานในครั้งเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พิกัดมีความคลาดเคลื่อน จึงได้เปลี่ยนจุดก่อสร้างโรงอบ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) แห่งที่ ๓ - ๔ งบประมาณ ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว แต่ติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง จึงคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว แต่ติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง จึงคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณกลางเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) อาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ข.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง)

๔.๑ เขตที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เบิกจ่ายได้ต่ำ เนื่องจากมีน้ำท่วมในพื้นที่ ๖ อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดสามารถดำเนินการได้จะเข้าดำเนินการในพื้นที่นั้นก่อน

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน ส.ป.ก.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้ว ได้ราคากลาง ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ติดปัญหาคือแบบรูปรายการไม่มีเครื่องปรับอากาศ จึงขอหารือในที่ประชุมว่าจะสามารถแก้ไขแบบรูปรายการได้หรือไม่อย่างไร

นายวัฒนา มั่งคิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เครื่องปรับอากาศเป็นงบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ สามารถตั้งค่าของงบประมาณในปีถัดไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอให้ก่อสร้างอาคารเสร็จ

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกแบบอาคารสำนักงานของ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ส.ป.ก.พิษณุโลก เป็นการก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ จึงสามารถออกแบบระบบประกอบอาคารใหม่ได้เลย แต่ของ ส.ป.ก.ลพบุรี เป็นการก่อสร้างในพื้นที่เดิม ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอาคารเก่า ระบบสายไฟเป็นของเดิม กระบวนการออกแบบรูปรายการจึงไม่มีเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งพื้นที่ของ ส.ป.ก.ลพบุรี เป็นร่องน้ำ จึงต้องทำกำแพงกันดิน ไม่เช่นนั้นอาคารจะทรุด สพป. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร จึงออกแบบกำแพงกันดินเข้าไปด้วย ทำให้เกินกรอบวงเงินงบประมาณ จึงต้องตัดเครื่องปรับอากาศออก แต่สามารถขอเครื่องปรับอากาศในภายหลังได้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้องสำรวจเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในอาคารเก่าทั้งหมด เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งสำหรับอาคารใหม่

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรสำรวจสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างอาคารสำนักงานให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ต้องจัดซื้อใหม่ โดยขอให้ตรวจสอบและประเมินราคาไปพร้อมกันกับการสร้างอาคาร เพื่อจะได้วางแผนตั้งค่าของงบประมาณได้ทันตามความเหมาะสม

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.ลพบุรี ประเมินในส่วนของระบบติดตั้งอินเทอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด เพื่อเตรียมจัดทำของงบประมาณไว้ล่วงหน้า

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สบพ. ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ถนนประดิพัทธ์ ได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ หากโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง ต้องมีการซื้อเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในอาคารเดิม อาจจะสนับสนุนเครื่องปรับอากาศในส่วนนี้ให้แก่ ส.ป.ก.ลพบุรี นำไปใช้งานก่อนได้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ ส.ป.ก.ลพบุรี ประเมินความจำเป็นสำหรับการสร้างอาคารสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบติดตั้งอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด และจำนวนเครื่องปรับอากาศ ว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินงานต่าง ๆ เท่าใด เพื่อ สวผ. จะได้วางแผนตั้งค่าของงบประมาณได้ทัน

ส.ป.ก.สระบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๘,๑๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔.๒ เขตที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

- ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๓ เขตที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านเขาพริก ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายวินัย เมฆดำ)

๕.๑ เขตที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๑) โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกลือทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน งบประมาณ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) โดยแห่งที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และแห่งที่ ๒ ได้รับการอนุมัติจาก เลขานุการ ส.ป.ก. ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๙๐๑,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดเล็ก (S) ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมผิวจรจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตรจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการรายงานขอซื้อ/ขอจ้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานหาผู้รับจ้าง และจัดทำหนังสือเชิญชวน

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจรจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตรจำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑.๘๐๘ กิโลเมตร ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี งบประมาณ ๒,๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน เนื่องจากผู้รับจ้างอาศัยอยู่ ณ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน ต่อไป

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจรจรลูกรัง กว้าง ๔ เมตรจำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๔.๗๕๐ กิโลเมตร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ

๓,๐๓๖,๐๐๐ บาท และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจรลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๓ สาย ระยะทาง ๔.๘๔๐ กิโลเมตร ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒,๖๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการ โดย สพป. และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๔ แห่ง ได้ผู้รับจ้างรายเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสมทบ) ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ดินเลขที่ No ๒๙๒๔ No ๓๒๖๓ และ No ๓๒๖๔ (ชุมชนหนองแวง) งบประมาณ ๑,๗๑๐,๗๗๔.๘๕ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัญประเทศ ได้อนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณ คร่าวเรือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓ คร่าวเรือน และจะโอนเงินงบประมาณส่วนต่างที่เป็นเงินสมทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัญประเทศ ต่อไป แต่ทั้งนี้ จะสามารถดำเนินการได้หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ได้ยุติลง

๕.๒ เขตที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน ตำบลไหล อำเภอลำทะเมนชัย งบประมาณ ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท ได้จัดทำเวทีประชาคม และได้กำหนดจุดที่ดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง งบประมาณ ๒,๔๘๑,๗๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ส่งงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาตรวจรับงวดงานที่ ๒

๓) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านสาหร่าย ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๘

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจรหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ ราย ระยะทาง ๐.๓๐ กิโลเมตร ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี งบประมาณ ๖๘๑,๘๐๐ บาท ปัจจุบันเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้สละสิทธิครบทุกราย อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ต่อไป

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาพประชาชน ๔ ภาค ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน งบประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ประสบปัญหาไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินมาสละสิทธิในที่ดินได้ เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานไปแหล่งอื่น ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง

คณะทำงานฯ และลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริง รวมถึงประสานงานร่วมกับสมาชิกประชาชน ๔ ภาค ในการติดตามเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดิน แต่ก็ยังไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้ และมีความเป็นไปได้ที่ คณะทำงานฯ อาจจะมิตีให้ยุติการก่อสร้างโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณดังกล่าว

นายวัฒนา มั่งอิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการเพิกถอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ในกรณีที่ไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้

๒. การส่งคืนเงินงบประมาณของโครงการฯ ขอให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ทบทวนการส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากหากสามารถดำเนินการจัดที่ดินใหม่ได้ เงินงบประมาณในส่วนนี้จะสามารถใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินนี้ได้ทันที

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดที่ดินให้เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค เป็นกรณีที่ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค สมาชิกจำนวน ๑,๘๘๙ ราย เงินงบประมาณจำนวน ๑,๗๕๑,๐๐๓,๐๐๐ บาท ดังนั้นหากมีการจัดที่ดินใหม่ ควรประสาน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ในการจัดที่ดินดังกล่าว ว่าสามารถดำเนินการจัดที่ดินให้กับบุคคลอื่น ได้หรือไม่ ในกรณีที่เกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินรายเดิมไม่ได้เข้าทำประโยชน์ และไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ดำเนินการเพิกถอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ในกรณีที่เกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินรายเดิมไม่ได้เข้าทำประโยชน์ และไม่สามารถตามตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้ และหากมีความจำเป็นต้องการส่งคืนเงินงบประมาณของโครงการฯ ขอให้สรุปรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ทั้งนี้หาก ส.ป.ก.นครราชสีมา มีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการหรือต้องการขอรับการสนับสนุนด้านอื่นๆ ขอให้ประสานแจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๔. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ประสบปัญหาขาดช่างผู้ควบคุมงาน เนื่องจากนายช่างเทศบาลตำบลวังน้ำเขียว ติดภารกิจไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมงานได้ ทั้งนี้ ส.ป.ก.นครราชสีมาจะดำเนินการแก้ไขโดยให้นายช่างที่กำลังขอโอนย้ายมาจากเทศบาลมายัง ส.ป.ก.นครราชสีมา จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ควบคุมงาน ต่อไป

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของช่างผู้ควบคุมงาน ได้รับการสนับสนุนจากกองคํารับบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๖.๐๑ กิโลเมตร ตำบลจิกแดก อำเภอพนมดงรัก งบประมาณ ๕,๔๖๓,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอชะลอ/หยุดการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มีการอนุมัติให้ชะลอ/หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะยุติ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี งบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

บ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี งบประมาณ ๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท จะดำเนินการลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๕.๓ เขตที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานปรับปรุงรั้ว ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างได้ส่งงวดงานแล้วจำนวน ๑ งวด และกำหนดส่งงวดงานสุดท้ายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๐๗๓,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลกุดปลาตุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการลงนามในสัญญาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๖. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายกฤษฎะ ดีปาละ)

๖.๑ เขตที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ X ๘.๒ เมตร ณ วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๒ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๖,๑๕๒,๐๕๖ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) แบ่งเป็น (๑) งานถมดินพื้นที่ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ (๒) งานก่อสร้างอาคารตลาด พร้อมผิวถนนและลานเทหินคลุก และงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ดำเนินการประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสนองรับราคาจัดทำสัญญา (๓) งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมและจำหน่ายสินค้า จะมีการเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ และ (๔) งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการภายหลังจากดำเนินงานอาคารเรียบร้อยแล้ว

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ตั้รางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒) อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓) ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๙๙๒,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๖.๒ เขตที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินผิวคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๒.๑๖๔ กิโลเมตร ตำบลสันตน์หมือ อำเภอแม่สาย งบประมาณ ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานรื้อถอนอาคารสารบบเดิมและงานปรับปรุงสำนักงานเดิม พร้อมงานก่อสร้างอาคารสารบบ ๓ ชั้น ส.ป.ก.เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบ้านกา อำเภอมะละเรียง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินผิวคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ งบประมาณ ๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินผิวคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๒ กิโลเมตร ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ ๙๘๙,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างห้องสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๐๐๐ บาท ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลากครั้ง ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และสัญญาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างจึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S)

ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ แห่ง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ งบประมาณ ๑,๐๑๓,๐๐๐ บาท ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ งบประมาณ ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ งบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐ บาท ทั้ง ๔ แห่ง จะดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะมีการเสนอราคาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) การปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำของลำห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านแม่ไฮ ตำบลนาแสง อำเภอกะลา งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ลำพูน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๓.๓๓๘ กิโลเมตร ตำบลนครเจริญ และตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง งบประมาณ ๒,๓๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑.๔๔๘ กิโลเมตร ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทตรวจสอบภาคสนาม คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๖.๓ เขตที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) งานถมดินปรับพื้นที่ พร้อมรั้วถนนอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียวเดิม ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย งบประมาณ ๕,๘๐๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเสนอราคา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒) โครงการปรับปรุงและพื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย งบประมาณ ๑,๓๔๐,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๓) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ งบประมาณ ๑,๔๐๓,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ซึ่งจะประกาศผู้ชนะ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ งบประมาณ ๒,๓๑๖,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงาน ส.ป.ก.น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๑,๐๖๕,๑๐๐ บาท เป็นการกันเงินไว้ สำหรับปรับปรุงถนนคอนกรีต

และระบบระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ทั้งนี้ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จ จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดส่งหนังสือขอคืน เงินงบประมาณแล้ว

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเมืองจั่ง ขนาดกลาง (M) ตำบลเมืองจั่ง อำเภอกุเพียง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจะครบกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓) โรงแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบก่อสร้าง คาดว่าการแก้ไขแบบก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ และลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ จะขอคำแนะนำจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง เรื่องขั้นตอน/วิธีการ ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้างที่แก้ไขแล้ว ต่อไป

๔) งานปรับปรุงอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลคูพงษ์ อำเภอสันติสุข งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน งบประมาณ ๖,๓๗๑,๑๐๐ บาท และการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเกียง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน งบประมาณ ๑,๐๐๒,๕๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อสร้างรั้ว ส.ป.ก.พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา งบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาขอปฏิเสศการลงนามในสัญญา โดยแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากการก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดไม่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ส.ป.ก.พะเยา ได้หารือกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และต่อมาได้มีหนังสือตอบข้อหารือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวโดยสรุปว่า จากการที่พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนเดิมได้ ดังนั้น ส.ป.ก. พะเยา จึงขอยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขอความอนุเคราะห์ สฟป. ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน รวมถึง การสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับการลงเสาเข็ม ต่อไป

ทั้งนี้ ในรายการอื่นๆ ของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.แพร่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นางสาวอมรรตน์ แวงโสภณ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒๓,๘๒๘,๕๐๐ บาท และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔,๓๓๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอรายชื่อจาก ยผ. เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ

๒) รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

๓) งานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

๔) งานปรับปรุงระบบไฟแรงสูงและแรงต่ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

๕) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ศพส.) งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ครบกำหนดเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีผู้วิจารณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

๖) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส.) งบประมาณ ๕,๘๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

๗) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) ภายใน ศพส. และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๖๔,๘๗๔,๑๐๐ บาท ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ (ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๙) ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียด โครงการ และรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จาก ศพส.

นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผอ.ศพส. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ศพส. สบก. และ สบท. ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่าไม่ควรใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่สามารถดำเนินการในเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เข้าเงื่อนไข จึงให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding แทนวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอมรรตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง พร้อมได้นำคุณลักษณะเฉพาะที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตรวจสอบให้เบื้องต้น กรมบัญชีกลางเห็นว่า เป็นงบลงทุน เป็นครุภัณฑ์งานซื้อพร้อมติดตั้ง ซึ่งไม่ใช่งานจ้างตามที่ สบท. ได้เสนอในที่ประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน สบท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการระบุเพียงว่าเป็นงานจัดจ้าง แต่ในรายละเอียดโครงการที่จัดทำมาเป็นค่าครุภัณฑ์ บวกค่าแรงงาน ค่าภาษี แต่ไม่มีค่า Factor F ดังนั้น กรมบัญชีกลาง จึงเห็นว่าเป็นการซื้อพร้อมติดตั้ง ซึ่งหากเป็นงานก่อสร้างจะต้องมีผลกระทบกับโครงสร้างงานก่อสร้างในตัวอาคาร หากดูจากแบบรูปรายการแล้ว มีเพียงการวางแผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียว มีวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรงงาน ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะเป็นงานก่อสร้างในส่วนของ สบท. การปรับรายละเอียดโครงการไม่เป็นปัญหา แต่ในเรื่องจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงนั้น กรมบัญชีกลางมองว่า มีบริษัทซึ่งเปิดกว้างในลักษณะนี้จำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน เบื้องต้น ควรค้นหาข้อมูลการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้จากหน่วยงานอื่นที่เป็นลักษณะการซื้อพร้อมติดตั้ง อีกทั้งกรมบัญชีกลาง ยังให้ความเห็นว่า ควรจะหารือเรื่องการขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนจัดซื้อจัดจ้าง

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ให้ความเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก คปก. ซึ่งมีผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นคณะกรรมการใน คปก. ด้วย

แต่ไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ หรืออาจไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ สบท. และ สบก. ตรวจสอบและหารือร่วมกันใหม่อีกครั้งในภายหลัง อาจจะจัดประชุมเฉพาะ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้อง

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด
๒. ขอให้ สทพ. ออกแบบรูปปรายการในงานก่อสร้างต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อจะได้มีผู้มายื่นเสนอราคา และดำเนินการก่อสร้างให้ได้สำเร็จ
๓. มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของท่านให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

กานดาณนัฏ

(นางสาวกานดาณนัฏ พรหมศิลป์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จตุรงานการประชุม

ณัฐชานันท์

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

สุเมธ

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ