

รายงานการประชุม

ติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น ๔ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

และช่องทางการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GDCC Space Plus

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฯ

๑.	นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒.	นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓.	นายปรีชา	ลิ้มถวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๔.	นายเกษม	ดีปาละ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.	นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
๖.	นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้ตรวจราชการกรม
๗.	นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
๘.	นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
๙.	นางสาวอภาพรรณ	พัฒนพันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน
๑๐.	นางสาววิจิตตรา	รักกมล	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑.	นายเสรี	แก้วศรีบุญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๑๒.	นายภูริปัญญา	เกิดศรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
๑๓.	นายสุทนต์	นาคสวาทดี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔.	นายประเสริฐ	กองสง	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
๑๕.	นายวรภพ	ช่วยนุกูล	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
๑๖.	นางสาวฐิติรัตน์	เต็มเฉื่อย	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
๑๗.	นายสรารุช	แต่งสถิตย์	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
๑๘.	นายมานิต	เอกสุวรรณ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
๑๙.	นายอริย	มาชาตรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
๒๐.	นายศักดิ์	โหมมมงคล	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๒๑.	นายมนตรี	ศรีเพชรใส	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๒๒.	นางรัชดา	เพชรรัตน์	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
๒๓.	จำเริญชัย	เกิดด้วยทอง	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๔.	นางสาวชนิษฐา	ระโหลฐาน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
๒๕.	นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวม.
๒๖.	นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวม.
๒๗.	นางสาวอนุสร	พูลสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.
๒๘.	นางสาวพนันท์	ลับเหลี่ยม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบท.
๒๙.	นางสาวทิพย์ธัญพร	ชาญฉลาด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบท.
๓๐.	นางศมนวรรณ	ไชยเพชร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.สงขลา
๓๑.	นางพุทธพร	คุ้มครองเล็ก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.สงขลา

๓๒. นายเพิ่มศักดิ์	วรรณบวร	นิติกรชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.สงขลา
๓๓. นางสินีนาง	ประทานชวโน	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.กระบี่
๓๔. นายเสกสันต์	จันทร์เกื้อ	นายช่างสำรวจอาวุโส ส.ป.ก.ตรัง
๓๕. นายกวี	อุ้งเภา	นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.ตรัง
๓๖. นายณัฐพงษ์	สุนทรโฆษิตกุล	นิติกร ส.ป.ก.ตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (GDCC Space Plus)

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๗๖ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. ขอให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัด โดยไม่ปล่อยให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแก้ปัญหาเพียงลำพัง ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ส.ป.ก. ถูกตัดงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะคลังและการบริหารจัดการของหน่วยงาน จึงขอให้ทุกหน่วยงานพยายามดึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. เพื่อลดผลกระทบจากการถูกตัดงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคใต้ ที่ใช้เงินงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สวผ.)

• ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวอภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เรื่องผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานพัฒนา งานจัดที่ดิน และงานโครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้

๑. งานพัฒนา ภาพรวมผลการดำเนินงาน ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ มีเพียงกิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ที่ยังดำเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย สำหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ ไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

๒. งานจัดที่ดิน กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม (เป็นแผนงานของ ส.ป.ก.ปัตตานี จำนวน ๔๐ ราย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK และกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน สำหรับภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ ทั้งงบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเพียงกิจกรรมจัดที่ดินที่มีผลการใช้จ่ายครบร้อยละ ๑๐๐

๓. งานโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นแผนงานของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนกิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นแผนงานของ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช นราธิวาส และพังงา ซึ่งมีเพียง ส.ป.ก.นราธิวาส ที่ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นแผนงานของ ส.ป.ก.กระบี่ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทั้ง ๒ แห่ง

สำหรับผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคใต้ รายจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

๑. ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำประกาศผลการคัดเลือก คาดว่าผลงานจะต่ำกว่าแผนงานประมาณ ๕๐ ราย เนื่องจากเกษตรกร ๑ ราย ถือครองที่ดินหลายแปลง การนับผลงานตามตัวชี้วัดจึงนับได้แค่ ๑ ราย ประกอบกับมีข้อจำกัดด้านอัตราค่าจ้างนายช่างสำรวจจริงวัด ทั้งนี้ ได้สำรวจพื้นที่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เกิดความคลาดเคลื่อนในการตั้งแผนงานกิจการ ตามกฎกระทรวง ๒๖ ราย ซึ่งได้หารือกับสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) แล้ว จะดำเนินการอุทธรณ์ตัวชี้วัดให้ แต่จะไม่ปรับลดแผนงานรวม ส่วนกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและสาธารณูปโภค เตรียมเสนอคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ราย

๓) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK แผนงาน ๕๐๐ ไร่ ผลงาน ๕๑๖ ไร่ ซึ่งเกินเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดบันทึกข้อมูล

๒. ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมพระราชดำริ ในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงาน เกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน คงเหลือผลงาน ๑๓ ราย ซึ่งเป็นกิจการ ตามกฎกระทรวง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการรังวัดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลนำเสนอเพื่ออนุมัติและ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. ส.ป.ก.ตรัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมพระราชดำริ ในส่วนของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงการรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

๒) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ปัจจุบันมีผลงาน ๘๑๕ แปลง ซึ่งคาดว่าจะผลงานจะครบถ้วนตามเป้าหมายภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙

๓) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คปจ. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ จึงมีผลงานรวม ๔๖ ราย ซึ่งเกินเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตและบันทึกรายงานข้อมูล

๔. ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปัจจุบันผลงานประมาณ ๔,๒๐๐ แปลง อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

๒) กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๘ แห่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๓) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วนของกิจการสาธารณูปโภค แผนงาน ๑๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๕ แปลง อยู่ระหว่างเตรียมนำเข้าประชุม คปจ. พิจารณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และกิจการตามกฎหมายกระทรวง (เสาโทรศัพท์) แผนงาน ๒๕ แปลง ดำเนินการแล้ว ๒๔ แปลง คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

๔) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน แผนงาน ๑๐๐ ไร่ ได้ปิดประกาศรับซื้อแล้ว แต่ยังไม่มีความยินยอมขาย

๕. ส.ป.ก.นราธิวาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมจัดที่ดิน แผนงาน ๗๔ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอครบกำหนดประกาศคัดค้านในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ อีกจำนวน ๔๖ ราย เมื่อครบกำหนดประกาศ ผลงานจะรวมเป็น ๑๐๐ ราย ซึ่งเกินเป้าหมาย

๒) กิจกรรมพระราชดำริ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินสำหรับจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๙ ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๖. ส.ป.ก.ปัตตานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน เจ้าของที่ดินเดิมที่เคยเสนอขายเสียชีวิต ทำให้ต้องประสานงานต่อกับทายาท ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จ

๒) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน ๗ กิจกรรม เคยมีการตั้งแผนงานไว้ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำเรื่องขอคืนเงินงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด

๓) กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างรอครบกำหนดประกาศคัดค้าน และจะจัดทำสัญญาต่อไป

๔) ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบปัญหาพื้นที่ประกาศเขตบางส่วนทับซ้อนกับที่ดินที่มีเอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จากการสำรวจร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่าประชาชนถือครอง ส.ค. ๑ อยู่เป็นจำนวนมาก และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมหรือขอรับเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ ในพื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก. จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

๗. ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๒) กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ และรอระยะเวลาประกาศคัดค้าน อีกทั้งขาดแคลนข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด จึงทำให้งานรังวัดล่าช้า
- ๓) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดจัดประชุม คปจ. ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ สำหรับกิจการตามกฎกระทรวง กรณีเสาสัญญาณโทรศัพท์ ๑๖ แปลง มีบางส่วนที่คาบเกี่ยวนอกเขตพื้นที่ จึงได้ประสานไปยังสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดและยังไม่ได้ส่งผลงานจริง

๘. ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วนของกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง เตรียมเสนอในที่ประชุม คปจ. จำนวน ๑ แปลง และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จำนวน ๑ แปลง ส่วนกิจการตามกฎกระทรวง กรณีเสาสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถดำเนินการรังวัดได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากมีบางแปลงที่คาบเกี่ยวนอกเขตพื้นที่ อีกทั้งอัตราค่าจ้างของข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด ซึ่งมีกรอบอัตราค่าจ้างจำนวน ๓ อัตรา ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานเดิม ๑ อัตรา เพิ่งได้รับการบรรจุเพิ่มเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ อีก ๑ อัตรา และยังว่างอีก ๑ อัตรา โดยจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้ให้ดีที่สุด
- ๒) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการบันทึกรายงานข้อมูล
- ๓) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในจังหวัดพัทลุงมีจำนวนน้อย แปลงขนาดเล็ก และราคาที่ดินสูงมากแม้จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
- ๔) กิจกรรมจัดที่ดิน มีเป้าหมายจัดทำสัญญาเช่าให้บุคคลตามข้อ ๖๒ (ผู้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้จัดให้แก่เกษตรกรแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด) อีกจำนวน ๒๗ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๙. ส.ป.ก.ภูเก็ต ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมจัดที่ดิน และกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ และบันทึก รายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
- ๒) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คปจ. แล้ว ผลงานรวม ๒๓ ราย ซึ่งเกินเป้าหมาย
- ๓) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากราคาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตสูงมาก ประมาณไร่ละ ๒๕๐ ล้านบาท ทำให้เกินขีดความสามารถของงบประมาณในการจัดซื้อ

๑๐. ส.ป.ก.ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP แผนงาน ๑๐ ราย แต่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขอออกใบรับรองได้จริง จำนวน ๗ ราย
- ๒) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK แผนงาน ๑,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๘๐๗ ไร่ ส่วนที่เหลืออีก ๑๙๓ ไร่ มีแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

๑๑. ส.ป.ก.ระนอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน ๓๙ แปลง แบ่งเป็น (๑) กิจกรรมตามกฎหมายกระทรวง แผนงาน ๒๙ แปลง เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ แปลง ส่วนที่เหลืออีก ๒ แปลง เป็นความคลาดเคลื่อนทางตัวเลขและแนวเขต เนื่องจากตรวจพบว่าอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน
- (๒) กิจกรรมสาธารณูปโภค แผนงาน ๑๐ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ แปลง อยู่ระหว่างเตรียมเสนอในที่ประชุม คปจ. จำนวน ๒ แปลง ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งจะทำให้ผลงานเกินเป้าหมาย
- ๒) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน แผนงาน ๖ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ แปลง คงเหลือ ๓ แปลง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙
- ๓) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากประกาศแล้ว ไม่มีผู้มาเสนอขาย ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างหวงพื้นที่ดิน

๑๒. ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน มีแผนที่จะออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่อีกจำนวน ๑ ครั้ง คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- ๒) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน ๒๒ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ แปลง ซึ่งเกินเป้าหมาย และเตรียมเสนอในที่ประชุม คปจ. อีกจำนวน ๓ แปลง
- ๓) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ที่ไม่มีแผนงบประมาณ แต่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นางสาววราภรณ์ บัวเพื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ (GDCC Space Plus) ดังนี้ สำหรับกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) สพท. ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ส.ป.ก.สงขลา เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ส่วนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๕๑ ปี

๑๓. ส.ป.ก.สตูล ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน มีผู้ยื่นเสนอขายประมาณ ๒๗ ไร่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบพื้นที่และต่อรองราคา (เสนอขาย ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ไร่ ต่อรองเหลือ ๒๙๐,๐๐๐ บาท/ไร่) ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการถึงขั้นตอนประชุมคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คจ.) ในปีงบประมาณนี้
- ๒) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน ๗ แปลง แบ่งเป็น (๑) กิจกรรมสาธารณูปโภค แผนงาน ๒ แปลง ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คปจ. แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แปลง และ (๒) กิจกรรมตามกฎหมายกระทรวง แผนงาน ๕ แปลง เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๖ เสา ดำเนินการรังวัดแล้วเสร็จทุกแปลง และส่งให้ สผส. กับสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ สพป. ยังไม่ตอบกลับ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์ อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑ เสา และอยู่ในพื้นที่ CL (ที่ดินมีหนังสือสำคัญ) จำนวน ๑ เสา จึงขอปรับแผนงานจาก ๕ แปลง เหลือ ๔ แปลง

๓) การใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ทุกกิจกรรม ส่วนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะมีการคืนเงินโอนกลับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ในบางกิจกรรม เนื่องจากมีเงินเหลือจากค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯลฯ

๑๔. ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงาน ๖,๐๐๐ แปลง ผลงานรับยื่นคำขอได้ ๕,๐๖๗ แปลง จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ ๒,๘๕๗ แปลง ปัจจุบันได้ชะลอการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้ชั่วคราว เพื่อไปเร่งดำเนินการงานค้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากประมาณ ๒๐,๐๐๐ แปลง คงเหลือค้างประมาณ ๒,๐๐๐ แปลง

๒) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มอีกประมาณ ๓,๑๐๐ ราย ซึ่งจะบรรลุตามเป้าหมาย

๓) กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน ๕๕ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘ แปลง คงเหลือ ๗ แปลง อยู่ระหว่างเตรียมเสนอในที่ประชุม คปจ. ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๔) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK แผนงาน ๑,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันดำเนินการรังวัดแล้วประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่

๕) กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน แผนงาน ๕๐ ไร่ ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน เนื่องจากเน้นบริหารจัดการพื้นที่คงค้างเดิมของจังหวัดที่มีอยู่อีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

๖) เนื่องด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นี้ จึงขอส่งมอบภารกิจสำคัญให้ผู้รับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

(๑) กลุ่มมวลชนเหมืองแคะ เป็นประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเหมืองแคะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิในสิทธิมนุษยชนที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน จำนวนประมาณ ๑๐๐ ราย ปัจจุบันดำเนินการบุฟ่งแปลงไว้เรียบร้อยแล้ว คงเหลือขั้นตอนนำเสนอกำหนดขอบเขตชุมชนและจัดคนลงพื้นที่

(๒) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ที่ถอนออกจาก คทช. อีก ๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมีกลุ่มมวลชนเรียกร้องที่ดินทำกินประมาณ ๑๐ กลุ่ม เช่น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มีดังนี้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เรื่องตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ หากจำเป็นต้องยกเลิกตัวชี้วัดบางตัว ก็จะต้องหางานอื่นเข้ามาเสริมเพื่อรักษาค่างานให้ถูกต้องสมดุล ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) อยู่ระหว่างจัดทำค่างานใหม่ เพื่อปรับให้สะท้อนตามสถานการณ์จริงของแต่ละจังหวัดอย่างเหมาะสมที่สุด

๒. ความสอดคล้องกันระหว่างผลงานกับผลใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานต้องสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ หากผลงานสูงแต่ไม่เบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายงบประมาณมากแต่ไม่มีผลงาน ถือเป็นความผิดปกติและจะถูกละหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จะมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมากจากงบประมาณโครงการเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของรัฐบาล ที่ ส.ป.ก. จะต้องเสนอและขับเคลื่อน ขอให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมมือกันทำงานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

๔. ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงแบบฟอร์มการทำงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น แม้จะมีคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่

นายวัฒนา มั่งคิสร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. จังหวัดภาคใต้แม้ปริมาณงานจะไม่มากเท่าภาคอื่น แต่มีความท้าทายที่ต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่ การเร่งดำเนินงานค้าง เช่น การออกโฉนดเพื่อการเกษตร ควรดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้อง ไม่ปล่อยให้มีแค่ตัวเลขผลงานในระบบโดยไม่ได้จัดที่ดินจริง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย

๒. สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอัตโนมัติแบบทันห่วงที่ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน สำหรับข้อมูลขอบเขตพื้นที่ เช่น เสาโทรศัพท์ ต้องมีความแม่นยำชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้ำซ้อนหรือคาบเกี่ยวโดยไม่จำเป็น

๓. การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน จะนำไปสู่การเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทน ซึ่งเป็นรายได้หลักของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ แต่ละจังหวัดต้องวางแผนบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บรายได้ส่งต่อในอนาคตให้ชัดเจน

๔. ความแม่นยำเรื่องข้อมูลกฎหมายและสิทธิในที่ดิน พื้นที่ CL เป็นเพียงการจำแนกพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีหนังสือสำคัญ ให้เข้าตรวจสอบสิทธิว่าเป็นหนังสือสำคัญจริงหรือไม่ ส่วนพื้นที่ ส.ค. ๑ เป็นเพียงเอกสารประกอบการพิสูจน์สิทธิ ไม่ใช่เอกสารทางราชการที่รับรองสิทธิได้ทันที เจ้าหน้าที่และ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องแม่นยำในข้อมูลกฎหมาย เพื่อปกป้องประโยชน์ของทางราชการ

๕. การจัดหาที่ดินเอกชนในภาคใต้บางพื้นที่ทำได้ยาก สก. ควรทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดขนาดเล็ก และควรมุ่งเน้นดำเนินการให้เสร็จสิ้นและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมาย

๖. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ช่วยเป็นต้นแบบ อบรมให้องค์ความรู้ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่สามารถทำงานได้ทันทีและลดปัญหาการย้ายออกในระยะยาว

นายปรีชา ลิ้มถวิล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การจัดหาที่ดินเอกชน ในอนาคตที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นจนอาจจะไม่สามารถซื้อได้อีก หากพอมึงงบประมาณจัดซื้อได้ควรรีบซื้อไว้เพื่อให้เกิดเป็นทรัพย์สินและสมบัติของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในระยะยาว โดยก่อนจัดซื้อที่ดิน ต้องตรวจสอบการทับซ้อนของที่ดินกับหน่วยงานอื่นตามระเบียบ ให้สอบถามหน่วยงานใกล้เคียงว่าพิกัด แปลง หรือโฉนดที่ดินดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือไม่ การเตรียมหลักฐานยืนยันว่าไม่ทับซ้อนตั้งแต่ระดับจังหวัดจะช่วยลดปัญหาติดขัดในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และช่วยให้การออกพระราชกฤษฎีกาทำได้รวดเร็วขึ้น

นายกฤษณะ ดีปลาส รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ขอให้ สผส. และ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ที่มีผลงานค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมาย แต่กลับมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูง ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัด หลายจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัด RTK GNSS NETWORK ได้ดีซึ่งใช้เป็นมาตรฐานการรังวัดหลัก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาและสร้างความชัดเจนให้กับแปลงโฉนดเพื่อการเกษตรที่มีตำแหน่งคลาดเคลื่อน

นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้ตรวจราชการกรม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การดำเนินการรังวัดต้องเป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด หากช่างสำรวจรังวัดไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดระเบียบการรังวัด ส่วนการรังวัดเดิมที่เคยดำเนินการนั้นไม่ได้ผิดทั้งหมด แต่ต้องนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบใหม่ เพื่อให้ช่างสำรวจรังวัดมีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

นายสรารุช แต่งสถิตย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ส.ป.ก.พัทลุง มีการปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกการตรวจสอบแผนที่ โดยเพิ่มข้อความว่า “เกษตรกรยินยอมให้ใช้แผนที่ใหม่ที่รังวัดไปแก้ไข ส.ป.ก.๔-๐๑ หรือโฉนดเพื่อการเกษตร” เพื่อลดขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงหรือแจ้งสิทธิตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๒. กรณีรังวัดแล้วพบว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้น ควรต้องมีขั้นตอนคัดกรอง เช่น สอบสวนสิทธิหรือทำหนังสือสอบถามสำนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนั้นถือครองที่ดินเกินสิทธิ ๕๐ ไร่ ตามที่กฎหมาย ส.ป.ก. กำหนดหรือไม่

๓. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและรับรองผลการสำรวจรังวัด (ส.ป.ก./สร.๑) ควรปรับถ้อยคำแสดงสิทธิ เนื่องจาก ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การใช้คำว่า “ที่ดินแปลงนี้เป็นของนาย ข” จึงไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เสนอให้เปลี่ยนเป็น “ผู้ครอบครอง” แทน และควรปรับแบบฟอร์มช่องลงลายมือชื่อของพยาน หรือผู้ปกครองท้องที่ โดยให้มีวงเล็บสำหรับใส่ชื่อ - นามสกุลจริงกำกับไว้ด้วย เพื่อแก้ปัญหาเมื่อต้องใช้เอกสารนำสืบในชั้นศาลแล้วไม่สามารถระบุตัวบุคคลจากลายเซ็นเพียงอย่างเดียวได้

• ผลการดำเนินงานงบลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ของภาคใต้ มีทั้งหมด ๗ รายการ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.กระบี่ พังงา พัทลุง และสงขลา โดย ส.ป.ก.จังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละรายการต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

๑. ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.(จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐๐,๔๔๐,๘๐๐ บาท มีทั้งหมด ๘๘ งวดงาน ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันโครงการประสบปัญหาความล่าช้า ซึ่งเกิดจากปัญหาการสื่อสารภายในของผู้รับจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ปรับโครงสร้างบริหารโดยปลดผู้บริหารบางส่วนออก และแต่งตั้งทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาดูแลแทน และในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จะเร่งดำเนินการ ๑) งานดินชุดพร้อมขนย้าย จะต้องชุดเพิ่มได้ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒) งานอาคารถังเก็บน้ำ ๒ แห่ง ๓) งานอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง และ ๔) งานท่อแล้วเสร็จทั้งหมด โดยมีแผนทำงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ สำหรับงานดินชุดพร้อมขนย้ายปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น ๖ โซนอย่างเป็นระบบ และเตรียมเพิ่มรถชุดอีก ๒๐ คัน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดินขนส่งที่รถบรรทุกสวนกันไม่ได้ โดยการลงหินคลุกและซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้รับจ้างยังแสดงความตั้งใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และหากภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ผลงานยังไม่มีมีความก้าวหน้าหรือไม่ใกล้เคียงตามข้อตกลงคณะกรรมการฯ จะดำเนินการ บอกเลิกสัญญา ต่อไป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้พยายามเจรจาต่อรองให้ถึงที่สุด หลีกเลี่ยงการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากจะทำให้เกิดวิกฤตหนักและเกิดความยุ่งยากในเรื่องขั้นตอนกฎหมาย และควรนำช่วงเวลาที่ผู้ควบคุมงานทิ้งงานไปมาพิจารณาคำนวณค่าปรับอย่างละเอียดเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างแสดงความจริงใจที่จะดำเนินงานก่อสร้างต่อให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือในส่วนที่ทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทิ้งงาน สำหรับงบประมาณจำนวน ๑๔ ล้านบาท ที่เคยพับตกไป ได้รับการชี้แจงและนำกลับเข้ามาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แล้วทำให้สามารถนำมาใช้จัดสรรสมทบในส่วนนี้ได้

นางสาววิจิตตรา รักมกล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทุกช่วงเวลา (ก่อนทิ้งงาน ระหว่างไม่มีผู้ควบคุมงาน และระหว่าง ส.ป.ก. ส่วนกลางส่งผู้ควบคุมงานชุดใหม่เข้ามา) ผลการตรวจสอบพบว่างานล่าช้ากว่าแผนเดิมเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ทุกงวดงานอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความล่าช้ามีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือลดลงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีผู้ควบคุมงาน การไม่มีผู้ควบคุมงานไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อให้งานล่าช้า จึงไม่สามารถนำประเด็นนี้มาใช้เป็นเหตุผลลดหย่อนหรือเว้นค่าปรับได้ สำหรับเรื่องภัยพิบัติ ก็ไม่มีประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่จะนำมายกเว้นได้ แต่คณะกรรมการพยายามหาช่องทางช่วยเหลือในส่วนอื่น โดยได้แจ้งให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาลดหรืองดค่าปรับตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นายวัฒนา มั่งคิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานและบริหารสัญญาให้โครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นหลัก ควรหาข้อตกลงร่วมกัน หลีกเลี่ยงการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากจะเกิดปัญหาและผลกระทบตามมาอย่างมาก

๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท (งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบแรกมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา ปัจจุบันทบทวนราคากลางใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าจะขึ้นร่างประกาศได้ประมาณต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และจะลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท

๓) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ งานเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อาคารและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ส.ป.ก.กระบี่ งบประมาณ ๗๙๓,๓๙๕ บาท (งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ผู้รับจ้างคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินต่อไป

๒. ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท (เงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณจำนวน ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปีและต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๗๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๗๐ ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ งานเสาตอม่อและโครงสร้าง เสา คาน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ซึ่งจะต้องทดสอบคอนกรีตก่อนตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถตรวจรับงานภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทันตามกำหนด เพื่อเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวนประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒) งานถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) e-bidding รอบที่ ๑ ได้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และก่อนนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ จึงต้องดำเนินการ e-bidding รอบที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคารายแรกไม่มาลงนามในสัญญาตามกำหนด จึงเรียกผู้ชนะรายที่ ๒ เข้ามาดำเนินการ และมีการต่อรองราคารวม ๒ ครั้ง จนยินยอมลดราคาเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบลงทุนที่เคยได้รับจัดสรร ส.ป.ก.พังงา จึงขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับหนังสือยืนยันการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก สวผ. จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ได้รับงบประมาณรวมเป็น ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ชนะรายที่ ๒ ยินยอมรับราคาคงกล่าว คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ จะเร่งจัดส่งหนังสือที่ได้ต่อรองราคากับผู้ชนะแล้ว ไปยัง สวผ. เพื่อจะได้รับเงินโอนจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีที่ ส.ป.ก.พังงา ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ แต่ขัดต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สวผ. จึงไม่สามารถสนับสนุนได้เต็มวงเงินตามที่ขอ และสามารถสนับสนุนได้เพียง ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ)

๓. ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ส.ป.ก.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๓,๔๐๘,๐๐๐ บาท (เงินกู้ยืมปี พ.ศ. ๒๕๖๘) สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายเวลา เนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเพิ่ม ๑๐ วัน เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการในส่วนหางานห้องน้ำ หน้าต่าง ปูกระเบื้อง ทาสี ฯลฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ งบประมาณต้องถูกพักตกไป

๔. ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (เงินกู้ยืมปี พ.ศ. ๒๕๖๘) สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ และจะส่งมอบงวดที่ ๓-๕ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบด้วยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งงบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. และให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบการบันทึกผลงานในระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้บันทึกผลงานให้เป็นปัจจุบัน

๓. ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน งบประมาณต้องถูกพับตกไป

๔. สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ส.ป.ก.จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ

เรื่องที่ ๓.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคใต้ (สบท.)

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๔.๐๑ และงบลงทุนมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๓.๗๑ ในส่วนของงบลงทุนที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มี ๒ จังหวัด ดังนี้

๑. ส.ป.ก.กระบี่ มีทั้งหมด ๓ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร สระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ ๒ ซึ่งกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับจะประชุมกันในวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๙ นี้

๒. ส.ป.ก.ชุมพร มีทั้งหมด ๒ โครงการ โดยได้ยกเลิกโครงการที่ ๑ เนื่องจากขุดเจาะไม่พบน้ำ พร้อมทั้งโอนเงินกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว และในส่วนโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร แห่งที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ โซนที่ ๑ แปลงที่ดิน No ๘๓ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

ส.ป.ก.ชุมพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว และขอขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕๗๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และจะเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

มติที่ประชุม ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการงบลงทุนที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายสุริยา ปัญญา เกิดศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒) ระบบรายงานผลการดำเนินงาน ขอให้เป็นการรายงานแบบครั้งเดียว และสามารถนำไปประมวลผลต่อได้โดยไม่ต้องรายงานหลายครั้ง ๓) เครื่องพิมพ์ (Printer) ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ ส.ป.ก.จังหวัด และเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด เพราะในปัจจุบัน ส.ป.ก.จังหวัด ซื้อหมึกพิมพ์

๑ ครั้ง ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีราคาสูงเกินความจำเป็น และ ๔) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือสำรวจรังวัด เนื่องจากยังมีเครื่องวัดค้างอยู่ประมาณ ๙๐๐ ตัว

นายวัฒนา มั่งธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เชิญชวนให้ทุกท่านใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างเต็มที่ อาทิเช่น งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของกระดาษและหมึกพิมพ์อย่างเห็นได้ชัด และในส่วนของเครื่องมือรังวัด RTK GNSS NETWORK ทาง สผส. ได้เตรียมจัดซื้อถ่านแบตเตอรี่ที่จะหมดอายุเพื่อเปลี่ยนให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด แล้วประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือรังวัด RTK GNSS NETWORK ก็ให้นำมาจัดสรรให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สวผ. สามารถพิจารณาสนับสนุนงบประมาณได้จากงบดำเนินงานเพียงแหล่งเดียว โดยต้องขอรับโอนมาจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องนำงบประมาณที่ได้ไปบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขออนุมัติโอนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไปแล้ว จำนวน ๖ ล้านบาท หากมีงบประมาณคงเหลือจากค่าสาธารณูปโภค สวผ. จึงจะพิจารณาสนับสนุนในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าขนย้ายหรือค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง แต่มีอีกหนึ่งแหล่งเงินที่สามารถนำมาใช้ได้คือการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน แต่ที่ผ่านมายังขาดความร่วมมือในการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ การถูกต้องลดงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกรอบวงเงินงบประมาณภาพรวม และกระทบถึงอัตรากำลังในกลุ่มจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ที่จะลดจำนวนลง

มติที่ประชุม สผบ. เร่งดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งดำเนินการศึกษาและปรับปรุงแบบมาตรฐานของอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในอนาคต

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

สุวิรัตน์ จันทะคุณ

(นางสาวสุวิรัตน์ จันทะคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ธนิศา ปฐมสุบรรณกุล

(นางสาวธนิศา ปฐมสุบรรณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

๒.

(นางสาวอาภาพรณ พัฒนพันธ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน