

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
และช่องทางการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๓. นายคมกฤษ	แป้นโพธิ์กลาง	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๔. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๕. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๖. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๗. นายกฤษณะ	นุชอิสสระ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ (แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	คณะกรรมการ
๘. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๙. นายอัครเดช	ร่มโพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวดวงพร	อุปรไมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๑๑. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวอนุสร	พูลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๑๓. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๖. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๗. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ

๑๙. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๒๐. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นางสาวพจนันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
๒. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอภาคการเกษตร	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม

นายภฤตวิทย์	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	ติดตามการ
-------------	-------------	------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. นายปรีชา	ลี้มถวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๔. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๕. นางสาวธनिया	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๖. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นายฤทธิเดช	เชื่อนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๒. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๓. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๔. นายสุทิวส์	สกุลโรจน์นภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๕. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นางสาวกานดาณะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวสิริธร	กัลยาบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๒๐. นายนำชัย	ภูนุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สวผ.
๒๑. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๒. นางสาววิไลภรณ์	ภาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๓. นางสาวชิตชนก	กิตติกาญจนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๔. นางสาวกานต์วี	อติยะราช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๕. นางสาวพรสุดา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๖. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๒๗. นางสาวรุ่งตะวัน	มงคล	เจ้าหน้าที่ธุรการ สวผ.
๒๘. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๙. นายเฉลิมชัย	รัตนาวริเศษ	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๓๐. นางสาวสุภา	แก้ววารี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๓๑. นางสาวณพัชชนันท์	มาลัยสรรค์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๓๒. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๓. นายสุชุม	ครุณาสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๔. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๓๕. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๓๖. นายชัยชนะ	นาคะเกตุ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ศทส.
๓๗. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๓๘. นายนิรัญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.
๓๙. นางสาวพรรษชล	ทองสองแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบท.
๔๐. นางสาวศินี	เหลื่องงามละอ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กปร.
๔๑. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๔๒. นายอลงกรณ์	ซอนจำปา	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สบก.
๔๓. นายกิตติพงศ์	คงรักษ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.
๔๔. นางสาวชญัญญาก์	นระมาตย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สผส.
๔๕. นายกิตติพร	โพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบแหล่งน้ำและเกษตรชลประทาน สพป.
๔๖. นายชลชัย	จิตต์ไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม สพป.
๔๗. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๔๘. นายปริญญ	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.
๔๙. ว่าที่ ร.อ.กรวิชัย	ศรีวิษุมาลี	บุคลากร สรม.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๔ หน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ จัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) เลขานุการคณะทำงาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๘๘ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดย นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๑ ดังนี้

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๓ จากเดิม “ชุดลอกคลอง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติที่ดิน คาดว่าจะได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙” แก้ไขเป็น “ชุดลอก เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๗ จากเดิม “ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จ” แก้ไขเป็น “ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จ รอคำนวณค่าปรับ”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๑ จากเดิม “อำเภอครบุรี รอลงนามสัญญา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา” แก้ไขเป็น “อำเภอครบุรี อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๒ จากเดิม “มอบหมายให้ช่างลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างถนนให้ผู้รับจ้าง และจัดส่งรายงาน” แก้ไขเป็น “มอบหมายให้ช่างลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างถนนให้ผู้รับจ้างแล้ว”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๓ ตัดข้อความ “สรุปให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว” ออก

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๙ จากเดิม “เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานไปแหล่งอื่น” แก้ไขเป็น “เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานไปอาศัยที่อื่น”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๓๐ จากเดิม “ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อม” แก้ไขเป็น “ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่า บริเวณถนนที่จะทำการก่อสร้างในปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนผิวจราจรหินคลุกอยู่แล้ว ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยถนนหินคลุกดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นงานทำเองได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีความพร้อม”

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๓๑ จากเดิม “อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ใช้ราคากลาง” แก้ไขเป็น “ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ใช้ราคากลาง” ทั้งนี้ สวผ. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุม อื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะกรรมการ ได้นำเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติที่ประชุมดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายภาพรวม กำหนดให้มีการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๑ และการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕

๒. เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และงบกลาง ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. มุ่งเน้นให้ติดตามงบดำเนินงาน ที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร (๕ กิจกรรม) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (๒ กิจกรรม) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (๑ กิจกรรม) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (๑ กิจกรรม) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (๑ กิจกรรม) กิจกรรมบริหารจัดการค่าเช่ารถยนต์ (๑ รายการ)

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยพิจารณาประเด็นดังกล่าวประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ดังนี้ ๑) การลดคาร์บอนในภาคการเกษตร (Carbon neutrality and carbon negativity) ๒) การใช้ AI และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร และการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ให้รวดเร็วขึ้น ๓) การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Provider : ASP) ควรมีมาตรการจูงใจทางภาษีแก่ผู้ให้บริการทางการเกษตร

๕. โครงการบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำ (ท่อ บ่อ ถัง) ดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรการผลิต ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายฤกษ์ อุดมเมเวทิน) ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง การยางแห่งประเทศไทย และ ส.ป.ก. โดยจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการและนำเข้าไปในคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้บริการเกษตรกร โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละกรม มีบทบาทในการขับเคลื่อนด้าน AI ในองค์กร และให้ทุกหน่วยงานสำรวจความพร้อมในการขับเคลื่อน AI ในองค์กร

๗. ส.ป.ก. ควรสำรวจผังการใช้น้ำ เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงควรสำรวจข้อมูลการใช้น้ำให้เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทของการเพาะปลูกของพื้นที่

นางสาวอมรรรัตน์ แสงโสภณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้ เงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๔,๔๒๗,๙๙๑.๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔,๕๕๑,๘๑๓.๘๒ บาท คงเหลือ จำนวน ๗๙,๘๗๖,๑๗๗.๓๖ บาท โดยมีเงินกันเหลือมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๕๕,๘๘๐,๔๔๘.๔๐ บาท สำรองเงิน จำนวน ๒๑,๙๐๔,๓๘๓.๕๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๘๑,๓๔๕.๔๖ บาท

๒. รายงานผลการเบิกจ่ายผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ แลงบลงทุน โครงการ/กิจกรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับกระทรวง ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๑๒ จาก ๑๘ หน่วยงาน (ส.ป.ก. ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๓๖.๖๙)

๒.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับกระทรวง ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๘ หน่วยงาน (ส.ป.ก. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๒.๐๙)

๒.๓ ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๖๐๕.๐๗๐๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๘๘.๘๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๙ โดยมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ร้อยละ ๕๒ ในด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๑๔.๙๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙ คงเหลือ ๑,๐๑๖.๒๑๙๗ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ร้อยละ ๔๗

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทรายจ่าย

๓.๑ รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๔๕๘.๕๓๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๘๐ (เป้าหมายการใช้จ่าย งบรายจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๕๓)

๓.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๑๓๐.๓๑๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๗.๐๓ (เป้าหมายการใช้จ่าย งบลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๕๑)

๓.๓ ภาพรวมใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๕๘๘.๘๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๓๑ (เป้าหมายการใช้จ่าย ภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๕๒)

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทรายจ่าย

๔.๑ รายจ่ายประจำ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๔๕๐.๘๖๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๕๒ (เป้าหมายการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๕๒)

๔.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๖๔.๑๓๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐.๒๐ (เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๓๒)

๔.๓ ภาพรวมเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๕๑๔.๙๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๙๑ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร้อยละ ๔๗)

๕. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๐๘ รายการ เป็นเงิน ๔๐๘,๓๙๖,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗๙ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๔๐๔,๑๔๐.๘๗ บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๗๗ รายการ เป็นเงิน ๖๑,๗๙๐,๔๓๖.๗๗ บาท ยกเลิกรายการ ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๕๐๐ บาท เปลี่ยนแปลง เงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๓๖๕,๘๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง เป็นเงิน ๗,๒๑๗,๒๗ บาท คงเหลือ ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๓๐๖,๕๒๗,๖๔๐ บาท

๖. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ผลการเบิกจ่าย ของ ส.ป.ก.จังหวัด พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดมีผลการเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๒๖ จังหวัด ส่วนกลาง พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

๗. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ผลการใช้จ่าย ของ ส.ป.ก.จังหวัด พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดมีผลการใช้จ่ายผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๒๖ จังหวัด ส่วนกลาง พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียดตาม QR Code แนบท้าย รายงานการประชุมฯ

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ผลการเบิกจ่ายงบอบรม สัมมนา ส.ป.ก. อยู่ลำดับ ๓ อันดับสุดท้ายของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ขอความร่วมมือให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายวัฒนา มั่งธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยเบิกจ่าย ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องสัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน รายกิจกรรม (เป้าหมายตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๒ และ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๗) พบว่า มี ๒ กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. ได้แก่ กิจกรรมระดับคุณภาพระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ชีวภาพ และกิจกรรมจัดที่ดิน ส่วนกิจกรรมที่เหลือจำนวน ๒๘ กิจกรรม ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. ซึ่งบางกิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณสัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน ในขณะที่บางกิจกรรมการเบิกจ่าย ไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน ขอให้เจ้าของโครงการติดตามเร่งรัดทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้งบประมาณและการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กัน

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (ผอ.กปร.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) จะได้รับงบประมาณการฝึกอบรม ภายใต้เงินงบประมาณ กองทุนการปฏิรูปที่ดิน โดยมีแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม และสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

นางสาวสุภัค แก้ววารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณในการฝึกอบรม ยังคงมีงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจึงทำให้ยังเบิกจ่ายไม่ได้ ในการดำเนินงานฝึกอบรมบางกิจกรรมมีการอบรมหลายหลักสูตร หลักสูตรที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ - ๒ เป็นหลักสูตรตามตัวชี้วัด ในส่วนอบรมเพิ่มเติมไม่ได้อบรมในไตรมาสที่ ๑ - ๒ จึงทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม.

๒. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน

๒.๑ ภาคเหนือ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๑๑ จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๖ จังหวัด

๒.๑.๑ ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบลงทุนได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว วงเงินประมาณ ห้าล้านกว่าบาท และทำเรื่องโอนงบประมาณกลับส่วนกลางแล้ว ทั้งงานปรับปรุงรั้ว งานถมดิน และขุดสระ หมู่ ๑๘ ขณะนี้เหลือขุดสระ หมู่ ๑๗ รายการเดียว วงเงินประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนงบประมาณการจัดทำฝาย จะดำเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒.๑.๒ ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีงบลงทุน ๑ รายการ ได้แก่โรงแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะสามารถ PO งบประมาณได้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๑๕ จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๕ จังหวัด

๒.๒.๑ ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย มี ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.สกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการฝึกอบรม และการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมและก่อสร้างฝายชะลอน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง งบประมาณ ประมาณแปดแสนกว่าบาท และ ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ มีการกำหนดแผนการจัดฝึกอบรมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ในส่วนงบลงทุน รายการก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และ รายการโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ส่วนงบประมาณคงเหลืออยู่ระหว่างการโอนคืนให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๒.๒.๒ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู มีโครงการงบลงทุน ได้ PO เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ภาคกลาง จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๑๒ จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๙ จังหวัด

๒.๓.๑ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ รายจ่ายประจำเบิกได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ ๖๐ และมียกย่อง ยังไม่ได้ PO ประมาณ ๑๓ ล้าน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ตั๋วรถโดยสารประจำทาง ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๘๔๘,๐๐๐ บาท จะประกาศการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ๒) อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ยผจ.) จัดทำราคากลาง ซึ่งขอให้ ยผจ. ดำเนินการให้ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และ ๓) ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๒.๓.๒ ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบลงทุน รายการอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และ PO วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ งบที่เหลือจะดำเนินการโอนกลับส่วนกลาง และกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนงานจะเร่งดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

๒.๔ ภาคใต้ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๑๐ จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม. จำนวน ๔ จังหวัด

๒.๔.๑ ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เบิกจ่ายได้น้อยเนื่องจากเป็นงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตร และต้นไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

๒.๔.๒ ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ๑) จะเร่งรัดดำเนินการอบรม และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ๒) การจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

๒.๕ สำนัก/กอง/ศูนย์

๒.๕.๑ นางสาวอนุสรรา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารกองทุน (สบท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ สบท. มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นระยะ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน

๒.๕.๒ นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน สผส. ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม และได้ PO แล้วประมาณร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้วางแผนการลงพื้นที่หลายแห่ง จะทำให้ผลการเบิกจ่ายสูงขึ้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒.๕.๓ นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภณ ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ข้อมูล ณ ปัจจุบันมีผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และได้ PO เพิ่มเติม คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒.๕.๔ นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอ.กกจ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นงบจ้างเหมาบริการ งบดำเนินงานอื่น ๆ ดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒.๕.๕ นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ขณะนี้รอส่งมอบ ทำให้จะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน

๒) งานคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงโหนด เพิ่งได้ผู้รับจ้างและได้นัดทำสัญญาแล้ว

๓) คอมพิวเตอร์ของ สบท. ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว

๔) โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมในเขต ปฏิรูปที่ดิน จะยื่นเสนอราคาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒.๕.๖ พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูป (ผอ.ศรม.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ เงินงบประมาณ พ.ร.บ. ปัจจุบันคงเหลือ ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณกองทุนฯ เป็นงบจ้างเหมาบริการจำนวน ๔ ราย ขณะนี้ผู้สมัคร จ้างเหมาบริการมีเพียง ๑ ราย เนื่องจากต้องย้ายสำนักงานไปอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไม่มี ผู้มาสมัคร คาดว่าจะดำเนินการประกาศรับสมัครที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการวางแผน การใช้งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรงวดต่อไปเรียบร้อยแล้ว

๒.๕.๗ นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กปร. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณ งวดแรกที่ กปร. ได้รับคงเหลือประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ ซึ่ง กปร. มีแผนจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และ เกษตรกร ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒.๕.๘ นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) เงินสำรองนโยบายงบประมาณเหลือประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีแผน การใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๒) งบประมาณของสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ขณะนี้เร่งรัด ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

๒.๕.๙ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ.กพร.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดแรก คงเหลือประมาณห้าหมื่นกว่าบาท สำหรับตรวจประเมินพื้นที่ ในส่วนงบจ้างเหมาบริการ คงเหลือประมาณสี่พันกว่าบาท

๒.๕.๑๐ นางสาวไบพร สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผอ.กตณ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับเป็นงบดำเนินงาน โดยงบจ้างเหมาบริการ ปัจจุบันคงเหลือ ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

๒.๕.๑๑ นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร (ผอ.ศพส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับ เป็นงบลงทุน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบครุภัณฑ์เจ็ดล้านกว่าบาท โดยรายการในส่วนงบครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และในส่วนงบก่อสร้างเจ็ดล้านกว่าบาท ก่อสร้างที่จอดรถ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก อยู่ระหว่าง ขออนุมัติใช้ TOR งบประมาณการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำอยู่ระหว่างสนองรับราคาจากการไฟฟ้า ด้านงบดำเนินงานมีการเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือมีแผนการใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒.๕.๑๒ นางสาวสุภัค แก้ววารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบท. ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณที่ สบท. ได้รับจัดสรรงวดแรก เบิกจ่ายแล้วประมาณร้อยละ ๔๑ ส่วนที่เหลือ ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท ได้กั้นเงินไว้ในส่วนการทำสื่อ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนเงินงบประมาณกองทุนฯ เป็นงบที่ใช้ในการฝึกอบรม และแจกปัจจัยการผลิต โดย สบท. มีแผนการอบรม และติดตามผลการอบรมกับ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างต่อเนื่อง

๒.๕.๑๓ นางสาวพรณิภา โกศลวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย (สกม.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ด้านงบลงทุน และงบบุคลากร เบิกจ่ายได้ตามแผนงาน ในด้านงบดำเนินการ มีแผนการลงพื้นที่ในงานข้อ ๖๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

๒.๕.๑๔ นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ จ้างเหมาบริการลดลงจาก ๒๕ ราย เหลือ ๑๖ ราย เหตุผลที่จ้างเหมาบริการลดลง เนื่องจากสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) จะย้ายสำนักงานไปที่จังหวัดปทุมธานีในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะจ้างจ้างเหมาบริการที่จังหวัดปทุมธานี อาจทำให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนการสำรวจออกแบบที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขงานเดิม เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีแบบสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และจะโอนเงินงบประมาณที่ไม่สามารถใช้ได้คืนส่วนกลาง

๒.๕.๑๕ นายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ งบประมาณคงเหลือจากเงินที่ได้รับจัดสรรงวดแรก ส่วนหนึ่งเป็นค่าแบบพิมพ์ จะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ และสำรองให้ ส.ป.ก.จังหวัด ในการจัดงานต่าง ๆ เงินงบประมาณกองทุนฯ โครงการจัดที่ดินชุมชน ยังเบิกจ่ายได้ต่ำ โดยมีแนวทางแก้ไขด้วยการเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และอาจต้องปรับเปลี่ยนอำนาจจาก คปก. ไปเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เหมือนเดิม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามงบประมาณเต็มปี แต่งบประมาณได้รับจัดสรรเพียงงวดเดียว แต่นำมาคิดเป็นร้อยละของงบประมาณเต็มปี ควรพิจารณากระบวนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกัน และงบฝึกอบรม จะมีส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าปัจจัยการผลิต ซึ่งค่าปัจจัยการผลิต จะจัดซื้อได้ประมาณไตรมาสที่สาม แต่ ส.ป.ก. ให้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่สอง ซึ่ง ส.ป.ก. จังหวัด ยังไม่ได้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งผลให้งบฝึกอบรมยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม.

นายคมกฤษ แบนโพธิ์กลาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การดำเนินของ ส.ป.ก.จังหวัด แต่ละภาคจะมีปัญหาแตกต่างกัน ในส่วนงบลงทุนควรเน้นเรื่องกระบวนการ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน รวมถึงเรื่องราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้

นายวินัย เมฆดำ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ได้ตรวจติดตามในเขตตรวจที่รับผิดชอบ พบว่า การดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน มีการวางแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว แต่การที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ดำเนินการตามแผนงาน ในส่วนงบฝึกอบรมหน่วยงานราชการทุกหน่วยจะลงพื้นที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้เกษตรกรต้องร่วมฝึกอบรมหลายหน่วยงาน รวมถึงงบจ้างเหมาบริการที่ต้องเบิกจ่ายตามแผนงานแต่ละเดือน

การติดตามเร่งรัดงบลงทุน ตามเขตตรวจราชการ

๑. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ๑) รายการตุ้รางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ได้ดำเนินการอนุมัติราคากลาง และ TOR (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะก่อนนี้ PO ได้ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙ ๒) รายการอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น และรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ TOR โดยขอให้ ยผจ. จัดส่งราคากลางให้ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองมะค่าไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ณ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีการตกลงทำสัญญาจ้างฯ กับ ส.ป.ก.สุโขทัย ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูป สมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ช.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ณ ปัจจุบัน ประกาศผู้รับจ้างแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ในระบบโดยมีการอุทธรณ์ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และมีกำหนดการอุทธรณ์ โดยการพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่การอุทธรณ์สามารถขยายผล พิจารณาการอุทธรณ์ได้เพิ่มเติมอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งหากขยายผลโดยรวมเป็น ๖๐ วัน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ส.ป.ก.อุทัยธานี ติดตามการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง อย่างต่อเนื่อง หากได้เริ่มกระบวนการฯ ใหม่อีกครั้ง มีระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน ก่อนถึงสิ้นปีงบประมาณ สามารถเริ่มกระบวนการและ PO ได้ทันเวลา แต่หาก ส.ป.ก.อุทัยธานี ไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ส.ป.ก.อุทัยธานี สามารถให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามาทำสัญญาจ้างงานฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง รวม ๒.๓๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอน ที่ สพป. ดำเนินการแก้ไขแบบฯ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป

๓. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการ ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ส.ป.ก.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอมืองพัทลุง ทั้งนี้ ได้ผู้ชนะราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ส.ป.ก.พัทลุง ได้มีหนังสือถึงผู้ชนะราคา เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แจ้งให้เข้ามาทำสัญญา จ้างภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หากไม่เข้ามาทำสัญญาภายในวันดังกล่าว ส.ป.ก.พัทลุง จะเรียกผู้ชนะลำดับที่ ๒ เข้ามาทำสัญญาจ้างแทนผู้ชนะรายแรก ซึ่งอยู่ในงบประมาณที่ได้รับ

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอยะนะ อยู่ระหว่างให้ผู้ชนะ เข้าทำสัญญาจ้างในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยงานแบ่งเป็น ๕ งวด ๑๘๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (S) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอมืองจังหวัดกระบี่ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คงเหลือ จำนวน ๑๕.๒๑๖๐ ล้านบาท และในส่วนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คงเหลือ ๑๖.๙๘๘๑ ล้านบาท โดยโครงการจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒๔ ในการปรับขนาดท่อให้ตรงกับรูปแบบ คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๖๐ วัน

๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๘๒๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ทั้งนี้ ส.ป.ก.กระบี่ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทบทวนราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ แต่การไฟฟ้า เห็นว่า ระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งบนถนนไม่ใช่ที่สาธารณะจึงคิดราคาเดิม ทั้งนี้ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ติดตามข้อหารือกับการไฟฟ้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้า

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๑๐ และงวดงานที่ ๒๐ - ๒๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ ๒๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา (๓ เม.ย. ๒๕๖๙) ประมาณ ๖๐ วัน และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ มีปัญหาเรื่องการวางระบบไฟฟ้า

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ใบเสนอราคาของการไฟฟ้า จำนวน ๓ ฉบับ งบประมาณ ประมาณ ๑๙ ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด จึงเห็นว่า ส.ป.ก.กระบี่ ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จากนั้นให้ผู้รับเหมาเป็นผู้พิจารณาชี้แจงแบบต่อไป

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ส.ป.ก.กระบี่ ควรดำเนินการระบบไฟฟ้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงดำเนินการระบบไฟฟ้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ

๒. ประเด็นเรื่องการถ่ายโอนถนนเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า สพป. ได้จัดทำหนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือจะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามลำดับซึ่งต้องรอผลตามกระบวนการดำเนินงานของท้องถิ่น และใช้เวลานาน

๓. ส.ป.ก.กระบี่ โดยผู้ว่าจ้างควรจัดทำหนังสือถึง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อขอแก้ไขแบบรูปรายการของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ ทั้งนี้ สพป. จะใช้เวลาออกแบบรูปรายการใหม่ ประมาณ ๑ เดือน ซึ่งอาจจัดระบบไฟฟ้าบางส่วนเป็นระบบโซลาร์เซลล์ และหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยที่ไม่แก้ไขแบบ อาจเกิดปัญหาภายหลังได้

นางสาววิจิตตรา รักกมล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

๑. งบประมาณในส่วนไฟฟ้าจากจำนวน ๖ ล้านบาท เป็น ๑๙ ล้านบาท ของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ถนนบางพื้นที่ยังไม่มีสภาพเป็นถนน ไม่มีทางลำเลียง ซึ่งหากลากเสาผ่านถนนเดิม จะเข้าไปในที่ดินเอกชน ซึ่งการไฟฟ้าคิดราคาแบบถนนส่วนบุคคลทั้งหมด ส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมกับสายเมนหลักของสระน้ำขนาดใหญ่ได้ จะต้องเดินเส้นไฟฟ้าแยก และบางพื้นที่ของโครงการฯ อยู่ในอำเภอเหนือคลอง ไม่สามารถเชื่อมไฟฟ้ากับอำเภอเมืองได้

๒. ส.ป.ก.กระบี่ ได้หารือกับนายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อยไว้ว่า หาก ส.ป.ก.กระบี่ ทำพื้นที่ให้มีทางลำเลียงเพื่อให้เทศบาลยอมรับการถ่ายโอนก่อนได้หรือไม่ โดยจัดทำข้อตกลงไว้ (MOU) เนื่องจากแปลงดังกล่าว จะได้งบประมาณในการสร้างถนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย ขอหารือกับทีมงาน แล้วจะแจ้งกลับ ส.ป.ก.กระบี่

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินสมทบค่าจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้ว (ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๓๙๖,๙๖๐ บาท ส่วนงานงวดที่ ๕ - ๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา มีการเสนอราคาเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ก่อน ทั้งนี้ สวผ. ได้จัดทำหนังสือถึง สงป. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก สงป. และรายการเงินสมทบค่าจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ได้เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ - งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

๔. เขตจังหวัดภายใต้การรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรม (นายวินัย เมฆดำ)

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑) รายการชุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน อำเภอลำทะเมนชัย ณ ปัจจุบัน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือแจ้งกลับมาว่า ตามที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา เสนอโครงการขออนุมัติการชุดลอกคลองในอำเภอลำทะเมนชัยนั้น ทางอำเภอลำทะเมนชัย พิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการที่ดิน ได้แก่ วัดศิริโพธิ์ทอง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาพบทวนแล้วว่าวัดฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่พื้นที่สาธารณประโยชน์ จึงมีหนังสือให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา จัดทำหนังสือแจ้ง อำเภอลำทะเมนชัย และ เทศบาลตำบลไหล ให้จัดประชาคมทบทวนสถานที่ที่ดินอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งอำเภอ และเทศบาลเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ เดินทางไปพบนายอำเภอเพื่อขอความอนุเคราะห์หารือเรื่องสถานที่ที่ดิน โดยนายอำเภอลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อดูสถานที่ที่ดิน และกำหนดดำเนินการประชาคมเรื่องสถานที่ที่ดินให้อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นเลือกสถานที่ที่ดินเป็นถนนสาธารณประโยชน์ต่อไป

๒) รายการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ผู้รับจ้างงานฯ เรียบร้อย

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครนายก ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ผู้รับจ้าง หลังจากการประชุมติดตามฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ส.ป.ก.นครนายก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาผู้รับจ้างเพื่อนำผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดูแปลงเกษตร และราคากลางพร้อมแบบแผนการก่อสร้างฯ ที่ต้องการดำเนินการทำสัญญาจ้างงาน ผู้รับจ้างงานยังคงติดปัญหาไม่สามารถดำเนินการภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ ส.ป.ก.นครนายก ยังไม่ได้ผู้รับจ้างงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ส.ป.ก.นครนายก ติดต่อสอบถาม ผอ.สพป. เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ ซึ่งได้แนวทางเบื้องต้น คือการประสานกับกรมการภายนอก ที่เป็นคณะกำหนดราคากลางในการทบทวนราคากลาง ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับ และ ณ ปัจจุบัน ส.ป.ก.นครนายก ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างงานยอมรับข้อเสนอเนื่องจากราคาจ้างมีราคาต่ำ

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ส.ป.ก.นครนายก เคยมีการประสานหนังสือภายในเพื่อสอบถามกับสำนักบริหารกลาง (สบก.) เรื่องระเบียบ ซึ่งนายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้เสนอว่าแบบถนนเดิมมีราคากลาง จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีผู้รับจ้างสนใจราคาจ้างนี้ เนื่องจากราคาจ้างมีราคาที่ต่ำเกินไป ดังนั้น ส.ป.ก.นครนายก จึงตั้งกรรมการฯ คัดทบทวนราคากลางใหม่ และได้ราคาใหม่จำนวน ๓๕๒,๕๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินต่างจากเดิมเพียง ๒,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ หากราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ดังนั้นหากราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถเลือกผู้รับจ้าง และเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างภายใต้ราคากลางที่กำหนด หากไม่สามารถหาผู้รับจ้างงานได้ ส่วนกลางขอแนะนำให้ ส.ป.ก.นครนายก ขอให้คณะกรรมการฯ จังหวัดทบทวนราคากลางใหม่อีกครั้ง

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑.๘๐๘ กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๙๐ คาดหมายว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

๒) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๔.๗๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ดำเนินการความสำเร็จร้อยละ ๙๐ โดยดำเนินงานเองและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓) รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๓ สาย ระยะทาง ๔.๘๔๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาแรม อำเภอกบินทร์บุรี โดยดำเนินงานเองและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผอ.ศพส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศพส.) โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้ ได้ดำเนินการปรับลด-เพิ่มงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขสัญญา คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสัญญาที่กำหนด ในส่วนรายการอื่น ๆ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นางสาวอมรรรัตน์ แหวงโสภณ ผอ.สบก. ได้ชี้แจง ในที่ประชุมว่า งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง โดยจะครบกำหนดในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดประชุมในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๓) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

๔) รถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ หลังจากคณะกรรมการฯ มีมติปรับปรุงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและราคากลาง

๕) งานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี (สพป.) กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขณะนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๖) งานปรับปรุงระบบไฟแรงสูงและแรงต่ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี (สพป.) จัดทำสัญญาและ PO เรียบร้อยแล้ว

๗) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ศทส.) อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

๘) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส.) อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR แบบบูรณาการงานก่อสร้าง และราคากลาง

๙) เช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เช่าทดแทน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๑๐) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

๑๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ (One Stop Service) อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบงานถนนในเขตปฏิรูปที่ดินฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวัฒนา มั่งอิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและเตรียมพร้อมเรื่องการรื้อถอนอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ (อาคารเดิม)

นายพนมไพร ดีใหม่ ผอ.สพส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สพส. ได้จัดทำเรื่องขอค่าขนย้ายไปยัง สวผ. เรียบร้อยแล้ว และหากได้รับงบประมาณดังกล่าว สพส. พร้อมที่จะขนย้ายออกจากอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ (อาคารเดิม) ทันที

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

๑) หาก สพส. มีงบดำเนินงานของสำนัก ให้ สพส. ใช้งบประมาณดังกล่าว ในการจ้างขนย้ายได้ก่อน เพื่อให้ขนย้ายได้รวดเร็วขึ้น

๒) งบดำเนินงานที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓๕.๖๔๒๘ ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๓๗.๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ที่อยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑๑ รายการ ทั้งนี้ ได้รวมงบประมาณดังกล่าวเข้ากับงบลงทุนด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวด้วยเช่นกัน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดการวางแผนการรื้อถอน เพื่อให้ทันต่อการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ (อาคารใหม่) และเร่งรัดการใช้จ่ายงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) ขอให้รายงานความคืบหน้ารายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย และรายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำบ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ จังหวัดเชียงราย

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย ได้เปลี่ยนตำแหน่งก่อสร้างใหม่ ซึ่ง สพป. ได้สำรวจออกแบบพร้อมราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอจัดส่งแบบรูปรายการให้ ส.ป.ก.เชียงราย ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ก่อน และรายการชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำบ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ จังหวัดเชียงราย โดยกรมป่าไม้ได้อนุมัติถอนสภาพป่าชุมชน ทั้งนี้ ส.ป.ก. เชียงรายได้ดำเนินการ PO เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้าง

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม.

๒) รายงานผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน เมื่อมีผลงานแล้วขอให้รายงานผลทั้งผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน

๓) สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าของโครงการวางแผนร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเร่งรัดผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน

๔) สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดการวางแผนการรื้อถอน เพื่อให้ทันต่อการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ (อาคารใหม่) และเร่งรัดการใช้จ่ายงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวจริยา ศรีฟ้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

(นายเกียรติยศ ทองสง่า)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ