

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายประพันธ์	คำบาง	ผู้ตรวจราชการกรม (แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	คณะกรรมการ
๒. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๔. นางสาวลักขณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพรธัญญา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๖. นายฉัตรชัย	มันคง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๗. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นายศักดิ์ศิริ	ธูปวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๙. นางสาววราภรณ์	บัวเผื่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ (แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)	คณะกรรมการ
๑๐. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม (แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะกรรมการ
๑๑. นายพูลเกียรติ	ตันติรัตนเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๓. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวณฐนนท์	สันติมิตร	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและอำนาจการ (แทนผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๑๕. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นายสุรัชชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายสรพรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพรชนก	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒. นางสาวธनिया	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๓. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๔. นางสาวอรรพรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๒. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวสถิตยภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๘. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๑๙. นางจิตรา	กรตหนู	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สพท.
๒๐. นางนัตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๑. นางสาวณพัชชนันท์	มาลัยสรร์ค	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๒. นางสาวพรสุดา	อธินวัฒน์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๒๓. นางจรรยา	พงษ์ประสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สผส.
๒๔. นางจารุณี	วรรณจำรัส	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก.
๒๕. นายสุโชค	หวั่งพระธรรม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๖. นางสาวจิรนนท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๗. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๘. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๙. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๓๐. นางสาวอัจฉราพรรณ	ชัยสวัสดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.
๓๑. นางณลักขณา	โลหะวิจารณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.
๓๒. นางสาวอนุสร	พูลสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สบท.
๓๓. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๓๔. ว่าที่ ร.อ.กรวิชัย	ศรวิชชมาลี	บุคลากร (พนักงานราชการ) ศรม.
๓๕. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ.
๓๖. นายภาณุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สฟป.
๓๗. นางสาวกมลพรรณ	จิระประภูศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สกม.
๓๘. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “วิภา” คาดว่าจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้น ทั้งในด้านการแจ้งเตือน การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ และการเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อการเข้าฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อาจได้รับผลกระทบ อาทิเช่น การช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือการพักชำระหนี้เงินกู้ จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ กษ ๑๒๑๐/๑๒๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)>สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุม อื่น ๆ>รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากตรวจพบและมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอปรับระเบียบวาระการประชุมในการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยจะเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ มานำเสนอในที่ประชุมให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะนำเสนอระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ในที่ประชุม เป็นลำดับต่อไป

เรื่องที่ ๔.๑ งบกลางของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สวผ.)

นายสมเจตน์ บัวดีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เห็นชอบข้อเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงินงบประมาณ ๔๒.๖๘๗๗ ล้านบาท พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พะเยา นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ และ ปราจีนบุรี

สวผ. ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/๓๖๗๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดย สวผ. ได้แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ แนวทางการชักชวนความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบกลางแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยต้องผูกพันสัญญาและลงนามภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ ๒๗๐ วัน และตามกรอบพระราชบัญญัติงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการติดตามความคืบหน้าทุก ๑๕ วัน

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๒ ชักชวนความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สบก.)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ชักชวนความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ชักชวนความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปด้วยความรวดเร็ว สามารถกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (พ.ร.บ.งบประมาณฯ) จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้พิจารณาเป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒

๑.๓ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินการประกาศแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ และเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับ และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้

๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้

๑.๕ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุดำเนินการที่งบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน และเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับต้องบันทึกที่รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินตามที่สำคัญงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ การกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา (สบก.)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา สรุปได้ ดังนี้

๑. (ยกเลิก) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๓. กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา จำนวน ๗ แบบ ดังนี้

๓.๑ แบบประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

๓.๒ แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๓ แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๔ แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๕ แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง

๓.๖ แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

๓.๗ แบบประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (สบก.)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

๑. การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เป็นรายจ่ายงบกลางที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติแล้วตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) ข้อ ๒.๓ การได้รับอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนั้น หมายถึง การได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กรณีโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และการพิจารณาผลการที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนี้

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ "กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้"

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒.๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศฯ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๒.๒.๓ การพิจารณาผลกรณีที่มิใช่ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๕ กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบก.)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๒ ตอนที่ ๒๘ ก ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. กฎกระทรวงนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๒. ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การที่ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน ๘ กรณี ดังนี้

๓.๑ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว และผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้เสนอแนะหรือคัดค้าน TOR ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ TOR ภายหลัง

๓.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นกับกรมบัญชีกลาง หากการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกำหนดว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕๑ (งานก่อสร้าง) หรือมาตรา ๕๒ (พัสดุอื่น) จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์

๓.๔ กรณีผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือก หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์

๓.๕ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติหรือต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกเพิกถอนสิทธิ ขึ้นบัญชีทำงาน ฯลฯ ไม่มีสิทธิอุทธรณ์

๓.๖ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหลักประกันไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หากไม่ยื่นหลักประกันการเสนอราคา หรือยื่นผิดจากที่กำหนด จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์

๓.๗ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำผลงานของผู้อื่นมายื่นเป็นของตนเอง การใช้ผลงานที่ได้จากการโอน หรือนำชื่อบุคคลอื่นมายื่น จะถือว่าไม่มีสิทธิอุทธรณ์

๓.๘ กรณีหน่วยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงลำดับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หากผู้ชนะลำดับแรกไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงาน แล้วมีการเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน ผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงนี้

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๖ แนวทางการขออนุมัติยกเลิกหรือปิดโครงการตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วย การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (สบท.)

นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักบริหารกองทุน (สบท.) ขอชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องแนวทางการขอยกเลิกหรือปิดโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. การขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระบุว่า การขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ ต้องดำเนินการและได้รับอนุมัติก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการอย่างน้อย ๑ เดือน โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และไม่เกินปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโครงการ

๒. การขออนุมัติยกเลิกหรือปิดโครงการ ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เนื่องจาก คปก. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติแนวทางการขออนุมัติยกเลิกหรือปิดโครงการตามระเบียบ คปก. ว่าด้วย การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ การยกเลิกโครงการ หากโครงการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการ ให้เจ้าของโครงการยกเลิกโครงการ โดยแสดงเหตุผลและปัญหาอุปสรรคที่ต้องยกเลิก โดยแบ่งเป็นส่วนกลาง ให้เจ้าของโครงการขออนุมัติยกเลิกโครงการต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เจ้าของโครงการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการต่อ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เมื่อ คปจ. เห็นสมควรให้ยกเลิก ให้แสดงเหตุผลปัญหาอุปสรรค เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติให้ยกเลิกแล้ว ให้รายงาน คปก. เพื่อทราบ

๒.๒ การขออนุมัติปิดโครงการ คือ โครงการที่หน่วยงานของรัฐผู้เป็นเจ้าของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ขอปิดโครงการต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติให้ปิดโครงการแล้ว ให้รายงาน คปก. เพื่อทราบ

สบท. มีโครงการที่จังหวัดดำเนินการขอใช้เงินกองทุนฯ บางโครงการใกล้จะครบกำหนดระยะเวลา ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินการ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และหากดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ดำเนินการขออนุมัติปิดโครงการ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๗ ชี้แจงสถานการณ์ขออนุมัติโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สบท.)

นายศักดิ์ศิริ ฐปวงศ์ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการที่ขอใช้เงินงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก คปก. มีทั้งสิ้น จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ One Stop Service จำนวน ๒๓.๔๙๖๒ ล้านบาท ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๖,๖๘๑,๓๐๐ บาท ของสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.)

ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจาก คปท. อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น สบท. จะเสนอคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อภท.ค.) ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้หารือกับกรมบัญชีกลาง ศทส. และ สฟป. ด้วยแล้ว

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ เรงรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย งบประมาณ (พ.ร.บ.งบประมาณฯ และเงินกองทุนฯ) โครงการ/กิจกรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สวผ./สบก./สบท.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกในการชี้แจงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย งบประมาณ (พ.ร.บ.งบประมาณฯ และเงินกองทุนฯ) ของ ส.ป.ก.จังหวัด จะขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมเป็นรายภาค ทั้งนี้ หาก ส.ป.ก.จังหวัดได้นำเสนอต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว สามารถออกจากระบบ Zoom Meeting เพื่อไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละจังหวัดได้ ต่อไป

ภาคเหนือ

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน พร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๖๑๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายใหม่) เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่ยื่นเอกสารงบการเงิน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. การขุดลอกคลองอ้านวย บ้านหนองสังกะสี งบประมาณ ๐.๗๔๖๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขติดตั้งป้ายโครงการฯ ให้เรียบร้อย

๓. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking ทั้งนี้ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้ใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ในกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๙

๔. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking ทั้งนี้ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้ใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุนฯ ในกิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ซึ่งในส่วนงบประมาณเงินกองทุนฯ ที่คงเหลือจะเป็นในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ

๕. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ซึ่งการจัดที่ดินแทนที่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก และจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ต่อไป

๖. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้มีการวางแผนในการดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๗. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน จะดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลการดำเนินงาน และผลเบิกจ่ายมีความสอดคล้องกัน

ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ในส่วนของการจัดที่ดินแทนที่เดิมแปลง ที่มีแผนงาน มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวน ๑,๑๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน ๖๙๕ ราย จะเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ซึ่งมีปัญหา/อุปสรรค คือ ไม่มีการขยายขอบเขตชุมชน ดังนั้น จึงขอปรับแผนงานกิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จากเดิมจำนวน ๑๓๖ ราย คงเหลือ ๓๐ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอปรับลดแผนงาน

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับผลเบิกจ่าย เนื่องจาก อยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่าย ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย ต่อไป

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินงานในส่วนของการสำรวจรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีปัญหา/อุปสรรค ในส่วนของการกำหนดวงรอบขอบเขตชุมชน ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลให้ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) เพื่อดำเนินการขออนุมัติจาก คปก. ต่อไป

๓. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรฯ ลดความเหลื่อมล้ำ กำลังเร่งดำเนินงานในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ แต่ไม่มีผู้เสนอราคา ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ และจะเร่งดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ป.ก.ตาก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ได้มีการขอปรับลดแผนงาน จากเดิมจำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ เหลือ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งได้รับการอนุมัติในการขอปรับลดแผนงานด้วยแล้ว คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการชุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านปางชัย ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง งบประมาณ ๓.๙๙๗๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง ๓ แห่งแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และยื่นขออนุญาตชุดลอกคลองโพธิ์ กับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครสวรรค์ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานไม่ล่าช้าในระหว่างรอ การอนุญาตชุดลอกคลองโพธิ์ กับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ ประสานงาน สพป. ขอความอนุเคราะห์ร่างข้อมูลขอบเขตของงาน และรายชื่อกรรมการร่วมจาก สพป. แล้ว จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการราคากลาง ๑ คน และคณะกรรมการตรวจรับ ๑ คน

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร กำลังเร่ง ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน การสอบสวนสิทธิ คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้มีหนังสือหารือ สบก. ในการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีหากไม่สามารถดำเนินงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนลงนามสัญญา/ทำ PO ระบบ New GFMIS Thai จะทำการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีให้โดยอัตโนมัติ

๒. กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนลงนามสัญญา/ทำ PO ซึ่ง ส.ป.ก.นครสวรรค์ จะต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีโดยไม่มีหนี้ คือ การสำรองเงินในระบบ New GFMIS Thai แล้วส่งเอกสารให้ สบก. เพื่อยืนยันว่ามีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี และ สบก. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สบก. จะมีหนังสือเวียนแจ้งแก่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อสำรวจการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ต่อไป

ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงาน สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คงเหลือวงดการเบิกจ่าย จำนวน ๔ วงด คงเหลือเงิน จำนวน ๘.๓๐๓๙ ล้านบาท ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับ ได้มีการประชุมว่า อาจจะต้องขยายระยะเวลาไปอีกประมาณ ๑๔ วัน เนื่องจากมีอุปสรรค ด้านสภาพอากาศที่มีพายุฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีน้ำท่วมขัง คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม งบประมาณ ๒.๐๖๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๔๘๖,๒๕๐ บาท ยังคงเหลือเงินที่ยังไม่ได้เบิก จำนวน ๑,๔๕๘,๗๕๐ บาท คาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายงวดที่ ๓ และ ๔ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network มีผลการดำเนินงานที่ล่าช้า เนื่องจากขาดช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งจะมีการเรียกบรรจุข้าราชการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างจัดประชุม คบจ. ช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการก่อสร้างป้อมยาม พร้อมงานรื้อถอน งบประมาณ ๐.๑๔๒๐ ล้านบาท ดำเนินงานใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงาน งบประมาณ ๐.๖๓๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ได้ดำเนินงานใกล้เสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๔. โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒.๑๓๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ คาดว่า จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ประสานกับ สพป. ถึงกระบวนการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. รั้วพร้อมกำแพงกันดิน (ระยะที่ ๑) ประตูรั้วเปิด - ป้ายสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน งบประมาณ ๐.๓๘๖๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ) จะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินการสำรวจจริงวัดเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network อยู่ระหว่างการทำงาน ซึ่งดำเนินงานแล้วประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน มีผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ที่ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากช่างรังวัด เร่งดำเนินงานในกิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ซึ่งจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.แพร่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network อยู่ระหว่างการทำงาน ซึ่งดำเนินงานแล้วประมาณ ๔๐๐ ไร่เศษ แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างขอมติที่ประชุม คปจ. จำนวน ๑๘ ราย โดยจะมีการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการขอปรับลดแผนงาน จากเดิมจำนวน ๕๑ ราย คงเหลือ ๓๐ ราย ต่อไป

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีแผนงาน จะลงพื้นที่ เพื่อรับคำขออนุญาตเพื่อการเกษตร คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงาน ที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รายงานผลการเบิกจ่าย (งบประมาณกองทุน) ในระบบ ALRO Tracking หลังจากวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบัน มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑

๕. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ได้รายงานผลการเบิกจ่าย (งบประมาณกองทุน) ในระบบ ALRO Tracking หลังจากวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบัน มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐

ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินงาน แล้วเสร็จบางส่วน แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีแผนงานจำนวน ๑,๒๒๘ ราย และผลการดำเนินงาน จำนวน ๗๙๒ ราย คิดร้อยละ ๖๕.๕๐ ที่ดำเนินงานล่าช้าสืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินงานในการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งจากแผนงาน จำนวน ๗๐๐ ราย มีผลการดำเนินงานประมาณ ๒,๐๐๐ ราย

ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างท่อน้ำสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๔.๔๘๖๐ ล้านบาท ผลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๒ ประมาณวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ลำพูน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งมีผลดำเนินงานแล้วประมาณ ๘๘๑ ไร่ แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานแล้วเสร็จบางส่วน และกำลังอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เนื่องมาจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส.ป.ก.ลำพูน มีผลการดำเนินงานมากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินงานในการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. ห้องน้ำเกษตรกร งบประมาณ ๐.๔๔๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไถ่ งบประมาณ ๗.๒๑๔๐ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และราคากลางเกิน ๓๐ วัน ต้องทบทวนราคากลางใหม่ ปัจจุบันทบทวนราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รอเสนอราคา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต่อไป

ส.ป.ก.อุดรดิตถ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำ เนื่องจากอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ เรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คาดว่า จะสามารถดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตได้ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดเตรียมฝึกอบรมเกษตรกร คาดว่า จะสามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) จะเร่งดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างรายงานผลในระบบ ALRO Tracking อีกจำนวน ๓๐ ราย และจะจัดการประชุม คปจ. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ภาคกลาง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารแปรรูปผลผลิต วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๓ เรียบร้อย และคงเหลือผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๔ และ ๕ โดยสัญญาจ้างงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันอาคารยังเหลืองานทาสีและติดตั้งสุขภัณฑ์

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ผลงานการจัดที่ดินภาพรวมไม่มีปัญหา แต่ขั้นตอนการ X-Ray อยู่ระหว่างการสอบสวนสิทธิ จำนวน ๕๑ แปลง โดยจะดำเนินการเร่งรัดเข้าที่ประชุม คปจ. ให้เร็วที่สุด โดยกิจกรรมจัดที่ดินดำเนินงานไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการเบิกจ่าย ส.ป.ก.กาญจนบุรี จะดำเนินการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีแผนงานนำเสนอต่อที่ประชุม คปจ. จำนวน ๓๕ ราย โดยกำหนดการประชุม คปจ. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๔. โครงการตลาดจัดตั้งสินค้าเกษตรในพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ได้ดำเนินการจัดทำถนนแล้วเสร็จสำหรับพื้นที่ส่วนตลาดมีการปรับปรุงแบบแปลนโครงสร้าง โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะส่งแบบแปลนใหม่สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ส.ป.ก.กาญจนบุรี มีแผนขยายโครงการฯ ถึงสิ้นปี ๒๕๖๘

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการเบิกจ่ายเงินส่วนที่คงเหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายลูกจ้างเหมาบริการ

๒. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ผลการเบิกจ่ายเงินส่วนที่คงเหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายลูกจ้างเหมาบริการ

๓. โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรมตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ปี ๒๕๖๗ พบปัญหาการขอแก้ไขรายละเอียดรายการ ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างช่วงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และใช้ระยะเวลาแก้ไขแบบ ๖ เดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด และนำเสนอเข้าประชุม คปจ. โดยกิจกรรมจัดที่ดินชุมชน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐ แปลง และพบแปลงที่เป็นปัญหาประมาณ จำนวน ๘,๖๐๐ แปลง เนื่องจากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ทำหนังสือขอปรับแผนกับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ได้ทำหนังสือขอปรับลดแผนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และจำนวนเงินคงเหลือ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ชัยนาท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการรับคำขอเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking สำหรับเงินงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำหรับเงินงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายการติดตามงาน และเงินค่าจ้างเหมาบริการ

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จัดประชุม คปจ. เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจัดทำสัญญาสันติฉันทนุญ ๒๕๖๘ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลในระบบ ALRO Land Online ต่อไป

ส.ป.ก.ตราด ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และผลการเบิกจ่ายมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเป็น ร้อยละ ๔๙.๗๔ โดยเงินงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อต้นไม้

๒. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ผลการเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อหมวกพิมพ์ ค่าล่วงเวลา และค่าจ้างเหมาบริการ

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ผลงานยังไม่เป็นตามแผนงาน เนื่องจาก ส.ป.ก.ตราด ขาดช่างสำรวจ การจัดที่ดินรอบแรกดำเนินการสอบสวนสิทธิและให้คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๒๑ ราย โดยคณะกรรมการได้แจ้งผลมาบางรายแล้ว และวางแผนจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวเขตรอบแรก ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน วางแผนจัดประชุม คปจ. ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ราย

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปัจจุบันผลดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐ และหาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง กำหนดเกณฑ์การคำนวณผลงาน โดยนำผลดำเนินงานรวมกับข้อ ๖๒ สามารถดำเนินงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ กับ ๒ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ กับ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และวางแผนกันเงินเบิกเหลือมอบปีจำนวน ๒ งวด

๒. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP จะดำเนินการเร่งรัดแผนงานและแผนงบประมาณ

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน แผนงาน จำนวน ๙๕๑ แปลง ผลการดำเนินงาน จำนวน ๐ แปลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ส.ป.ก.สระแก้ว จะดำเนินการเร่งรัดแผนงานและแผนงบประมาณ

๕. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน แผนงาน จำนวน ๗๒ ราย คาดว่าสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๕ ราย โดยวางแผนจัดประชุม คปจ. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

๖. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถดำเนินการได้ประมาณ จำนวน ๑๘,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ เนื่องจากต้องรังวัดพื้นที่แบ่งแปลงทำให้การออกโฉนดเพื่อการเกษตรล่าช้า

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบส่งสุข จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๒๐๐ ฉบับ และสามารถดำเนินการรับคำขอได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และการติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน วางแผนจัดประชุม คปจ. ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ และวางแผนการเบิกจ่าย ๔๔,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณส่วนที่เหลือจะดำเนินการส่งคืน ส.ป.ก.ส่วนกลาง

๓. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. โครงการงานปรับพื้นที่แปลงชุมชน โครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงกลมแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรมสภาประชาชน ๔ ภาค (สระ ๙) ตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.นครปฐม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๑.๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วางแผนออก Mobile Unit จำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงจะครบตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน วางแผนออก Mobile Unit ๑ ครั้ง ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Land Online

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน และจะนำเสนอในการประชุม คปจ. ต่อไป

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน วางแผนออก Mobile Unit ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking สำหรับเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการ

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโน้ตเพื่อการเกษตร แผนงานจำนวน ๓๙ ราย สามารถดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๒ ราย เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในลักษณะ ข้อ ๖๒ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ และบางส่วนไม่สามารถติดตามตัวได้

ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการรับคำขอเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน แผนงาน จำนวน ๕ ราย ผลงาน จำนวน ๐ ราย ปัจจุบันได้รายงานผลในระบบ ALRO Tracking แล้ว จำนวน ๑ ราย แผนงานที่เหลือ จำนวน ๔ ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.)

๔. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. การต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการประชาชน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ - ๖ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP วางแผนออกพื้นที่รับคำขอต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๔. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ วางแผนการฝึกอบรม วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๕. กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน วางแผนการฝึกอบรม วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๖. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานจำนวน ๒๐๖ ไร่ โดยจะดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๗. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุสำนักงาน

๘. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม)

๘.๑ ด้านจัดที่ดินรอบแรก X-Ray ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Land Online

๘.๒ ด้านจัดที่ดินแทนที่ ผลดำเนินงาน ปัจจุบัน จำนวน ๒๔๐ ไร่ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๙. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการสอบสวนสิทธิ และวางแผนจัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ และจัดประชุม คปจ. ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๑๐. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร วางแผนออก Mobile Unit ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๑๑. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่ได้รายงานผล ในระบบ ALRO Tracking

๑๒. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน วางแผนฝึกอบรม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ปัจจุบันสามารถ ดำเนินการได้ จำนวนกว่า ๕๐๐ ไร่

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน แผนงาน จำนวน ๔๑ แปลง ผลการดำเนินงาน จำนวน ๐ แปลง ปัจจุบัน ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้รายงานผลในระบบ ALRO Tracking เรียบร้อยแล้ว

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) อยู่ระหว่างการส่งตรวจประกันสังคม

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการ รับคำขอเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา เป็นกิจการสาธารณูปโภคนำเสนอ ต่อที่ประชุม คปจ. จำนวน ๒ ราย ปัจจุบัน พบปัญหาไม่มีช่างสำรวจ ระบบ RTK GNSS Network และ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้ประสานงานกับ สผส. เพื่อขอช่างสำรวจมารังวัดระบบ RTK GNSS Network หากดำเนินการรังวัดแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อที่ประชุม คปจ. ต่อไป

๔. โครงการงานขุดลอกร่องสวนแปลงเกษตรกรรม ในแปลงที่ดินพระราชทานแปลงโฉนด เลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปิดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

๕. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๔.๐๗๔ กิโลเมตร ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอน้อย ดังนี้

๕.๑ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม มีผู้เสนอราคา จำนวน ๘ บริษัท ประกาศผล ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ รออุทธรณ์ผล วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจัดทำสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๕.๒ งานจ้างผิวจราจรหินคลุก แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ภายใน ๑๕ วัน

ส.ป.ก.ระยอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน อบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง ทั้งหมดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ สำหรับเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และ รายงานผลในระบบ ALRO Tracking ยังไม่ครบถ้วน

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ประเภทที่อยู่อาศัย พบปัญหาคุณสมบัติ รายได้ ของผู้ขออนุญาต ซึ่งทางคณะกรรมการมีความเข้มงวด สำหรับกิจการสาธารณูปโภคได้นำเสนอต่อที่ประชุม คปจ. และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อไป

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) คาดว่าอาจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำที่ดินมาเสนอขายกับ ส.ป.ก.ระยอง

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking เพิ่มเติมเป็น จำนวน ๒๘ ราย ผ่านที่ประชุม คปจ. จำนวน ๓๑ ราย และอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา ทั้งนี้ มีแผนจัดประชุม คปจ. เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑๐ ราย

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้เสนอขายที่ดินต่อ ส.ป.ก.ราชบุรี จำนวน ๔ ไร่ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อที่ดินได้ เนื่องจากราคาเสนอขายสูง

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ส.ป.ก.ราชบุรี ขอติดตามเรื่องการปรับแผนงานการจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ เนื่องจากต้นปีงบประมาณแผนงานจำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ จำนวน ๔๐๐ ราย จากการประสานงานผิดพลาด ทำให้แผนงานเปลี่ยนเป็น จำนวน ๔๐๐ ไร่ ซึ่งต้องการปรับแผนงานเป็นจำนวนเท่าเดิม คือ ๑,๒๐๐ ไร่ และการจัดที่ดินรอบแรก X-Ray อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณงวดที่ ๓ และ ๔

นายฉัตรชัย มั่นคง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการแจ้งกลับ ส.ป.ก.จังหวัด

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.สระบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินงานรับคำขอเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking สำหรับเงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) รอผลการตรวจสอบจากประกันสังคม

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ผลการรังวัด จำนวน ๔๐ แปลง ผลการสอบสวนสิทธิ จำนวน ๑๐๐ แปลง และมีปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ไม่สามารถติดต่อเกษตรกรได้ และผู้แทนเกษตรกรหมดวาระทำให้ไม่สามารถจัดประชุม คปจ. ได้

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลในระบบ ALRO Tracking เรียบร้อย

ส.ป.ก.สิงห์บุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) พบปัญหาสภาพแปลงที่ดินที่นำมาเสนอขาย อาจทำการเกษตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้ต้องยกเลิกแปลงที่ดินดังกล่าวไปก่อน

ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปัจจุบัน มีผลการเบิกจ่าย ๔๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๑ ราย โดย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีแผนการจัดประชุม คปจ. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยนำเสนอต่อที่ประชุม คปจ. ทั้งหมด จำนวน ๖๐ ราย

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินงาน

ส.ป.ก.อ่างทอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ) เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม

๓. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) เงินงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม คปจ. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ขณะนี้นายช่างสำรวจกำลังเร่งดำเนินงาน เนื่องจากงานอื่น ๆ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ มีการใช้จ่ายในกิจกรรมนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (เพื่อเกษตรกรรม) ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุน ยังไม่ได้รายงานผลใน ALRO Tracking ผลการดำเนินงาน จำนวน ๒๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๕ จำนวน ๒,๕๐๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๒ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้ยื่นขอเสนอมา ๖๐ กว่าไร่ แต่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พบว่าที่ดินไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ข้อ ๖๒ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งออกพื้นที่ดำเนินงานแล้ว ๒ ทีม

๖. โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว ๑ รายการ คณะกรรมการกำลังตรวจรับ และรายงานการตรวจรับ และอีก ๑ รายการ งานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๔๐ เทศบาลเรียบร้อยแล้ว เหลือติดตั้งและทดสอบระบบของงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยสัญญาสิ้นสุดจะลงในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้เสนอขาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านไผ่

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีแผนงานลงพื้นที่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศร่างวิจารณ์ TOR สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเพิ่มผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย

ส.ป.ก.นครพนม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ เงินงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน งบประมาณที่เหลือเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และค่าจ้างเหมาบริการ

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) มีปัญหา/อุปสรรค เรื่องการจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลงจำนวนไร่ มีผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ยังขาดจำนวนรายที่ไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ จะนำผลการดำเนินงานการจัดที่ดินแทนที่เดิมแปลง มารายงานผลเพิ่มเติม ต่อไป

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร รอครบตามประกาศ จำนวน ๓,๓๐๐ ราย

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. งบลงทุน (งบประมาณ พ.ร.บ.) ทั้ง ๔ โครงการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เนื่องจากรอการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด เบื้องต้นทำโครงการเสนอผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบเอกสารให้แล้ว แต่พบปัญหาจุดที่ดินที่อำเภอ และ อบต. ต้องยินยอมให้ที่ดินที่จุดใด

๑.๑ รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง ได้รับหนังสือแจ้งจากทั้งอำเภอ และ อบต. แล้ว พร้อมนี้ได้จัดส่งให้สำนักงานที่ดินเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป

๑.๒ รายการขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านอุดมสิน ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย ทางอำเภอมีหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลตำบลไพลแล้ว ว่ายินยอมให้ใช้พื้นที่จุดทิ้งดิน แต่ตำบลไพลต้องทำประชาคมกับประชาชนก่อน จากการประสานงาน พบว่ามีการทำประชาคมแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปการกำหนดจุดทิ้งดิน

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ชี้แจงในโครงการดังกล่าวข้างต้น อาจต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถทำ PO ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สบก. จะมีหนังสือแจ้งประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด ตอบกลับมา สบก. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเตรียมงาน

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ยังไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Tracking ในส่วนของการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม ผลดำเนินงานการตรวจสอบขณะนี้ ๔๐ กว่าแปลง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ยังไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Land Online ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ๖๗๙ แปลง

๕. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ปัจจุบันการสอบสวนสิทธิ ๓๖๙ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑๕๓ แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. และสอบเพิ่มเติมอีก ๒๑๖ แปลง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล และจะนำเข้า คปจ. ในรอบเดียวกัน

๖. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโน้ตเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด แต่การออก Code 9 ต้องตรวจสอบข้อมูลให้เป็นตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการตรวจสอบพบว่ารูปแบบที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับร่องรอยการทำประโยชน์จำนวนมาก

๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาพประชาชน ๔ ภาค ตำบลเสมา อำเภอสองเนิน ขณะนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ช่างสำรวจกำลังเร่งดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จได้ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จะเร่งดำเนินงาน X-Ray ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จัดที่ดินชุมชน จะเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แบ่งแปลง จะเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะนำเสนอ คปจ. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กรณีแบ่งแปลง สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่แผนงานกำหนด เฉพาะจำนวนไร่เท่านั้น แต่ตามจำนวนราย ไม่สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่แผนงานกำหนด เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน (ราย) จำเป็นต้องนำผลการดำเนินงานในส่วนเติมแปลง รายงานผลการดำเนินงานแทน จึงจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้เสนอขายที่ดินประมาณ ๒๕๐ ไร่ พร้อมจัดทำหนังสือถึงกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและราคาประเมิน ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากกรมที่ดิน

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโน้ตเพื่อการเกษตร มีคำร้องที่รอบันทึกข้อมูล ประมาณ ๗,๐๐๐ ฉบับ กำลังเร่งบันทึกข้อมูล คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนกรณี Code 9 จะพยายามดำเนินงานให้ได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ขอให้ ส.ป.ก.บึงกาฬชี้แจงกรณีเกษตรกรยื่นขอโอนสิทธิ (แปลงเลขที่ ๒ กลุ่มที่ ๔๘๘๘) และได้รับแจ้งว่านัดหมายดำเนินการในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน ซึ่งในกรณีดังกล่าวใช้ระยะเวลานานเกินไป

ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบ พบว่าแปลงดังกล่าวเป็นกรณีเรื่องการซื้อขาย ไม่ใช่เรื่องการโอนสิทธิ ทั้งนี้ หลังจากวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เพื่อเร่งนัดหมายดำเนินการให้รวดเร็วมากขึ้น

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ได้ทุกกิจกรรม ทุกแผนงาน ทุกโครงการ

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรต่าง ๆ ทุกโครงการ จะตรวจสอบการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. งานที่เกี่ยวข้องช่างสำรวจ ทั้งงาน RTK/X-Ray/งานแบ่งแปลง/งานชุมชน เนื่องจาก ส.ป.ก.มหาสารคาม มีปัญหาเรื่องช่างสำรวจ ทำให้ยังไม่มีผลการดำเนินงาน ซึ่งวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะมีเจ้าหน้าที่มารายงานตัว คาดว่ากิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network จะมีผลการดำเนินงานงานประมาณ ๒๐๐ ไร่ ส่วนเรื่องแบ่งแปลง กำลังเร่งดำเนินงานลงพื้นที่

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน เนื่องจากเป็นเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ มีการดำเนินงานหลายขั้นตอน ปัจจุบันยังไม่ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากเป็นถนนระยะทางหลายกิโลเมตร คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ไม่มีผู้มาเสนอขาย

๕. โครงการก่อสร้างหอถังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ระยะที่ ๒) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคา รายเดียวจึงยกเลิก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศครั้งที่ ๓ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จะจัดการประชุม คปจ. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๓ แปลง คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.ยโสธร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้อายางานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ปรับแก้ผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking เป็น ๓ ครั้ง และในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะออกพื้นที่ครั้งที่ ๔

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ได้รายงานกลุ่มตรวจสอบทาง FTP แล้ว ผลการดำเนินงาน ๓๙๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ขาดอีก ๒๒ แปลง ยังไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) งาน X-Ray มีแผนจัดประชุมคณะทำงานแนวเขต ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๕. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีการจัดประชุม คปจ. แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทำสัญญา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูล Code 7

๖. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ส่งตรวจสอบแนวเขตกับกรมป่าไม้ เรียบร้อยแล้ว จะประชุมคณะทำงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๗. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้มีการดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๐๙ แปลง คงเหลือ ๗๖๖ แปลง

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรก ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากติดปัญหาเรื่องแบบที่ทำทางลอดเข้าถนนทางหลวง ต้องขอ ส.ป.ก.ส่วนกลาง มอบอำนาจ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือถึง ส.ป.ก.ส่วนกลาง

ส.ป.ก.เลย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ.

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่รับคำขออย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เห็นควรนำผลการดำเนินงาน มารวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย

๔. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) เพิ่งลงนามกรรมการ TOR ราคากลาง กรรมการพิจารณาผล และกรรมการตรวจรับ ควบคุมงาน

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ได้รับรายงานในระบบส่งสุข จำนวน ๓,๔๘๘ ไร่ และรอบบันทึกข้อมูล ๔๐๐ กว่าไร่ ดังนั้น ขณะนี้ผลการดำเนินงานประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ขอตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องจะปรับแก้การรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รวม ๒ ครั้ง คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร กำลังเร่งดำเนินการรับคำขอเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด มีแผนออกพื้นที่ทุกวัน สำหรับการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประมาณ ๕,๐๐๐ ฉบับ

๕ โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะพื้นที่เพื่อวางฐาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าในพื้นที่มีหินแผ่นใหญ่ที่ไม่สามารถเจาะได้ จะนำเสนอปรับจุด หรือแก้ไขในเรื่องระบบฐาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างคือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างประกาศเพื่อหาผู้รับจ้าง

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารสารบบ ๒ ชั้นพร้อมเรือถอนอาคารเดิม คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๕ และ ๖ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และงวดที่ ๗ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และส่งงานงวดที่ ๘ งวดสุดท้าย ไม่เกินวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะพยายามเร่งรัด และเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ขณะนี้รับคำขอเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการแบ่งแปลง และตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ขณะนี้รับคำขอตรวจสอบคุณสมบัติ และจะนำเข้า คปจ. ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ ราย เพราะส่วนใหญ่แผนงานอยู่ในอำเภอนมดงรัก ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดน คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ อาจจำเป็นต้องขอปรับลดแผนงานจัดที่ดินชุมชน ต่อไป

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) ในเรื่องโฉนด ส่ง สบท. ตรวจสอบ ๑ ราย ถ้า สบท. ตรวจสอบแล้วสามารถโอนได้ และแจ้งสำนักงานที่ดินสาขาชุมพลบุรี ตรวจสอบอีก ๕ ราย ทั้งนี้ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร การรับคำขอผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๔ ขณะนี้เร่งออกพื้นที่ เพื่อรับคำขอ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้ราคากลางและร่าง TOR คาดว่าจะทำรายงานขอซื้อขอยืมพร้อมประกาศร่าง TOR ได้ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างจัดการประชุม คปจ. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network แผนงาน ๘,๐๐๐ ไร่ ไร่แล้ว ๕,๕๐๕ ไร่ ไร่แล้วยังไม่รายงานในระบบส่งสุข จำนวน ๑,๐๐๐ กว่าไร่ รวมประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญา

ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ภายในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. จัดที่ดินทำกิน (ที่เกษตรกรรม) เรื่องจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่การจัดที่ดินแทนที่ เต็มแปลง ผลการดำเนินงานเกินแผนงาน ถ้าสามารถนำมารวมกันได้ผลการดำเนินงานจะครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ประกาศ ๒ รอบ ไม่มีผู้เสนอขาย

๕. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ทำสัญญาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ๑,๔๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดประชุม คปจ. ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และนำเสนอ คปจ. พิจารณา อีก ๔๒๖ ราย คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีมติ คปจ. แล้ว ๑๐๐ ราย และอีก ๑๐๐ ราย จะนำเสนอ ในการประชุม คปจ. ครั้งถัดไป

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้แบ่งทีมเป็น ๓ ทีม เพื่อลงพื้นที่ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานแล้ว ผลการทดสอบดิน ต้องแก้ไขสัญญา เพราะต้องเปลี่ยนจากตอกเข็มเป็นฐานแท่น ขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ จะดำเนินการเร่งรัดให้ทันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคใต้

ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก ในแปลงที่ดิน ที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบางสะพาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน อยู่ระหว่างรอ สพป. เสนอขออนุมัติปิดโครงการต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.

๒. โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดังสูงทรงกลมแป้น และระบบประปา ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No 83 โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบางสะพาน อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง โดยมีนัดประชุมคณะกรรมการราคากลางในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน กิจกรรมสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ และกิจการสาธารณูปโภค/กิจการตามกฎกระทรวง – หนังสืออนุญาต มีแผนการจัดการประชุม คปจ. กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๗. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

ส.ป.ก.ตรัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ขณะนี้ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อรับคำขอออกโฉนดทุกวัน คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการแล้ว

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินงานแล้ว ๔๕๔ ไร่ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เงินงบประมาณที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุสำนักงาน ทั้งนี้ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน

๔. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีผิดปกติ คงเหลือที่ต้องดำเนินงาน ๑๙๒ แปลง คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรรม) ขณะนี้รังวัดไปแล้ว ๖๗ ราย สอบสวนสิทธิแล้ว ๓๘ ราย คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินงานจัดทำประกาศรับซื้อ ๑ รอบ แต่ไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๗. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.นราธิวาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินงาน เสร็จสิ้นแล้ว โดยรายงานผลในระบบ ALRO Tracking เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในส่วนของงบประมาณ อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากแผนงานเดิมพบว่า มีที่ดินชุมชน ๑๙๔ แปลง และมีที่ดินทับซ้อน ที่ดินเปลี่ยนมือ ๔๖๙ แปลง ซึ่งต้องนำมาหักออกจากแผนงาน ทั้งนี้ ดำเนินงานรับคำขอแล้ว จำนวน ๕๑๓ แปลง เหลือพื้นที่ ดำเนินงาน จำนวน ๓๗๓ แปลง รวม ๘๘๖ แปลง คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ส.ป.ก.ปัตตานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ขอแก้ไขข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบประมาณ เนื่องจาก ส.ป.ก.ปัตตานี มีการรายงานผิดพลาด ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการจัดทำป้าย และปิดประกาศ รับซื้อแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๕. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๓ แห่ง และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ขณะนี้เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว ๑ งวด งวดที่ ๒ จะตรวจรับงานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และเร่งรัด การดำเนินงานในงวดที่ ๓ และ ๔ ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ในงวดที่ ๖, ๗ และ ๘ งบประมาณจะถูกพับไป วงเงินประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ บาท อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพิ่มเติมในภายหลัง จะพยายามเร่งรัด ให้เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด

๒. อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ดำเนินการ e-bidding รอบที่ ๑ ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติ และ e-bidding รอบที่ ๒ ยกเลิกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา ทั้ง ๓ ราย ไม่ได้วางหลักประกันการเสนอราคาภายในเวลากำหนด จึงเปลี่ยนเป็น วิธีคัดเลือก และคาดว่าจะต้องของงบประมาณเพิ่มเติม

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่าง เร่งรัดดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีเงินงบประมาณพบ ถือเป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้เงินงบประมาณพบไป ต้องใช้เงินงบประมาณในปีถัดไปแทน ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก. พังงา เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง อาจมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ได้

ส.ป.ก. พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด อยู่ระหว่างเร่งรัด การดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน มีการดำเนินงานแล้วบางส่วน และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรายที่เสียชีวิตไปแล้ว และมีผู้ครอบครองที่ดินที่ไม่ใช่ทายาท ได้ดำเนินการแจ้งให้ยื่นตามข้อ ๖๒ ของระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอน หรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งยังไม่ดำเนินการส่งให้สิทธิ คาดว่าจะดำเนินงานควบคู่กับข้อ ๖๒ ต่อไป

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีแผนการจัดการประชุม คปจ. ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมสาธารณูปโภค/กิจกรรมตามกฎกระทรวง - หนังสืออนุญาต จำนวน ๑ ราย เดือนสิงหาคม และ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ จะจัดประชุม คปจ. เรื่องกิจกรรมสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ เพื่อให้ครบถ้วนตามแผนงาน ๖ ราย

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) การเสนอขายที่ดินเป็นไปได้ยาก เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐ พื้นที่โฉนดมีน้อย และที่ดินมีราคาแพง

๕. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๔ แห่ง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ส.ป.ก. ภูเก็ต ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งเบิก และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว และมีแผนการจัดประชุม คปจ. กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมีราคาสูง

ส.ป.ก. ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารจัดเก็บสารบบและห้องประชุมพร้อมงานรื้อถอน ดำเนินการ PO แล้ว อยู่ในขั้นตอน การก่อสร้าง รอส่งมอบงานงวดที่ ๑ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเสาเข็ม ต้องเปลี่ยนรูปแบบรายการ ส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า ซึ่งขณะนี้ดอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนวางฐานราก และจะหมดสัญญาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเงื่อนไขที่สามารถต่อสัญญาได้ คาดว่าจะ สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ

๒. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และ จะตรวจรับงานวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ระนอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ขณะนี้ ส.ป.ก.ระนอง รับคำขอเกินแผนงานแล้ว นับรวมผลการดำเนินงาน ๒ ปี จำนวน ๖,๓๔๙ แปลง และการออกโฉนดฯ จะมีในส่วนของ ข้อ ๖๒ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมอยู่ด้วย คาดว่าจะสามารถออกโฉนดฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ - ๘๐

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) มีจำนวน ๑ จวดงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ มีทั้งหมด ๕ จวดงาน และจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณงวดแรกในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากมีแผนการดำเนินงานถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๙ โดยมีการกันเงินไว้เหลือในปี คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีแผนการจัดประชุม คปก. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๖. กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน และจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.สตูล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ขณะนี้มีงบประมาณที่เหลือประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าบริหารจัดการประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรกรม) มีการวางแผนการเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการแนวเขตภายในเดือนสิงหาคม คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการจัดประชุม คปก. แล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตั้งเบิก และจะมีงบประมาณเหลือคืน ๒๗,๘๘๐ บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้ยื่นเสนอขาย จำนวน ๑๕ แปลง ๓๖๓ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความทับซ้อนกับพื้นที่อื่น เนื่องจากจังหวัดสตูลมีพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ต้องระวังในการตรวจสอบเอกสารว่าซ้อนทับกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ และคาดว่าในส่วนนี้จะมีการซ้อนทับกับหน่วยงานอื่น

๕. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนบุคลากรในตำแหน่งช่างสำรวจให้ ส.ป.ก.สตูล ด้วย เนื่องจาก ส.ป.ก.สตูล ขาดบุคลากรในตำแหน่งช่างสำรวจมา ๒ ปีแล้ว

นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการเปิดสอบในตำแหน่งช่างสำรวจ และกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) มีการวางแผนขอใช้บัญชีตำแหน่งช่างสำรวจของกรมที่ดินด้วย ทั้งนี้ในปี ๒๕๗๐ คาดว่าจะมีนายช่างสำรวจเต็ม ครบทุกอัตรา เนื่องจากมีการเปิดการเรียนการสอนของช่างสำรวจร่วมกับอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้วให้บรรจุเข้ารับราชการใน ส.ป.ก.

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ แห่ง โดยแห่งที่ ๑ ได้ผู้รับจ้างแล้ว และแจ้งให้ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ งานงวดที่ ๑ อาจส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ส่วนแห่งที่ ๒ ผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เพราะฉะนั้นต้องทำหนังสือยืนยันให้ทางผู้รับจ้าง เพื่อให้ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ งานงวดที่ ๑ ก็จะไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการเช่นกัน

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีผิดปกติ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ขณะนี้ดำเนินงานแล้ว จำนวน ๑๕ ราย อยู่ระหว่างการจัดประชุมคปจ. คาดว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว แต่ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานในระบบ

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. อาคารเก็บเอกสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เหลืองาน ๔ งวดงาน ที่จะต้องส่งเบิกครั้งเดียว และได้หารือกับผู้รับจ้างแล้วว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งติดปัญหาเรื่องจุดทิ้งดิน เนื่องจากข้อมูลระดับดินเดิมของจุดทิ้งดินไม่ตรงกับของผู้ควบคุมงาน จึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส.ป.ก.กระบี่ จึงขอความอนุเคราะห์จาก สพป. มาช่วยตรวจสอบในพื้นที่จุดทิ้งดิน และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ หากจุดดินได้ครบตามปริมาณของงวดที่ ๘ ก็สามารถส่งมอบงานได้

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ เป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการที่ขอกันเงินเหลือปี

๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และหอดังสูงทรงกลมแป้นเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเดชั่น จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเจาะแล้วไม่มีน้ำ ต้องเปลี่ยนจุดเจาะ ดำเนินการสำเร็จ ๑ บ่อ เหลืออีก ๒ บ่อ กำลังเร่งรัดให้ดำเนินการ เนื่องจากหมดสัญญาแล้ว และขอขยายระยะเวลาโครงการต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๕ ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน บริษัท เขาพนมแพลนเดชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

๖. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ยังเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ทุกกลุ่มงานลงพื้นที่ และเบิกค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน

๗. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการจัดทำประกาศครั้งที่ ๒ แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๘. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโหนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการส่งจดหมายให้เกษตรกรทุกรายที่ได้รับ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้มาขอออกโฉนดฯ ขณะนี้เริ่มมีเกษตรกรเข้ามายื่นคำขอวันละ ๑๐ - ๒๐ ราย ซึ่งเกษตรกรบางส่วนที่ยื่นคำขอ เนื่องจากทายาทมารับมรดก และอยู่ระหว่างการยื่นรับมรดกเปลี่ยนแปลง

งบลงทุน ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นางพิชญเนตร นิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี งบประมาณ ๑.๐๕๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี งบประมาณ ๙.๓๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร และไฟฟ้าแสงสว่างถนน (เคเบิลใต้ดิน) (ศพส.) งบประมาณ ๒๓.๕๖๑๔ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๑.๗๖๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๔. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ (ศพส.) งบประมาณ ๕.๓๘๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ศพส./สบก. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ได้นำหลักประกันการเสนอราคาให้ ส.ป.ก. เพื่อตรวจสอบ ในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ ได้จัดทำ TOR และราคากลางใหม่ และอนุมัติใช้ TOR และราคากลางใหม่เรียบร้อยแล้ว จัดทำ/เผยแพร่ร่างประกาศรายงานขอซื้อของจ้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำเรื่องรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศเสนอผู้บริหาร

๕. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ศพส./สบก. คณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่ และอนุมัติใช้ TOR และราคากลางใหม่เรียบร้อยแล้ว จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศให้ผู้ประกอบการเสนอแนะและวิจารณ์

๖. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) งบประมาณ ๗ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพป./สบก. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้ง คณะกรรมการ TOR และราคากลางเพื่อจัดทำ TOR และราคากลางใหม่ คาดว่าจะได้ TOR และราคากลางใหม่ ภายในวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ งบประมาณ ๖.๔๐๐๐ ล้านบาท

๘. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ งบประมาณ ๑.๘๐๐๐ ล้านบาท

๙. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ ๑.๖๘๐๐ ล้านบาท

๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๔.๘๐๐๐ ล้านบาท

๑๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี งบประมาณ ๖.๐๓๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ในรายการที่ ๗ - ๑๑ มีผู้ยุทธวิธีผลการพิจารณา ปัจจุบันรอหนังสือแจ้งตอบกลับจากคณะกรรมการพิจารณายุทธวิธีและข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

นางสาววราภรณ์ บัวเฟื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ สพท.ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร (ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินภาคกลาง) งบประมาณ ๑.๑๘๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายในงวดที่ ๑ - ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผู้อำนวยการ ศพส. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ (ศพส.) งบประมาณ ๑.๐๙๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ (ศพส.) งบประมาณ ๑.๔๐๕๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผู้มีสิทธิยุทธวิธีการจัดซื้อจัดจ้างยื่นยุทธวิธีภายใน ๗ วันทำการ

ความเห็นคณะทำงาน

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า กรณีผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดบันทึกเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าว และขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมประสานงานกับ ส.ป.ก.จังหวัด กรณี ส.ป.ก.จังหวัด ได้บันทึกผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏผลการดำเนินการหรือมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน

นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดเริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของค่าวัสดุที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ควรรวบรวมดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ รวมถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินกองทุนฯ ที่ ส.ป.ก.จังหวัดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้แจ้งปิดโครงการตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจะได้ลดภาระงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

นางจารุณี วรรณจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินรัฐ สกก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอปรับลดแผนงานกิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ทาง สกก. จะส่งข้อมูลแผนงาน - ผลการดำเนินงาน ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประเมินการผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๕ และจะนำมาประมวลผล เพื่อดำเนินการปรับลดแผนงาน - แผนเงินงบประมาณ ต่อไป

นางสาวดวงพร อูปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ ศพส. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอปรับลดแผนงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ในกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการส่งข้อมูลให้ สวผ. เพื่อดำเนินการปรับฐานข้อมูลในระบบ ALRO Tracking ต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หากมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือ งบประมาณ ขอให้แจ้ง สวผ. เพื่อดำเนินการปรับข้อมูลในระบบ ALRO Tracking ต่อไป รวมถึงการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลในแต่ละขั้นตอนด้วย เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด

นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ในแต่ละ ส.ป.ก.จังหวัด พบว่ามีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้วย

นายฉัตรชัย มั่นคง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก. ได้ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๕-๐๑) เป็นเอนดเพื่อการเกษตร ที่ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานเกินแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะนำมารวมกับผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้หรือไม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) อยู่ระหว่างหารือกับ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. และจะติดตามผลการหารือ เพื่อนำมาแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบต่อไป

๒. ผลการดำเนินงานการจัดที่ดิน เต็มแปลง แบ่งแปลง นับผลงานรวมกัน แต่งบประมาณ กิจกรรมจัดที่ดินเต็มแปลง ไม่ได้ให้งบประมาณในการรังวัด หากนำผลงานมารวมกัน กรณีที่ไม่ได้มีการรังวัด จะต้องดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณ

๓. ส.ป.ก.จังหวัด เมื่อรับคำร้อง ข้อ ๖๒ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกลงในระบบของ ศทส. เพราะหากไม่บันทึกจะไม่ถือเป็นผลการดำเนินงาน ซึ่งทาง ศทส. ได้ทำหนังสือแจ้ง ขั้นตอนให้ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกัน

๓. เร่งรัดการนำข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ ALRO Service ALRO Tracking และ ALRO Land Online

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๕.๑ คำสาธารถูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบก.)

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้นำเสนอ ในที่ประชุมว่า คำน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ จำนวน ๕๒๘,๕๑๒.๓๗ บาท ซึ่งทาง สบก. ยังไม่สามารถ ดำเนินการชำระค่าน้ำประปาของ ศพส. ได้ เนื่องจากงบประมาณในส่วนคำสาธารถูปโภคมีไม่เพียงพอ และมีข้อสังเกตว่าค่าน้ำประปาของ ศพส. ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า มีค่าใช้จ่ายน้ำประปาที่สูงผิดปกติ ทั้งนี้ขอให้ ศพส. ดำเนินการชี้แจงและตรวจสอบ ต่อไป

นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการ ศพส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการรั่วซึมของน้ำประปา จากท่อประปาชำรุด ๒ จุด ได้แก่ อาคารศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมศิลปาชีพ และ อาคารหอพัก ซึ่งอยู่ในส่วนของใต้อาคารทั้ง ๒ จุด และได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ทั้งนี้ จะขอความอนุเคราะห์การประสานงานกับกรมประปาส่วนภูมิภาค ในการตรวจสอบท่อน้ำประปา และ ขอลดค่าน้ำประปา เนื่องจากมีการรั่วซึมของน้ำประปา จากท่อประปาชำรุด

มติคณะทำงาน ขอให้ ศพส. เร่งดำเนินการในการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายสุทธิจักร์ ทรัพย์ดิลก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม



(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ