

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๔. นางสาวลักขณา	มันเฑียรวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจรรุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๗. นางสาวสุภาภรณ์	ทองสินุช	ผู้อำนวยการกลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นางสาวชนิษฐา	กฤตวิทย์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบัญชีกองทุน (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๙. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๐. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวศินี	เหลื่องงมละออ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวณฐนนท์	สันติมิตร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจ่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	คณะกรรมการ
๑๖. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๗. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ

๑๘. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

นายกฤษฎะ	ตีปาละ	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะทำงาน
----------	--------	-------------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพรชนก	เสนึงค์ ณ อยู่ธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒. นางสาวธनिया	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๓. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๔. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๒. นายสุทิวส	สกุลโรจน์ภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๓. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๔. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นายศรัทธา	พลอาทิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวสิริธร	กัลยาบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๐. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๒๑. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๒. นายเฉลิมชัย	รัตนาววิเศษ	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๒๓. นางสาวชิตชนก	กิตติกาญจนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๔. นางสาววิไลภรณ์	ถาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๕. นางสาวพรสุตา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๖. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๗. นางนิตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๒๘. นางสาวณพัชชนันท์	มาลัยสรรค์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๙. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๐. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๓๑. นายวิสุทธิ	เลิศไกร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน สพป.
๓๒. นางสาวณัฐมล	มะวงศ์ไวย	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๓๓. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.
๓๔. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๓๕. นางสาวเบญจมาศ	บุญประสพ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.
๓๖. นางสาววิจิตตรา	รักกมล	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน สกม.
๓๗. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๓๘. นางสาวมธุรดา	ภูธรธรรมา	หัวหน้างานบำรุงรักษา อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ศพส.
๓๙. นางสาววาริศา	สุกรีรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศพส.
๔๐. นางสาวประภัสสร	จินดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๔๑. นายธนต์	จำปาโชติ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๕๑ จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๔ หน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้ง นี้ เพื่อเป็นการวางแผนการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณ ป้องกันการเกิดปัญหา อุปสรรค และเพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ จึงขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) ให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และดำเนินการตรวจรับพัสดุในแต่ละขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๙๓๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ กษ ๑๒๑๐/๑๙๓๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๙๔๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุม อื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงาน

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สั ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๘ สั ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ เลขานุการ ส.ป.ก. ได้มีคำสั่งให้สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) เพิ่มผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน เป็นคณะทำงานฯ ร่วมด้วยและเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ ทุกครั้ง เนื่องจากแนวทางในการติดตามงาน จะแบ่งเป็นเขตตรวจราชการ ต่อไป

มติคณะทำงาน รับทราบ/สวผ. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. โดยเพิ่มผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน ร่วมเป็นคณะทำงานฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภาก ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๑) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ และรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๓ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๖ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๓ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๘ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙ โดยพิจารณาดำเนินการในจังหวัดท่องเที่ยวรองเป็นลำดับแรก

๒) กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เช่น ระยะเวลาวิธีการจ้างทำของกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่เริ่มกระบวนการขอซื้อขอจ้าง กรณีวิธีคัดเลือก กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายใน ๑๔ วันทำการ นับจากวันที่เริ่มกระบวนการขอซื้อขอจ้าง และกรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขั้นต่ำภายใน ๑๘ วันทำการ นับจากวันที่เริ่มกระบวนการขอซื้อขอจ้าง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานจ้างก่อสร้าง : กรณีสัญญาจ้างมีงวดงานเดียวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับภายใน ๕ วันทำการ หลังจากที่ได้รับสัญญาส่งมอบพัสดุ และกรณีสัญญาจ้างมีหลายงวดงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับระหว่างงวด ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากที่ได้รับสัญญาส่งมอบพัสดุ สำหรับงวดสุดท้ายให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการ หลังจากที่ได้รับสัญญาส่งมอบพัสดุ

๒.๒ งานจ้างก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) ให้ตรวจรับทุกราคาค่างาน โดยผู้ควบคุมงานให้ตรวจรับงวดงานภายใน ๓ วันทำการ และงวดสุดท้าย ภายใน ๓ วันทำการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ตรวจรับงวดงาน ๓ วันทำการ และงวดสุดท้าย ภายใน ๕ วันทำการ และงานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) การตรวจรับงวดงานตามรายละเอียดหนังสือที่แจ้งดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการตรวจรับงวดงานได้ตามที่กำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) โดยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือปี รวมจำนวน ๑๓๔,๔๒๗,๙๙๑.๑๘ บาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑,๗๐๒,๘๘๒.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๑ และเงินคงเหลือ จำนวน ๑๒๒,๗๒๕,๐๐๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ ซึ่งหน่วยงานจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) เป็นรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๑,๒๗๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๕ รายการ แบ่งเป็น ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๒๙๔,๖๗๕.๖๕ บาท คงเหลือ ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๕๓๔,๘๐๐ บาท ยกเลิก จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖,๙๔๒,๐๐๐ บาท

และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๔,๕๐๓,๐๓๔.๓๕ บาท ซึ่งหน่วยงานจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หรือภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยภาพรวมจำนวน ๖๐๔ รายการ เป็นเงิน ๔๐๘,๐๓๐,๔๐๐ บาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑๓ รายการ เป็นเงิน ๖๗,๖๒๔,๕๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙๑ รายการ เป็นเงิน ๓๔๐,๔๐๕,๙๐๐ บาท ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบว่า เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๖ รายการ เป็นเงิน ๔,๒๕๒,๖๙๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๕๘ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๒๙,๓๔๐ บาท คงเหลือ ๓๗๐ รายการ เป็นเงิน ๓๙๙,๔๔๘,๓๗๐ บาท

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ ขอให้เป็นที่เหตุที่จำเป็น หรือเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะขอให้นำเสนอต่อที่ประชุม เป็นรายภาค และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ต่อไป

ภาคใต้

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ ดำเนินการ ส.ป.ก.(จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๒๕,๔๖๑,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งงานงวดที่ ๘ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พร้อมลงพื้นที่ ตรวจสอบงานในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.(จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๒๑,๘๒๐,๔๐๐ บาท เป็นงานต่อเนื่อง จากงบประมาณที่ผ่านมา

๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในแปลง ๖๐๒ และ ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๕๕,๑๒๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ซึ่งมีปัญหาการคิดราคา ขยายเขตไฟฟ้า จึงได้จัดทำหนังสือหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และรอการตอบกลับของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓) ค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดกระบี่) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ได้ยกเลิกสัญญาฯ กับบริษัทที่ปรึกษาแล้ว และได้จัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเรียนว่า ส.ป.ก.กระบี่ มีความประสงค์จะควบคุมงานโครงการฯ เอง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตอบกลับของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

๔) โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร สระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๕ ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน บริษัท เขาพนมแพนด้าเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม งบประมาณ ๒,๗๑๑,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งงานก่อสร้าง

๕) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และหอดักสูง ทรงกลมแป้น เพื่อการอุปโภคบริโภคในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงบริษัทเขาพนมแพนเตชั่น จำกัด งบประมาณ ๗,๔๙๙,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.กระบี่ พิจารณาปริมาณงานกับงวดงานที่จะเบิกจ่ายให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตรวจรับงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน หลังจากผู้รับจ้างส่งงานแล้ว ให้เป็นตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากป้องกันการร้องเรียน

ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำ โซลาร์เซลล์ พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแป้น และระบบประปาในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๘๓ โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร งบประมาณ ๑๓,๔๖๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ โดยการก่อสร้าง ในโซนที่ ๓ จะครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และโซนที่ ๔ จะครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ราคาากลาง จำนวน ๑๐,๒๔๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยวิธีคัดเลือก จะครบกำหนดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๒) เงินสมทบค่าจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.พังงา งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๘ สัญญาเลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินงานปูหลังคาอาคาร คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : งานถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก.พังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีวิศวกรของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เป็นประธานคณะกรรมการราคากลาง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งานปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ส.ป.ก.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๒,๘๘๔,๓๘๓.๕๐ บาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างรายเดิม ได้ทำงาน และ ส.ป.ก.พัทลุง ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุที่ไม่ได้ส่งมอบ ซึ่งดำเนินการ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึง ยผ. เพื่อขอบุคลากรร่วมเป็นกรรมการจัดทำร่าง TOR ใหม่อีกครั้ง และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อไป และคาดว่าจะงบประมาณที่เหลืออยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในส่วนที่เหลือ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ผู้รับจ้างงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ส.ป.ก.ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาคารจัดเก็บสารบบและห้องประชุมพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๘๕๔,๒๘๐ บาท ได้เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒

เรียบร้อยแล้ว และจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดเล็ก (S) ตำบลย้อยเอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เจ้าของพื้นที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงอบฯ แล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำลังจะได้ผู้รับจ้าง คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสัญญาได้เริ่มเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่ทั้งนี้ งานไม่เรียบร้อย จึงอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในสัปดาห์นี้

๒) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท และรายการเงินสมทบเพิ่มเติมจากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่นฯ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม ขอยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง และยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดงาน ส.ป.ก.สงขลา ได้ดำเนินแจ้ง เรื่องผู้ทำงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่อีกครั้ง โดยรอการตอบกลับของ ยผ. เพื่อขอรายชื่อบุคลากรร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หากผู้รับจ้างยกเลิกสัญญา ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง จะต้องพิจารณาสัญญาไม่เกินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ต้องก่อกำหนดผู้พัน (PO) ให้ได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อขยายเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งจะต้องกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานให้ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ด้วย

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวม. ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานอาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เป็นงบประมาณกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ทั้งนี้ การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่มีกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม จึงขอให้ ส.ป.ก.สงขลา ดำเนินการในวงเงินงบประมาณเดิมและรายการเงินสมทบเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งหากวงเงินเกิน ให้ ส.ป.ก.สงขลา แจ้ง สวม. ด้วย เนื่องจากการจัดหางบประมาณสมทบเพิ่มเติมของงานลักษณะนี้ จำเป็นต้องใช้งบประมาณข้ามโครงการ ซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงบประมาณ (สงป.) ที่จะพิจารณาวงเงินงบประมาณว่าจะให้ใช้ในแผนงานใด ซึ่ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง ไม่สามารถเลือกแหล่งงบประมาณเองได้ ดังนั้น อาจจะต้องรองราคาให้ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.สงขลา ดำเนินงานอาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ที่ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมเพื่อความรวดเร็ว และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าระบบ e-GP โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และได้ติดต่อผู้รับจ้างรายเดิมไว้เรียบร้อยแล้ว

๒) งานก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินลูกรัง กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ตำบลเขาหิน อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก. ดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างให้ สพป. พิจารณาตรวจสอบและเปรียบเทียบค่าน้ำมันและค่าหินของจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าราคาแตกต่างกันเพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่

๓) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๒,๒๗๓,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ โดยการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านส้องฯ ผู้รับจ้างงานจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ และการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลประสงค์ฯ ณ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าช้าโดยผู้รับจ้างได้รับงานของจังหวัดกระบี่อีกแห่งหนึ่ง จึงไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี กำหนดได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สปท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การตรวจสอบและเปรียบเทียบค่าน้ำมันและค่าหินของจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินลูกรัง ของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จะลงพื้นที่ดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และคาดว่าจะของบประมาณในการขนย้ายเครื่องจักรจากจังหวัดชุมพรมายัง ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยในเขตปฏิรูปที่ดิน จำกัด ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จะดำเนินการจัดทำสัญญาและก่อสร้าง (PO) ต่อไป

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๒๐๕ กิโลเมตร ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างเนื่องจากจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะมีค่าปรับ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดกลาง (M) ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่า จะได้รับผู้รับจ้างรายเดิม

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๘ แห่ง งบประมาณ ๙,๐๐๗,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ

ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งมีความคืบหน้าของงานร้อยละ ๓๐ คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.นครพนม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการเผยแพร่ประกาศในระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งานขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน ตำบลโพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท ขุดลอกสระเก็บน้ำ สาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒,๔๘๑,๗๐๐ บาท และขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านสาหร่าย ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประชาคมและได้จัดที่ดินแล้ว ทั้งนี้ เทศบาลรายงานผลไปยังอำเภอเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากอำเภอ เพื่อดำเนินการแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายหลักในแปลง เกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕ กิโลเมตร และก่อสร้างถนน สายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ ราย ระยะทาง ๐.๓๐ กิโลเมตร ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๖๘๑,๘๐๐ บาท ปัจจุบันเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินได้สละสิทธิ ครบทุกราย และดำเนินการรังวัดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาพประชาชน ๔ ภาค ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน งบประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ซึ่งไม่สามารถตาม ตัวเกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดินมาสละสิทธิในที่ดินได้ เนื่องจากจดหมายถูกตีกลับด้วยเหตุไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะส่งคืนเงินงบประมาณดังกล่าว

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา นำจดหมายที่ถูกตีกลับดังกล่าว หรือกับไปรษณีย์นครราชสีมาอีกครั้ง เพื่อสืบหา ข้อเท็จจริงของจดหมายที่ถูกตีกลับ

ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน ซึ่งต้องดำเนินการเก็บค่าปรับ

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) งานปรับปรุงรั้วและกำแพงกันดิน ส.ป.ก.มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท ได้ประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว โดยวันสิ้นสุดการประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ แห่ง ได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนชื่อวิสาหกิจและย้ายตำแหน่งก่อสร้างโรงอบฯ ซึ่ง ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดทำหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีชื่อผู้รับจ้างไว้แล้ว

นายวิสุทธิ เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สฟป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขแบบโรงอบฯ ของ ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างรวบรวมของแต่ละจังหวัดที่จะมีการแก้ไข และคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ

เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้จัดทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยตรวจรับงานงวดแรกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.เลย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งต่อ สฟป. เนื่องจากพื้นที่รอบข้างโรงอบฯ ไม่เพียงพอต่อการใช้สอย

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและพินกำหนดอุทธรณ์แล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา โดยสัญญาจะเริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สฟป. ได้ให้ความเห็นว่า ผู้มีอำนาจอนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งตำบลอำเภอ ในการก่อสร้างโรงอบฯ เป็นอำนาจของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งตำบล อำเภอ ในการก่อสร้างโรงอบฯ ถือว่าไม่เป็นไปตามรายการที่ สฟป. ได้อนุมัติ ดังนั้นถ้าเปลี่ยนพิกัด แต่ก่อสร้างในตำบล อำเภอเดิม ให้แจ้ง สฟป. แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงที่ตั้งตำบล อำเภอ ให้แจ้ง สฟป. และ สผ. พร้อมด้วย

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีเปลี่ยนพิกัดแต่ก่อสร้างในตำบล อำเภอเดิม และกรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งตำบล อำเภอ ให้จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อสั่งการให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานปรับปรุงรั้ว ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอมือศีร์ษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท ได้ลงนามในสัญญา และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยงวดงานแบ่งเป็น ๒ งวด ซึ่งงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างวาง TOR ในระบบ และจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลไร่ อำเภอมือพรณานิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการก่อสร้างโรงอบฯ อยู่ระหว่างรอ สพป. อนุมัติกลับ

๓) โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกงบประมาณแล้ว

๔) โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างก่อ อำเภอมือพาน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒,๘๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยสัญญาจะสิ้นสุดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรดินคูลูก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๖.๐๑ กิโลเมตร ตำบลจิกแดก อำเภอมือพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๕,๔๖๓,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะทำงาน ๑๒๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะเข้าทำงานในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และดำเนินการก่อสร้างถนน (PO) เรียบร้อยแล้ว

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอมือชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอมือชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑,๑๔๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ ส.ป.ก. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอมือชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยเตือ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอมือเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก/ผนัง และเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๒ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

๒) โครงการถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการนี้จะต้องก่อสร้างในสถานที่เดียวกันกับงานปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จึงจะต้องปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะเริ่มโครงการถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กับโครงการถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถดำเนินการพร้อมกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานทั้ง ๒ โครงการแล้วเสร็จได้รวดเร็วขึ้น

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ให้ความเห็นว่า โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กับโครงการถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตึบบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยให้ผู้รับจ้างวางแผนการดำเนินงานให้ไปพร้อมกัน

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู รับทราบ และจะดำเนินการปรับแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว

ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตึบบลอุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ซึ่งบริษัทจะเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑๘๐ วัน

๒) โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๐๗๓,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ แบ่งเป็นก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำ ตึบบลสร้างนกทา อำเภอเมือง ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว และการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำ ตึบบลปากอ อำเภอขามเฒ่า ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตึบบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปารายการ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชื่อวิสาหกิจ ชื่ออำเภอ และชื่อหมู่บ้าน ที่ไม่ตรงตามแบบรูปารายการ ซึ่งได้จัดทำหนังสือแจ้ง สพท. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลชุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นายธนตร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) ขั้นตอนการดำเนินงานในกรณีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ มีดังนี้ เมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงมายัง สพท. แล้ว จากนั้น สพท. จะทำหนังสือถึง สพท. เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการ และแก้ไขพิกัต จากนั้น สพท. จะทำหนังสือแจ้ง สพท. หากแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สพท. จึงจะจัดทำหนังสือแจ้ง สวผ. เพื่อให้ สวผ. นำเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สวผ. จะทำหนังสือแจ้ง สพท. และ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ

๒. สพท. จะรวบรวมกรณีที่ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโรงอบฯ มายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง และจะติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพท. ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของโรงอบฯ ควรให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือนำเรียนท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. โดยตรง เพื่อให้เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติ แล้วใช้หนังสือที่อนุมัติแนบกับแบบรูปรายการที่แก้ไขส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบ สพท. เป็นเจ้าภาพในการติดตามเรื่องโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลน้ำโสมฯ ของ ส.ป.ก.อุดรธานี

ภาคกลาง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ X ๘.๒ เมตร ๑ วิชาทกิจชุมชนสวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ดำเนินการการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ตั๋วรถเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๒) อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR

๓) ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๔) โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๖,๑๕๒,๐๕๖ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ แบ่งเป็น (๑) งานถมดินพื้นที่ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ (๒) งานก่อสร้างอาคารตลาด พร้อมผิวถนนและลานเทหินคลุก และงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ดำเนินการประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว รอผลอุทธรณ์ ๗ วัน และ (๓) งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินภายหลังจากดำเนินการอาคารเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ซึ่งได้ประสานผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกลือทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ โดยแห่งที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และแห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบใหม่ เนื่องจากชุดแล้วเจือหิน โดยจะส่งแบบให้ สฟป. ตรวจสอบอีกครั้ง

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๙๐๑,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านเขาพริก ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินโคลน กว้าง ๔ เมตรจำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินโคลน กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการราคากลางแล้ว คาดว่าจะได้ราคากลาง ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะได้ผู้รับจ้าง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินโคลน กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑.๘๐๘ กิโลเมตร ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๒,๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินดินโคลน กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๔.๗๕๐ กิโลเมตร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๓,๐๓๖,๐๐๐ บาท ได้รับการประสานจาก สฟป. ว่าจะเข้าดำเนินการภายในกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๓) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจรลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๓ สาย ระยะทาง ๔.๘๔๐ กิโลเมตร ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒,๖๑๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๔ แห่ง ได้ผู้รับจ้างรายเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรจรหินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๔.๐๗๔ กิโลเมตร ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอมั่นขวัญน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๔,๘๘๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ซึ่งได้ ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา ได้เบิกจ่ายการจัดซื้อดินถมคันทางและหินคลุกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง สพป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๓๓๙,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ แบ่งเป็นการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานลงพื้นที่สำรวจ โดยมีแนวโน้มจะปรับตำแหน่งที่ตั้งของหอดังสูง และการวางแผนท่อประปา เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งหอดังสูงเดิม มีตำแหน่งตรงกลางของบ้านผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในการก่อสร้างอาจเกิดผลกระทบ จึงจะปรับตำแหน่งให้อยู่กลางแปลงของเกษตรกรต่อไป

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงกลมแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรสหภาพประชาชน ๔ ภาค (สระ ๙) ตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง งบประมาณ ๓,๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบพื้นที่แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจ คาดว่าจะขอขยายระยะเวลาดำเนินงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขแบบการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย ของ ส.ป.ก.เพชรบุรี ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแบบและแจ้ง สพป. ต่อไป

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๙๙๒,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน ส.ป.ก.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค (ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าสมทบ) ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสระแก้ว แปลงที่ดินเลขที่ No ๒๙๒๔ No ๓๒๖๓ และ No ๓๒๖๔ (ชุมชนหนองแวง) งบประมาณ ๑,๗๑๐,๗๗๔.๘๕ บาท ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออนงบประมาณให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อโอนงบประมาณให้การไฟฟ้าอำเภออรัญประเทศ จากนั้น ส.ป.ก.สระแก้ว จะสามารถโอนเงินส่วนต่างที่เป็นเงินสมทบให้การไฟฟ้าอำเภออรัญประเทศ ต่อไปได้ คาดว่าสามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๖๘

ภาคเหนือ**ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้**

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน พร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอน ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) การปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท การปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารสารบบ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการประชาชนฯ งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๒) ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก. กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐ บาท และ ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท ได้กำหนดราคากลางแล้ว ทั้งนี้ ขอบทวน รายละเอียดขอราคากลางอีกครั้ง โดยจะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณ เงินกองทุนฯ ได้ดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำราคากลาง

ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้**งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑) งานถมดินปรับพื้นที่ พร้อมรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียวเดิม ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๕,๘๐๕,๐๐๐ บาท ได้กำหนดราคากลาง และ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะลงนาม ในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒) โครงการปรับปรุงและพื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๓๔๐,๑๐๐ บาท ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพื้นฟูรั้ว จึงทำให้เกินงบประมาณที่ได้รับ จึงขอให้ ผ.จ.จังหวัดเชียงราย เขียนแบบการและพื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย เป็น ๒ ส่วน คือ ปรับปรุงและพื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย ด้านหน้า และด้านหลัง โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงและพื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย ด้านหน้าให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนด้านหลังอาจจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๔๐๓,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศเดิม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และจะจัดทำประกาศใหม่

๔) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒,๓๑๖,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินผิวคลุ กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๒.๑๖๔ กิโลเมตร ตำบลสันตน์หม้อ อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานรื้อถอนของผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานรื้อถอนอาคารสารบบเดิมและงานปรับปรุงสำนักงานเดิม พร้อมงานก่อสร้างอาคารสารบบ ๓ ชั้น ส.ป.ก.เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกาศโดยใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย ทั้งนี้ ผู้เสนอมีคุณสมบัติ เพียง ๑ ราย จึงดำเนินการประกาศใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ตาก ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินขนาดเล็ก (S) ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีการเปลี่ยนจุดก่อสร้างโรงอบฯ ได้ดำเนินการแจ้งสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๖๐๓,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สพ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หากมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ตำบล อำเภอ หรือมีการเปลี่ยนจุดก่อสร้างแต่อยู่ในตำบล อำเภอเดิม ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง โดยนำเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. เงินกันไว้เบิกหลัอมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านปางชัย หมู่ ๘ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง บ้านบึงผักหนาม หมู่ ๒๕ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่वंก และบ้านโคกพุทรา หมู่ ๑๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์งบประมาณ ๓,๙๙๗,๐๐๐ บาท จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัด นครสวรรค์ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีความคลาดเคลื่อนพิกัด จึงได้เปลี่ยนจุดก่อสร้างโรงอบ ทั้งนี้ ได้แจ้ง สพป. เรียบร้อยแล้ว

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างสืบราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงาน ส.ป.ก.น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๐๖๕,๑๐๐ บาท เป็นการกันเงินไว้ สำหรับปรับปรุง ถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ทั้งนี้ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้แล้วเสร็จ จึงไม่ได้ใช้งบประมาณดังกล่าว

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเมืองจาง ขนาดกลาง (M) ตำบล เมืองจาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๓) โรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาทอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบก่อสร้าง

๔) งานปรับปรุงอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เพื่อขออนุมัติใช้แบบก่อสร้างอาคาร และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

นายสุรัช ยุธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบ สพป. ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้างโรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ของ ส.ป.ก.น่าน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖,๓๗๑,๑๐๐ บาท และการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเกียง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑,๐๐๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ และแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ และ คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายงวดงานเพียงครั้งเดียว ทั้ง ๒ โครงการ

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ก่อสร้างรั้ว ส.ป.ก.พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากไม่มีผู้อุทธรณ์ จะดำเนินการ ลงนามในสัญญาต่อไป

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลพระธาตุซาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙

๓) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชน ตำบลพระธาตุซาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕,๒๑๑,๓๐๐ บาท เนื่องจากระบบกระจายน้ำต้องผ่านทางสาธารณประโยชน์ ส.ป.ก.พะเยา ได้จัดทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อให้ความคิดเห็นการใช้ทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเข้าประชุมสภาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๔) ขุดลอกห้วยแสง บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๘ ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๒,๕๙๗,๓๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ แบ่งเป็นขุดลอกลำห้วย จำนวน ๒ แห่ง ขุดสระ จำนวน ๒ แห่ง โดยขุดลอก จำนวน ๑ แห่ง สืบหาที่ทิ้งดินได้แล้ว อยู่ระหว่างนำเรื่องเสนอ อบต. เพื่อนำเรื่องเสนอเข้าประชุมสภาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จากนั้นจะขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และ อบต. ในการนำดินออกมาทิ้ง ส่วนขุดลอกอีก จำนวน ๑ แห่ง และขุดสระ จำนวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างหาจุดทิ้งดิน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การปรับปรุงรั้วสำนักงาน และตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และชี้จุดก่อสร้าง ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒) โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) แห่งที่ ๓ - ๔ งบประมาณ ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การก่อสร้างได้หยุดชั่วคราว เนื่องจากติดช่วงฝน คาดว่าจะให้ผู้รับจ้างเข้าก่อสร้างในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท มีการเปลี่ยนแปลงจุดตำแหน่งที่ตั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากพื้นที่เดิมค่อนข้างไกลจากชุมชน หากมีการก่อสร้าง จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า จึงได้จัดทำหนังสือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งตำบล อำเภอ ในการก่อสร้างไปยังสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มอบ สพท. ติดตามเรื่อง โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกของ ส.ป.ก.พิษณุโลก ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งตำบล อำเภอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๘๔๙,๐๐๐ บาท โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และอาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๑,๓๙๓,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจัดทำ TOR คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.แพร่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างผูกพัน (PO) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างผูกพัน (PO) และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ X ๘.๒ เมตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อนมีกันสายธารน้ำแร่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้างในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๒ กิโลเมตร ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙๘๙,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

๓. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ งบประมาณ ๑,๐๑๓,๐๐๐ บาท ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ งบประมาณ ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ งบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐ บาท ทั้ง ๔ แห่ง อยู่ระหว่างขอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการ คาดว่าจะได้คณะกรรมการภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะจัดทำประกาศเชิญชวนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๓) การปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำของลำห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านแม่ไฮ ตำบลนาแสง อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๔) โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ลำพูน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๓.๓๓๘ กิโลเมตร ตำบลนครเจดีย์ และตำบลน้ำดิบ อำเภอลำปำ จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒,๓๐๙,๐๐๐ บาท โดยมีการปรับให้ยกเว้นสายที่ ๗ เนื่องจาก อดต.น้ำดิบ ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว จึงเหลือ จำนวน ๙ สาย ซึ่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และมีผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒) ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑.๔๔๘ กิโลเมตร ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอมะมา จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท ได้จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ แบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะขอเบิกงวดงานที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดกลาง (M) ตำบลท่าทุ่งหลวง อำเภอมะมา จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนตำแหน่งตำบล แต่ไม่ได้เปลี่ยนค่าพิภพ เนื่องจากพิมพ์รายละเอียดผิดพลาด จึงได้จัดทำหนังสือแจ้ง สพท. เพื่อยืนยันพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ สพท. รวบรวมประเด็นการเปลี่ยนตำแหน่งในการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของส.ป.ก.จังหวัด ที่ได้จัดทำหนังสือถึง สพท. แล้วนั้น ให้แจ้ง สวผ. ในคราวเดียว เพื่อ สวผ. จะนำเสนอต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนกรรมการกำหนดราคาใหม่ คาดว่าจะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้ง

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒) อาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ช.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสามารถจัดทำประกาศ/หนังสือเชิญชวน ได้กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รวมถึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ส่วนกลาง

สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการชุดรับแขก ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ และเครื่องปรับอากาศ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒๓,๘๒๘,๕๐๐ บาท และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔,๓๓๔,๐๐๐ บาท โดย สบก. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรไปยัง ยผ. เพื่อร่วมเป็นกรรมการในการจัดทำ TOR ราคากลาง และตรวจรับงาน

๒) รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

๓) งานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการปรับปรุง TOR

๔) งานปรับปรุงระบบไฟแรงสูงและแรงต่ำภายในศูนย์เครื่องจักรกล ส.ป.ก. (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สพป.) งบประมาณ ๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๕) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ ส.ป.ก. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ศทส.) งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๖) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส.) งบประมาณ ๕,๘๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หากสามารถจ้างควบคุมงานสำหรับดำเนินงานการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. แห่งใหม่ได้ก่อน การจ้างงานก่อสร้าง จะสามารถให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินการงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงว่า กรณีที่มีความต้องการจ้างควบคุมงานก่อนการจ้างงานก่อสร้างนั้น ตามระเบียบงบประมาณผูกพันข้ามปี ไม่ได้อนุมัติให้จ้างควบคุมงานก่อนการจ้างงานก่อสร้าง เนื่องจากจะต้องผ่านการเห็นชอบของราคางานก่อสร้างอาคารก่อน จึงจะสามารถนำมาคิดเป็นสัดส่วนของค่าควบคุมงานได้ ประกอบกับรายละเอียดไม่ได้กำหนดไว้ในรายการ

ตามมติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงไม่สามารถจ้างควบคุมงานก่อนการจ้างงานก่อสร้างได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาในดำเนินการ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยจัดทำรายละเอียดให้เห็นถึงความจำเป็นว่า ต้องจ้างที่ปรึกษาจำนวนกี่ราย ที่สอดคล้องกับการดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ และขอเป็นงบประมาณรายปี

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ศทส. ได้เตรียมสนับสนุนเรื่องการติดตั้งระบบสื่อสารให้กับ สพป. สผส. และ สพท. สำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ไว้แล้ว และอาจจะต้องใช้งบประมาณบางส่วนในการดำเนินการติดตั้ง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ สพป. สผส. และ สพท. แจ้งค่าขนย้ายของจากอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ให้ สวผ. ในคราวเดียวกัน เพื่อ สวผ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สพป. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๘ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ ซึ่งทุกรายการ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะตรวจรับได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการงบลงทุนทุกรายการ อยู่ระหว่างดำเนินการทุกรายการ

ศพส. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ (สพท.) งบประมาณ ๑,๐๙๑,๐๐๐ บาท และ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ (สพท.) งบประมาณ ๑,๑๒๓,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก หากดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

๒) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร และไฟฟ้าแสงสว่างถนน (เคเบิลใต้ดิน) ระยะที่ ๖ ระยะสุดท้าย (สพท.) งบประมาณ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ ผู้รับเหมา ขอเบิกครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา

๓) งานซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ งบประมาณ ๕,๒๙๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา

๔) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ ๘,๗๐๐,๐๐ บาท ตามสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

๒. งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบเตท้าย ศพส. ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒,๓๘๖,๐๐๐ บาท เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศพส. ตำบลช้างใหญ่

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ศพส. ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๘๐๑,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

๒) งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๔๐ คัน งบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท และงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

๓) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) ภายใน ศพส. และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๖๔,๘๗๔,๑๐๐ บาท ที่ใช้งบประมาณเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ราคากลาง ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพงานจัดบุคลากรของสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว และให้ สพป. จัดบุคลากรร่วมเป็นกรรมการด้วยตามความเหมาะสม

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ขอให้ ศพส. แจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้งในคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการจัดทำราคากลางของงานโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง เพื่อ สบก. จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป

สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ ส.ป.ก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK ส.ป.ก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ซึ่งครบกำหนดประกาศในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานปรับปรุงถนนทางเข้า ส.ป.ก. ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน (ภาคกลาง) งบประมาณ ๕๔๘,๐๐๐ บาท และเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออก งบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ นั้น ขอให้เป็นเหตุที่จำเป็น หรือเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นก่อนเท่านั้น

๒. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของ และตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดสรรบุคลากรของสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ดังกล่าว และขอให้ สพป. จัดสรรบุคลากรร่วมเป็นกรรมการด้วยตามความเหมาะสม

๕. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อสั่งการให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนตำแหน่งพิกัด/จุด การก่อสร้างโรงอบพลังงาน แสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่อยู่ในตำบล อำเภอเดิม หรือกรณีที่เปลี่ยนแปลงที่ตั้งตำบล อำเภอ ในการก่อสร้าง โรงอบฯ ใหม่

๖. มอบ สพท. ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพิกัดที่ตั้งตำบล อำเภอ ของโรงอบฯ ที่ ส.ป.ก.จังหวัด ได้แจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง มาแล้ว และกรณีที่เปลี่ยนแปลงที่ตั้งตำบล อำเภอ ในการก่อสร้างโรงอบฯ ใหม่ ให้แจ้ง สวผ. ในคราวเดียว เพื่อ สวผ. จะนำเสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. มอบ สพป. ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้างโรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

๘. ขอให้ สพป. สผส. และ สพท. แจ้งค่าขนย้ายของจากอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ให้ สวผ. ในคราวเดียวกัน เพื่อ สวผ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

สุนิสา สุขโกชน์

(นางสาวสุนิสา สุขโกชน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จกรายงานการประชุม

Prad Oon

(นางสาวณัฐชนันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

Sum

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ