

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ โดย นายอนรรตน์ โหมตพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๖๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.ซี.การก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๙๐๕๕๖๐๐๕๕๒๑ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑ ซอยสุพรรณหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายสุชาติ สุนเสียน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๘๖๒๐๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง อาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๑๖๐๓-๐๔๐-๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.กระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แผ่นที่ A๘ แบบรูปตัด AA, แผ่นที่ A๑๕ แบบรูปตัดบันได A และแผ่นที่ A๑๘ โดยแก้ไขรายการหน้าต่าง W๔ บริเวณขานพักบันไดทุกชั้น ให้ใช้แบบขยายหน้าต่าง W๔' แทน เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งได้เพราะจะติดแนวคานของห้องน้ำและบริษัทฯได้แนบใบเสนอราคางานหน้าต่าง W๔ (แบบใหม่) มาด้วย ซึ่งตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.๔) (ก) แผ่นที่ ๗) งานประตุน้ำต่าง น.๔ ค่าวัสดุต่อหน่วย ๒,๗๘๗ บาท/ชุด เปรียบเทียบกับแบบขยายหน้าต่าง W๔' ค่าวัสดุต่อหน่วย ๓,๙๘๗ บาท/ชุด โดยมีค่างานเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๔ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ บาท โดยในส่วนค่างานที่เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบแบบรูปรายการ หน้าต่าง W๔' บริเวณขานพักบันได ทุกชั้น เห็นชอบให้ใช้แบบขยายหน้าต่าง W๔' แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนรรตน์ โหมตพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ สุนเสียน)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เอส.ซี.การก่อสร้าง จำกัด



บันทึก...

บันทึกแก้ไขเพิ่มสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ สุธะเดชะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอส.ซี.การก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน


(นายวสันต์ เทพมณี)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ ชัยขาว)

นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ดินปฏิบัติการ



(๔)

ลักษณะ และระวาง
รวม ประตู และระวาง
บานประตู หน้าไม้ ๑.๕ ม.
บานประตู หน้าไม้ ๑.๕ ม.
บานประตู หน้าไม้ ๑.๕ ม.
บานประตู หน้าไม้ ๑.๕ ม.
บานประตู หน้าไม้ ๑.๕ ม.

แบบขยายหน้าต่าง W4'

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุรัตน์ ไชยสิทธิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

