

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)**

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๖๘/๒๕๖๗

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ๔๖๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๙๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๑-๔๓ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนางสุภาวดี นิวัฒน์บรรหาร ผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แทนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก สัญญาจ้างดังกล่าว ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีการแก้ไขการปรับงาน ผังผนังอิฐก่อ สัญลักษณ์ ๔ (ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว) ตามแบบ (แผ่นที่ A-๗ - แผ่นที่ ๑๑) ซึ่งเป็นผนังตกแต่งอยู่บริเวณชั้น ๑ ฝั่งด้านนอกอาคารติดศาลาพักคอย หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนในสัญญาจะส่งผลให้ผนังอิฐดังกล่าวชนกับโครงสร้างหลังคาของศาลาพักคอย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างของศาลา และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากที่ต้องดำเนินการก่อผนังอิฐ ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ก่อผนังอิฐ ทำให้ปริมาณงานและราคาค่างานลดลงจากสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าก่อผนังอิฐให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นเงิน ๓๓,๑๖๙.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) จึงขอแก้ไขสัญญา ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสุภาวดี นิวัฒน์บรรหาร)
บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด

๑. ค่าจ้าง

สัญญาเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒,๗๕๖,๓๐๓.๐๔ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น หกพันสามร้อยสามบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๐,๓๑๘.๘๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อย สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ	ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒,๗๔๓,๑๓๓.๕๖ บาท (สองล้านเจ็ดแสน สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทหกร้อยสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๙,๔๕๗.๓๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาท สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ

๒. การจ่ายเงิน

จ้างก่อสร้างอาคารสารบบ ๒ ชั้น พร้อมรื้อถอนอาคารเดิม ส.ป.ก.สุรินทร์	
สัญญาเดิม	แก้ไขเป็น
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๓,๔๔๕.๔๕ บาท (สี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานก่ออิฐ, งานฉาบ, งานเดินท่อ ไฟผั่งผนัง, งานติดตั้งวงกบ, งานก่อฉาบเคาน์เตอร์ห้องน้ำ, งานทดสอบระบบสุขาภิบาลก่อนปุกระเบื่อง งานร้อย สายไฟในผนัง เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามรูปแบบและ รายการ และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๒๗๕.๙๗ บาท (สี่แสน สองร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้างงานก่ออิฐ, งานฉาบ, งานเดินท่อไฟผั่งผนัง, งานติดตั้งวงกบ, งานก่อฉาบเคาน์เตอร์ห้องน้ำ, งานทดสอบระบบสุขาภิบาลก่อนปุกระเบื่อง, งานร้อย สายไฟในผนัง เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามรูปแบบและ รายการ และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวฉวีวรรณ เกตุแก้ว)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสุภาวดี นิวัฒน์บรรหาร)
 บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด



๓. ค่าปรับ

จ้างก่อสร้างอาคารสราบบ ๒ ชั้น พร้อมรื้อถอนอาคารเดิม ส.ป.ก.สุรินทร์	
สัญญาเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๗๗๕.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด	ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๗๔๓.๑๓ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสามสตางค์) ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินตามสัญญาดังกล่าวครั้งนี้ ไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือเอาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวณัฐยา เครือจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสุภาวดี นิวัฒน์บรรหาร)
 บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวสิระกานต์ อุ่นตั้ง)
 เจ้าหน้าที่

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๔๓๐๒๔๕๓
 เลขคุมสัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๐๓๖๘๗